



MUNICIPIO DI MOLFETTA
SETTORE LL.PP.

NUMERO GENERALE 57

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Iscritta al n. 11 del registro Determinazioni Dirigenziali
in data 22.01.07

Responsabile del Procedimento: arch. Orazio Lisena

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti
Distaccamento Vigili del Fuoco Molfetta.
Impresa: "De Cicco Benito s.a.s." di De Cicco Antonio & C. da Bari
Approvazione Stato Finale Lavori, Contabilità finale e Certificato Regolare
Esecuzione.
Importo: € 2.013,00 IVA compresa.



MUNICIPIO DI MOLFETTA
SETTORE LL.PP.

NUMERO GENERALE 57

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Iscritta al n. 11 del registro Determinazioni Dirigenziali
in data 22.01.07

Responsabile del Procedimento: arch. Orazio Lisena

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti
Distaccamento Vigili del Fuoco Molfetta.
Impresa: "De Cicco Benito s.a.s." di De Cicco Antonio & C. da Bari
Approvazione Stato Finale Lavori, Contabilità finale e Certificato Regolare
Esecuzione.
Importo: € 2.013,00 IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 26/10/2004, esecutiva ai sensi di Legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti del Distaccamento Vigili del Fuoco Molfetta, per un importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 345.000,00 per lavori € 6.000,00 per oneri sicurezza, ed € 49.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A IMPORTO LAVORI		
A1 OPERE EDILI	84,06%	€ 290 000,00
A2 OPERE ELETTRICHE	15,94%	€ 55 000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€345 000,00
B IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B1 D'ASTA (art.31 L.109/94 e succ. modific. ed integraz.)	€ 6 000,00	
ONERI DELLA SICUREZZA		€6 000,00
C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1 IVA AL 10% SUI LAVORI	€ 34 500,00	
C2 IVA AL 10% SUGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 600,00	
C3 IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI (IVA inclusa)	€ 1 880,00	
C4 FONDO INCENTIVANTE 2% (art. 3 c.29 L.350/03)	€ 7 020,00	
C5 PUBBLICITA' L.150/00 e PUBBLICAZIONE BANDO	€ 2 000,00	
C6 ACCATASTAMENTI	€ 3 000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€49 000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€400 000,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 146 del 04/11/2004, si stabiliva di indire asta pubblica per l'affidamento dei lavori con il sistema e le modalità di cui all'art. 73 lett. c) e success., art. 76 commi, 1, 2 e 3 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e art. 21 comma 1 bis della L. n. 109/94 e s.m.i., approvando, nel contempo lo schema di bando e disciplinare di gara, quantificando l'importo dei lavori in €345.000,00 al netto di oneri per la sicurezza ed IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 31 del 07/03/2005 esecutiva, si approvavano i verbali di gara e si aggiudicavano i detti lavori alla Ditta "De Cicco Benito s.a.s." di De Cicco Antonio & C. con sede in Bari, che offriva un ribasso d'asta del 23,555%, e si approvava il seguente nuovo quadro economico con il corrispettivo di € 345.000,00= oltre oneri della sicurezza ed oltre IVA:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

A <u>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO SU E.P.U. (-23,555%)</u>		
A1 OPERE EDILI	84,06%	€ 290 000,00
A2 OPERE ELETTRICHE	15,94%	€ 55 000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€345 000,00
<hr/>		
B <u>IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DELLA</u>		
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
B1 D'ASTA (art.31 L.109/94 e succ. modific. ed integraz.)		€ 6 000,00
ONERI DELLA SICUREZZA		€6 000,00
<hr/>		
C <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
C1 IVA AL 10% SUI LAVORI		€ 34 500,00
C2 IVA AL 10% SUGLI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 600,00
C3 IMPREVISTI E ACCANTONAMENTI (IVA inclusa)		€ 1 880,00
C4 FONDO INCENTIVANTE 2% (art. 3 c.29 L.350/03)		€ 7 020,00
C5 PUBBLICITA' L.150/00 e PUBBLICAZIONE BANDO		€ 2 000,00
C6 ACCATASTAMENTI		€ 3 000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€49 000,00
<hr/>		
TOTALE COMPLESSIVO		€400 000,00

- in data 12/05/2005 veniva sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori ;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n.433 del 22.09.2005 esecutiva, si approvava il 1° SAL, compilato in data 05.09.2005 dal D.LL. arch. Orazio Lisena, ed il 1° certificato di pagamento redatto in pari data dal RUP, per un importo complessivo pari a €70.100,00= al netto delle ritenute di legge, oltre l'IVA al 10% per € 7.010,00=;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n.44 del 26.01.2006 esecutiva, si approvava il 2° SAL, compilato in data 27.12.2005 dal D.LL. arch. Orazio Lisena, ed il 2° certificato di pagamento redatto in pari data dal RUP, per un importo complessivo pari a €87.100,00= al netto delle ritenute di legge, oltre l'IVA al 10% per €8.710,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 159 del 21.03.2006 esecutiva, si approvava il 3° SAL, compilato in data 23.02.2006 dal D.LL. arch. Orazio Lisena, ed il 3° certificato di pagamento redatto in pari data dal RUP, per un importo complessivo pari a €177.200,00= al netto delle ritenute di legge, oltre l'IVA al 10% per €17.720,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 367/2006 esecutiva, si approvava il 4° ed ultimo stato di avanzamento lavori, compilato in data 12.07.2006 dal Direttore dei Lavori Arch. Orazio Lisena, ed il 4° ed ultimo certificato di pagamento redatto in pari data dal RUP, per un importo complessivo pari a €14.700,00= (in cifra tonda), al netto delle ritenute di legge, oltre l'IVA al 10% per €1.470,00;

Tutto ciò premesso,

Visto la documentazione relativa alla Contabilità Finale (allegato 1);

Visto la relazione sul conto finale redatta dal responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 554/99 e ss. mm ed ii.;

Visto la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore Lavori: arch. Orazio Lisena, da cui risulta che:

- i lavori sono stati ultimati in tempo utile, giusto Certificato Ultimazione Lavori in data 14.11.2006;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

- l'impresa ha firmato il Registro di Contabilità, senza apporre alcuna riserva
- l'importo finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta ammonta ad €350.931,24 da cui deducendo l'ammontare degli acconti corrisposti all'Impresa in n. 04 rate per complessivi € 349.100,00 resta il credito netto dell'Impresa (in cifra tonda) pari ad € 1.830,00 (diconsi euro MILLEOTTOCENTOTRENTA/00) accettato dall'Impresa senza riserve;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato lo Stato Finale Lavori, senza riserve

Visto il seguente prospetto riepilogativo delle somme sostenute e del credito residuo a favore dell'Impresa Appaltatrice i lavori di che trattasi:

A) Importo netto confermato nello Stato Finale	€350.931,24
B) Detrazioni	
1) Per somme in acconto già erogate:	
Sommano	€349.100,00
Resta a credito liquido della ditta (in cifra tonda)	€1.830,00

Visto l'art. 107 del T.U.E.E.L. D. L.vo 267/2000;

Visto il contratto d'appalto ed il Capitolato Speciale d'Appalto

Vista la Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni

Visto il D. L.vo 163/06

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del citato D. L.vo 267/2000,

DETERMINA

Per quanto in narrativa, di:

1. approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti del Distaccamento Vigili del Fuoco Molfetta", eseguiti dalla Ditta "De Cicco Benito s.a.s." di De Cicco Antonio & C. con sede in Bari, ammontanti a complessive € 350.931,24 di cui € 344.932,42 per lavori al netto del ribasso, ed € 5.998,82 per oneri della sicurezza;
2. dare atto che il residuo credito dell'impresa rilevabile dalla documentazione relativa allo Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d'asta, ammonta ad € 350.931,24 da cui, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (per complessive € 349.100,00) resta il credito netto liquidabile all'Impresa (in cifra tonda) pari ad € 1.830,00 (diconsi euro MILLEOTTOCENTOTRENTA/00) oltre IVA al 10% ;
3. dare atto che la somma residua a credito dell'impresa, come sopra determinata, pari ad € 1.830,00 più IVA al 10 % per un totale di € 2.013,00 è prevista e grava sul Cap. PEG al Cap. PEG 50558 (impegno n. 6809/_) del bilancio anno 2004
4. Disporre la liquidazione senza ulteriore formalità - a favore della Ditta "De Cicco Benito s.a.s." di De Cicco Antonio & C. con sede in Bari, della somma complessiva di € 2.013,00 IVA compresa
5. provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
6. disporre che:
 - a. vengono allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di Regolare Esecuzione (Allegato 2);

- b. venga conservata presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento la restante documentazione;
- 7. Confermare Responsabile del Procedimento l'arch. Orazio Lisena;
- 8. Trasmettere la presente determinazione al Responsabile del procedimento, al capo Settore LL.PP., all'U.O. Appalti-Contratti-Acquisti, all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza.