

Determinazione dirigenziale Sett.LL.PP.n.54 del 24.03.2009.

Oggetto : Costruzione palazzine Prol. Via A.Fontana nn. 13-15-18-22 e 23. Concessione proroga all'Impresa CO.I.SA. s.r.l. da Modugno (BA).

IL DIRIGENTE LL.PP.

Il sottoscritto ing. Enzo Balducci in qualità di responsabile del procedimento per i lavori di costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23:

Premesso che:

- con deliberazione della G.C.n. 174 dell' 11.08.2005 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23 e gli stessi, ad esito di asta pubblica furono aggiudicati alla Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA) (Vedi D.D. U.O. Appalti e Contratti n.162 del 05.12.2005);
- per effetto del verbale di consegna sottoscritto in data 08.01.2007 i lavori ebbero inizio e dovevano essere ultimati il 06.01.09;
- con deliberazione della G.C. n. 94 del 14.07.2008 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante nel cui atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi l'ultimazione dei lavori veniva prorogata di gg.90 (novanta) per cui la nuova scadenza era fissata al 06.04.2009;
- con nota del 13.02.2009, protocollata in data 16.02.2009 al n. 9594, il legale rappresentante dell'Impresa CO.I.SA. s.r.l. Giuseppe De Santis, chiedeva una proroga di 200 giorni naturali e consecutivi, considerato *“che per una corretta esecuzione dei lavori è opportuno far precedere il completamento dei lavori relativi ai vari appartamenti a quelli condominiali (appaltati) quali il vano scala e la sistemazione esterna”*;

Sentito il Direttore dei Lavori il quale ha avallato quanto dichiarato dall'Impresa ritenuto di dover concedere la proroga richiesta solo per 180 gg. , naturali e consecutivi e quindi spostare la data di ultimazione al 02.12.2009;

Visto l'art.26 del D.M. 145 del 19.04.2000 Capitolato Generale d'Appalto;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli art.107 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Concedere per le motivazioni esposte in narrativa all'Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA) la proroga di gg.180 (centottanta) per la ultimazione dei lavori costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23.
- 2) Fissare per il **02 dicembre 2009** la data di ultimazione dei lavori di che trattasi.

- 3) Confermare responsabile del procedimento il sottoscritto.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento all'Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA), al Direttore dei Lavori nonché al Responsabile del procedimento.
- 5) Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.