

Determinazione dirigenziale Sett.LL.PP. n. 202 del 17.08.2009.

Oggetto : Lavori completamento e sistemazione esterna edificio scolastico "Lama Scotella" da adibire ad uffici pubblici. Approvazione stato finale. Liquidazione residuo credito all'Impresa A.T.I. Lanotte Giuseppe da Barletta.

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che :

- Con delibera di G.C. n. 362 del 10.09.2004, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento edificio scolastico in c.da "Lama Scotella" da adibire ad uffici pubblici per l'importo complessivo di €.1.033.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 29 del 07.03.2005 dell'U.O. Appalti – contratti, esecutiva ai sensi di legge si approvava il verbale di asta pubblica e si aggiudicavano in via definitiva i lavori di che trattasi all'A.T.I. Lanotte Giuseppe da Barletta, con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori al netto del ribasso del 23,476%	€.	553.371,86
A1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>18.000,00</u>
SOMMANO	€.	571.371,86

B) somme a disposizione dell'Amm.ne :

B1) IVA 10% sui lavori	€.	57.137,19
B3) onor. prog. e DD.LL. imp.tecno.	€.	40.000,00
B4) onor. prog. e DD.LL. strut. c.a..	€.	48.000,00
B5) onor. Coord. Sicurezza	€.	29.000,00
B6) Relazione geologica	€.	4.000,00
B7) Collaudo statico	€.	5.000,00
B8) Collaudo tecnico amministrativo	€.	6.000,00
B9) INPS su B3	€.	1.600,00
B10) CNPAIA su B3-B8	€.	2.640,00
B11) IVA su B3-B10	€.	27.248,00
B12) Per Imprevisti ed accantonamenti	€.	201.180,25
B13) Incentivi	€.	14.822,70
B14) Spese pubblicità	€.	10.000,00
B15) Opere artistiche	€.	<u>15.000,00</u>
In uno	€.	461.628,14
SOMMANO	€.	<u>461.628,14</u>
		€.1.033.000,00

- in data 19.04.2005 fu stipulato contratto di appalto n. 7357 di Rep. Registrato in data 29.04.2005 a Bari al n°1899 Atti Pubblici;

- in data 12.05.2005 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio in pari data;

- con determinazione dirigenziale n. 419 del 15.09.2005 approvava il 1° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 150.825,30 oltre IVA e liquidava il 1° Certificato di pagamento ammontante ad €. 169.400,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza ammontante ad €. 8.000,00;

- con determinazione dirigenziale n. 556 del 18.11.2005 approvava il 2° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 308.398,89 oltre IVA e liquidava il 2° Certificato di pagamento ammontante ad €. 176.880,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza ammontante ad €. 8.000,00;

- con determinazione dirigenziale n.574 del 10.03.2006 approvava il 3° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 482.289,02 oltre IVA ed oneri della sicurezza e liquidava il 3° certificato di pagamento ammontante ad €. 194.920,00, IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza ammontante ad €. 12.000,00;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 02.02.2007 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante con un incremento contrattuale di €. 112.673,74 al netto

del ribasso del 23,476%, di cui € 110.673,74 per lavori ed € 2.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

- con determinazione dirigenziale n.164 del 22.07.2008 approvava il 4° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad € 642.230,28 oltre IVA ed oneri della sicurezza e liquidava il 4° certificato di pagamento ammontante ad € 181.500,00, IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza ammontante ad € 18.000,00;

Ciò premesso :

- Visto stato finale dei lavori compilato in data 01.07.2009 e trasmesso con nota del 02.07.2009 prot.n. 37355 dal Direttore dei Lavori da cui risulta che le opere eseguite all'A.T.I. Lanotte Giuseppe da Barletta, appaltatrice, a tutto il 30.09.2008 ammontano ad € 867.761,14 al lordo del ribasso del 23,476%, oltre oneri per la sicurezza per € 20.000,00 ed IVA al 10% e dal quale risulta un credito dell'Impresa di € 27.045,53 oltre € 2.704,55 per IVA al 10%, per complessivi € 29.750,08 ;
- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione;
- Visto il D.l.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e lo Statuto Comunale;
Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 e 192 del T.U. 18.08.2000 n.267;

DETERMINA

1) Approvare, come approva, lo stato finale dei lavori in oggetto, quale risulta dagli atti contabili, nell'importo complessivo di € 867.761,14 al lordo del ribasso del 23,476%, oltre oneri per la sicurezza per € 20.000,00 ed IVA al 10%;

2) Disporre la liquidazione all'A.T.I. Lanotte Giuseppe da Barletta della somma complessiva di € 29.750,08= IVA compresa, per il tramite della Banca Meridiana s.p.a. codice IBAN IT88J0578741350039570150536 ABI 5287 e CAB 41350 ag.di Barletta all'impresa A.T.I. Lanotte Giuseppe da Barletta;

3) Dare atto che la spesa è prevista e grava al Capitolo 51330 impegno n. 6867/0 del Bilancio 2004 per € 1.033.000,00 Mutuo Cassa DD.PP. "Lavori completamento edificio scolastico "Lama Scotella" da adibire ad uffici pubblici Posizione n. 4474619.00 – CUP C29D04000040004, giusta richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. in data 22.07.2009;

4) Trasmettere la presente determinazione al Settore Economico- Finanziario, autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Settore LL.PP. ed al Responsabile del Procedimento.

5) Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci.

6) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4°, del T.U.E.L.

7) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.