

**Determinazione dirigenziale Sett.LL.PP. n. 239 del 12.10.2009.**

**Oggetto : Costruzione palazzine Prol. Via A.Fontana nn. 13-15-18-22 e 23. Concessione ulteriore proroga all'Impresa CO.I.SA. s.r.l. da Modugno (BA).**

**IL DIRIGENTE LL.PP.**

Il sottoscritto ing. Enzo Balducci in qualità di responsabile del procedimento per i lavori di costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23:

**Premesso che:**

- con deliberazione della G.C.n. 174 dell' 11.08.2005 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23 e gli stessi, ad esito di asta pubblica furono aggiudicati alla Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA) (Vedi D.D. U.O. Appalti e Contratti n.162 del 05.12.2005);
- per effetto del verbale di consegna sottoscritto in data 08.01.2007 i lavori ebbero inizio e dovevano essere ultimati il 06.01.09;
- con deliberazione della G.C. n. 94 del 14.07.2008 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante nel cui atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi l'ultimazione dei lavori veniva prorogata di gg.90 (novanta) per cui la nuova scadenza era fissata al 06.04.2009;
- con determinazione dirigenziale n.54 del 24.03.2009 veniva concessa una ulteriore proroga di gg.180 scadente il 03.10.2009 e non il 02.12.2009 come riportato, per mero errore, in determina;
- con nota del 28.09.2009, protocollata in data 02.10.2009 al n. 53486, il legale rappresentante dell'Impresa CO.I.SA. s.r.l. Giuseppe De Santis, chiedeva una proroga di 150 giorni naturali e consecutivi, considerato "i notevoli ritardi accumulati nell'esecuzione delle opere a carico dei proprietari e dovuti alla loro scarsa tempestività nella fornitura di particolari materiali nonché all'aumento delle opere impiantistiche";

Sentito il Direttore dei Lavori il quale ha avallato quanto dichiarato dall'Impresa ritenuto di dover concedere la proroga richiesta di 150 gg., naturali e consecutivi e quindi spostare la data di ultimazione al 02.03.2010;

Visto l'art.26 del D.M. 145 del 19.04.2000 Capitolato Generale d'Appalto;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli art.107 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

**D E T E R M I N A**

- 1) Concedere per le motivazioni esposte in narrativa all'Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA) la proroga di gg.150 (centocinquanta)

per la ultimazione dei lavori costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23.

- 2) Fissare per il **02 marzo 2010** la data di ultimazione dei lavori di che trattasi.
- 3) Confermare responsabile del procedimento il sottoscritto.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento all'Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA), al Direttore dei Lavori nonché al Responsabile del procedimento.
- 5) Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.