

Determinazione dirigenziale Sett. LL. PP. N. 85 del 23.03.2010.

Oggetto : Costruzione palazzine Prol. Via A.Fontana nn. 13-15-18-22 e 23. Concessione ulteriore proroga all'Impresa CO.I.SA. s.r.l. da Modugno (BA).

IL DIRIGENTE LL.PP.

Il sottoscritto ing. Enzo Balducci in qualità di responsabile del procedimento per i lavori di costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23:

Premesso che:

- con deliberazione della G.C.n. 174 dell' 11.08.2005 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23 e gli stessi, ad esito di asta pubblica furono aggiudicati alla Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA) (Vedi D.D. U.O. Appalti e Contratti n.162 del 05.12.2005);
- per effetto del verbale di consegna sottoscritto in data 08.01.2007 i lavori ebbero inizio e dovevano essere ultimati il 06.01.09;
- con deliberazione della G.C. n. 94 del 14.07.2008 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante nel cui atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi l'ultimazione dei lavori veniva prorogata di gg.90 (novanta) per cui la nuova scadenza era fissata al 06.04.2009;
- con determinazione dirigenziale n.239 del 12.10.2009 veniva concessa una ulteriore proroga di gg.150 scadente il 02.03.2010;
- con nota del 16.02.2010, protocollata in data 22.02.2010 al n. 11197, il legale rappresentante dell'Impresa CO.I.SA. s.r.l. Giuseppe De Santis, chiedeva una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi, considerato:
“il ritardato approvvigionamento dei materiali di finitura da parte dei singoli proprietari per il completamento degli interni, già denunciato alla D.LL., che ha comportato lo slittamento dei tempi per lo smontaggio delle impalcature e della gru”;
“mancata realizzazione a tutto oggi degli allacciamenti impianti tecnologici (luce,F.M., idrico-fognante, telefonico e gas), pertinenti a ciascun condominio”;
“ritardata sistemazione della regimmentazione delle acque meteoriche dei piazzali condominiali in fase di studio da parte della D.LL. e di quantificazione economica”.

Sentito il Direttore dei Lavori il quale ha avallato, con nota del 24.02.2010 prot.n. 11685, quanto dichiarato dall'Impresa ritenendo di dover concedere la proroga richiesta per altri 90 gg., naturali e consecutivi e quindi spostare la data di ultimazione al 30.05.2010;

Visto l'art.26 del D.M. 145 del 19.04.2000 Capitolato Generale d'Appalto;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli art.107 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Concedere per le motivazioni esposte in narrativa all'Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA) la proroga di gg.90 (novanta) per la ultimazione dei lavori di costruzione dei fabbricati al prolungamento di Via Aldo Fontana palazzine nn. 13 – 15 – 18 – 22 e 23.
- 2) Fissare per il **30 maggio 2010** la data di ultimazione dei lavori di che trattasi.
- 3) Confermare responsabile del procedimento il sottoscritto.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento all'Impresa CO.I.SA. Costruzioni Industriali Stradali Abitative s.r.l. da Modugno (BA), al Direttore dei Lavori nonché al Responsabile del procedimento.
- 5) Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.