


N. 369
del
Reg.Gen.



C i t t à d i M o l f e t t a

Provincia di Bari

SETTORE LL. PP.

◆◆◆

Determinazione Dirigenziale ORIGINALE

N° 80 *in data*

- 5 MAR. 2013

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIARIA CON ROTATORIA INCROCIO VIE TERLIZZI, BERLINGUER, SALVUCCI. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo polizza Liquidazione residuo credito a favore della ditta **ALO' Pasquale s.r.l. da Monopoli.**
Importo complessivo: € 5.978,54 IVA al 10% inclusa

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- **CIG 0325648D37**

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n° 142 del 08.05.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di rotatoria incrocio tra le vie Terlizzi, E. Berlinguer, A. Salvucci, e R. Cormio, redatto dall'ing. Enzo Balducci in collaborazione con i tecnici del Settore LL.PP., dell'importo complessivo € 500.000,00 di cui € 370.769,15 per lavori a base d'asta, € 20.000,00 per oneri della sicurezza € 109.236,85 per somme a disposizione così ripartito:

A) importo lavori a base d'asata	€	370.763,15	
A1) - Oneri per la sicurezza	€	<u>20.000,00</u>	
TOTALE A)			€ 390.763,15
<u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>			
B1) - IVA sui lavori: 10% di A+ A1	€	39.076,16	
B2) Onorario per direzione lavori	€	20.000,00	
B3) Onorario per Coordinatore Sic. In fase di esec.	€	20.000,00	
B4) incentivi per la progettazione 0,5% di A	€	1.953,50	
B5) iva 20% e INARCASSA SU (B2e B3)	€	8.960,00	
B6) - Imprevisti	€	19.247,19	
TOTALE B)	€	109.236,85	€ 109.236,85
<u>TOTALE TOTALE LAVORI</u>			<u>€ 500.000,00</u>

- con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n° 119 del 16.06.2009, venne indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara approvando lo schema di lettera invito nonché l'elenco ditte da invitare;
- con determinazione dirigenziale Settore Demografia, Appalti e contratti n. 82 del 14.09.2009 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori di che trattasi all'impresa Alò Pasquale s.r.l. da Monopoli (BA), che aveva offerto un ribasso del 29,112% sull'importo a base d'asta, determinando un importo dei lavori di € 262.826,58 e € 20.000,00 per oneri della sicurezza, pertanto il quadro economico di aggiudicazione diventava il seguente:

A) importo lavori a base d'asata	€ 370 763,15	
a detrarre ribasso d'asta del 29,112%	<u>€ 107 936,57</u>	
Restano	<u>€ 262 826,58</u>	
A1) - Oneri per la sicurezza	<u>€ 20 000,00</u>	
TOTALE A)		€ 282 826,58

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) - IVA sui lavori: 10% di A + A1	€ 28 282,66	
B2) Onorario per direzione lavori	€ 20 000,00	
B3) Onorario per Coordinatore Sic. In fase di esec.	€ 20 000,00	
B4) incentivi per la progettazione 0,5% di A	€ 1 953,50	
B5) iva 20% e INARCASSA SU (B2e B3)	€ 8 960,00	
B6) rivalsa Ministero econ. 1,5%	€ 5 860,50	
B7) - Imprevisti	€ 132 116,76	
TOTALE B)	€ 217 173,42	€ 217 173,42

TOTALE TOTALE LAVORI **€ 500 000,00**

- in data 10.11.2009 fu stipulato il contratto di appalto n° 7808 di repertorio e registrato a Bari al n° 749/1 atti pubblici in data 20.11.2009;
- in data 24.09.2009 fu sottoscritto il 1° verbale di consegna parziale ed inizio lavori;
- in data 22.10.2009 fu sottoscritto il 2° verbale di consegna parziale ed inizio lavori;
- in data 11.12.2009 fu sottoscritto il 3° verbale di consegna definitivo ed inizio lavori;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 331 del 21.12.2009 veniva approvato il 1° stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 1ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 121.990,00 IVA compresa al 10%;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 91 del 06.04.2010 veniva approvato il 2° stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 2ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 117.920,00 IVA compresa al 10%;
- con delibera di Giunta Comunale n° 179 del 12.07.2010, si approvava la perizia suppletiva e di variante dell'importo lavori al netto del ribasso del 29,112 di € 306.612,87 oltre € 27.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 333.612,87 secondo il seguente quadro economico;

	importi di aggiudicazione	importi di Perizia
A) importo lavori a base d'asta	€ 370 763,15	€ 432 531,42
detrazione Ribasso d'asta del 29,112%	-€ 107 936,57	€ 125 918,55
restano	€ 262 826,58	€ 306 612,87
B) - Oneri per la sicurezza	€ 20 000,00	€ 27 000,00
TOTALE A+B)	€ 282 826,58	€ 333 612,87
<u>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
C1) - IVA sui lavori: 10% di A*B	€ 28 282,66	€ 33 361,29
C2) onorario per Direzione Lavori	€ 20 000,00	€ 24 000,00
C3)) onorario coord. della sicurezza in fase di esec.	€ 20 000,00	€ 22 000,00
C4) incentivi art. 92 d. l.vo 163/2006	€ 1 953,50	€ 2 297,55
C5) iva 20% e incassa su C2 e C3	€ 8 960,00	€ 9 384,00
C6) Rivalsa Ministero econ. 1,5%	€ 5 860,50	€ 8 271,54
C6) Collegamento fogna bianca deflusso acque meteoriche rotatoria D.D. Sett. LL.PP.n° 302 del 26,11,2009	-----	€ 44 688,00
C7) Imprevisti	€ 132 116,76	€ 22 384,75
TOTALE C)	€ 217 173,42	€ 166 387,13
<u>TOTALE TOTALE LAVORI</u>	<u>€ 500 000,00</u>	<u>€ 500 000,00</u>

- in data 07.09.2010 fu stipulato il contratto aggiuntivo a seguito della perizia di variante n° 7851 di repertorio e registrato a Bari al n° 1/1178 atti pubblici in data 17.09.2010;
- che a seguito della perizia di variante è stata concessa la proroga di giorni 20 naturali e consecutivi;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 261 del 21.09.2010 si approvava il 3° ed ultimo SAL e contestualmente si liquidava la 3^a ed ultima rata di acconto dell'importo complessivo di € 125.290,00 IVA compresa;
- La Direzione dei lavori, con certificato in data 17.09.2010, dichiarava ultimati i lavori medesimi salvo il solo montaggio dei cartelli di indicazione della nuova viabilità della rotatoria, ribadendo che tale disfunzione non era attribuibile all'Impresa Alo' Pasquale s.r.l., ma alla ditta realizzatrice dei cartelli di indicazione, per cui concretamente i lavori sono stati conclusi definitivamente il 04.12.2012;

considerato che

- il direttore dei lavori ha predisposto il conto finale dei lavori in data 11.01.2013 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

	importi
A) importo lavori a base d'asata	€ 432 531,42
detrazione Ribasso d'asta del 29,112%	€ 125 918,55
restano	€ 306 612,87
B) - Oneri per la sicurezza	€ 27 000,00
B1) lista in economia n° 1	€ 3 822,19
TOTALE A+B)	€ 337 435,06
<u>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
C1) - IVA sui lavori: 10% di A*B	€ 33 743,51
C2) onorario per Direzione Lavori	€ 24 000,00
C3)) onorario coord. della sicurezza in fase di esec.	€ 22 000,00
C4) incentivi art. 92 d. l.vo 163/2006 2% di A) x 47%	€ 4 065,79
C5) iva 20% e inarcassa su C2 e C3	€ 9 384,00
C6) Rivalsa Ministero econ. 1,5%	€ 8 271,54
C6) Collegamento fogna bianca deflusso acque meteoriche rotatoria D.D. Sett. LL.PP.n° 302 del 26,11,2009	€ 44 688,00
C7) Imprevisti	€ 16 412,10
TOTALE C)	€ 162 564,94
<u>TOTALE TOTALE LAVORI</u>	€ 500 000,00

i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente;

la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 11.01.2013 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 432.531,42
- A dedurre il ribasso d'asta del 31,088% su € 318.556,74	- € 125.918,55
Restano nette	€ 306.612,87
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.000,00
lista in economia n° 1	€ 3.822,19
totale lavorazioni nette	€ 337.435,06
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa	
1° SAL	€ 110.900,00
2° SAL	€ 107.200,00
3° SAL	€ 113.900,00
totale liquidato per complessive	€ 332.000,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 5.435,04

- resta un credito in favore della ditta ALO' Pasquale s.r.l. da Monopoli (BA), di € 5.435,04 oltre IVA al 10% pari a € 543,50 per un totale di € 5.978,56;

- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, ing. Leonardo Antonio PISANI in data 11.01.2013, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta ALO'

Pasquale s.r.l. da Monopoli (BA), € 5.435,04 oltre IVA al 10% pari a € 543.50 per un totale di € 5.978,56;

- Visto che il conto consuntivo redatto dal D.L. in data 11.01.2013 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Visto l'art. 235 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di € 5.978,56= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa ALO' Pasquale s.r.l. da Monopoli (BA), con polizze fideiussorie assicurative n. 55877483, emessa in data 15.10.2009 e n. 55950210, emessa in data 30.07.2010, rilasciate dalla compagnia di assicurazione "LIGURIA" – Agenzia di Bari Colajanni;
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 11.01.2013 con le seguenti risultanze:

	importi
A) importo lavori a base d'asata	€ 432 531,42
detrazione Ribasso d'asta del 29,112%	€ 125 918,55
restano	€ 306 612,87
B) - Oneri per la sicurezza	€ 27 000,00
B1) lista in economia n°1	€ 3 822,19
TOTALE A+B)	€ 337 435,06
<u>C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	
C1) - IVA sui lavori: 10% di A*B	€ 33 743,51
C2) onorario per Direzione Lavori	€ 24 000,00
C3)) onorario coord. della sicurezza in fase di esec.	€ 22 000,00
C4) incentivi art. 92 d. l.vo 163/2006 2% di A) x 47%	€ 4 065,79
C5) iva 20% e inarcassa su C2 e C3	€ 9 384,00
C6) Rivalsa Ministero econ. 1,5%	€ 8 271,54
C6) Collegamento fogna bianca deflusso acque meteoriche rotatoria D.D. Sett. LL.PP.n° 302 del 26,11,2009	€ 44 688,00
C7) Imprevisti	€ 16 412,10
TOTALE C)	€ 162 564,94
<u>TOTALE TOTALE LAVORI</u>	€ 500 000,00

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori sistemazione viaria con rotatoria incrocio vie Terlizzi, Berlinguer, Savucci, predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Leonardo Antonio Pisani.
3. dare atto che risulta un credito in favore della ditta dell'impresa ALO' Pasquale s.r.l. da Monopoli (BA) di € 5.978,56 IVA al 10% inclusa.
4. Disporre la liquidazione all'impresa ditta ALO' Pasquale s.r.l. da Monopoli (BA), della somma complessiva di €. 5.978,56, I.V.A. compresa al 10 %.
5. Disporre di svincolare la cauzione prestata dall'impresa ALO' Pasquale s.r.l. da Monopoli (BA), con polizze fideiussorie assicurative n. 55877483, emessa in data 15.10.2009 e n. 55950210, emessa in data 30.07.2010, rilasciate dalla compagnia di assicurazione "LIGURIA" - Agenzia di Bari Colajanni, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
6. Confermare responsabile del Procedimento L'Ing. Enzo Balducci ai sensi della L.241/90 e dell'art.10 D.L.vo 163/06 e ss. mm ed ii;
7. Impegnare la spesa complessiva pari ad € 5.978,56 al Capitolo PEG n. 50362 epigrafato " Mutuo rotatoria via Terlizzi Berlinguer, A. Salvucci " impegni n° 1576/43 del Bilancio 2009, come risultanti dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
8. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP.
9. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.


10. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

"Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n. 196/2003)"

Il compilatore
Damiano Binetti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enzo Baducci

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento
il Dirigente Settore LL.PP.
ing. Enzo Baducci



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2009 1576/0 **DATA:** 09/09/2009 **IMPORTO:** 13.321,23
OGGETTO: AGGIUD. DITTA ALO' PASQUALE REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA TERLIZZI -BERLINGUER-SALVUCCI CORMIO

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2009 1576/13 **DATA:** 22/02/2013 **IMPORTO:** 5.978,56
OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE VIARIA CON ROTATORIA INCROCIO VIE TERLIZZI, BERLINGUER, SALVUCCI - APPROVAZ. CERTIF. REGOLARE ESECUZ. E SVINCOLO POLIZZA -LIQUIDAZ. RESIDUO ALLA DITTA ALO' PASQUALE DA MONOPOLI.

ATTO AMMINISTRATIVO: DIRIGENZIALE DEMOGRAFIA NR. 82 DEL 14/09/2009

BENEFICIARIO: ALO' S.R.L.. IMPRESA EDILE E STRADALE

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 08 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI
SERVIZIO: 01 - VIABILITA'E CIRCOLAZIONE STRADALE ESERVIZI CONNESSI (FINANZIAMENTO IN
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009 **IMPORTO IMPEGNO:** 13.321,23
CAPITOLO: 50362 **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 3.048,61
OGGETTO: ROTATORIA VIA TERLIZZI -BERLINGUER-SALVUCCI CORMIO **SUBIMPEGNO NR. 1576/13:** 5.978,56
DISPONIBILITA' RESIDUA: 4.294,06

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

RESP. SPESA: SETT. LAVORI PUBBLICI

RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 80/2013 del settore LE PD ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 22/02/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim