



CITTA' DI MOLFETTA  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. G. 654

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE / ~~COPIA~~

N. 143 del 14 MAG. 2013

OGGETTO: Appalto "Lavori di riqualificazione e risanamento igienico e sanitario di aree pubbliche comprese nel piano comunale per il commercio" - Delibera CIPE n. 35/05 "Risorse Aree Urbane" del F.A.S.". Approvazione atti di collaudo tecnico amministrativo. Liquidazione saldo finale all'Impresa, liquidazione competenze tecniche alla Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo. Svincolo polizze fidejussorie.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

## IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 30/01/2008 fu approvato il Progetto esecutivo di riqualificazione e risanamento igienico e sanitario delle seguenti aree pubbliche comprese nel piano comunale per il commercio: Piazza Minuto Pesce – Piazza Gramsci – Centro Storico (basolato), per complessivi € 3.000.000,00 – di cui € 2.350.496,45 per lavori a misura ed oneri della sicurezza, ed € 649.503,55 per somme a disposizione dell'amministrazione, così ripartito:

### QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

<b>A</b>		<b><u>IMPORTO LAVORAZIONI A MISURA, A BASE D'ASTA</u></b>	
A1	Piazza "A. Gramsci"	€ 382.230,98	
A2	Piazza "Minuto Pesce"	€ 790.053,53	
A3	Centro Storico	€ 1.125.936,46	
		<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 2.298.220,97</b>
<b>B</b>		<b><u>IMPORTO ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA</u></b>	
B1	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 52.275,48	
		<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 52.275,48</b>
<b>C</b>		<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</u></b>	
C1	IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA art. 9 Disciplinare		<b>€ 184.000,00</b>
		<b><u>SPESE GENERALI</u></b>	
C2	Spese Progettazione	€ 46.000,00	
C3	Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L. vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 45.964,42	
C4	Spese di gara e riproduzione copie	€ 10.000,00	
C5	Spese per collaudo Tecnico Amministrativo	€ 25.000,00	
C6	Spese per Attività di Pubblicità ex L.150/2000)	€ 8.000,00	
		<b>Totale SPESE GENERALI</b>	<b>€ 134.964,42</b>
		<b><u>IVA ED ALTRE IMPOSTE</u></b>	
C7	I.V.A. 10% sui lavori, oneri sicurezza, imprevisti e lavori in economia	€ 253.449,65	
C8	Maggiorazione Cassa 2% su (C2+C5)	€ 1.420,00	
C9	I.V.A. 20% su (C2+C4+C5+C6+C8)	€ 18.084,00	
		<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>	<b>€ 272.953,65</b>
C10	ALLACCLAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)	€ 57.000,00	
C11	ARROTONDAMENTI	€ 585,49	
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 649.503,55</b>
		<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>

- Il progetto suddetto, è stato candidato a finanziamento ex Delibera CIPE n. 35/05: "Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane – Risorse Aree Urbane del F.A.S" ottenendo dall'Assessorato al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia, con nota del 17.03.2008 prot. n. 61456, la definitiva ammissione al finanziamento richiesto, per un importo di € 2.700.000,00 a carico della Regione ed € 300.000,00 di co-finanziamento a carico del bilancio comunale - così impegnati:  
 € 2.700.000,00 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" Bilancio anno 2008  
 € 300.000,00 al Cap. PEG 50815 "MUTUO CO-FINANZIAMENTO PROGETTI ACCELERATI IN AREE URBANE" Bilancio anno 2008

- con Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti n. 49 del 29.04.2008, è stata indetta la gara d'appalto e con Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti n. 68 del 08.07.2008, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta "Alternativa Coop." da Miglionico MT che aveva offerto il ribasso del 23,45%, da cui è scaturito il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO INTERVENTO - RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</b>		
	IMPORTO LAVORI A MISURA, A BASE D'ASTA	€ 2 298 220,97
A	IMPORTO LAVORI A MISURA, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 23,450 %	€ 1 759 288,15
B	<b><u>IMPORTO ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA</u></b>	
B1	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 52 275,48
	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 52 275,48</b>
C	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</u></b>	
C1	IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA art. 9 Disciplinare	€ 175 928,82
	<b><u>SPESE GENERALI</u></b>	
C2	Spese Progettazione	€ 86 000,00
C3	Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 45 964,42
C4	Spese di gara e riproduzione copie	€ 16 000,00
C5	Spese per collaudo Tecnico Amministrativo	€ 25 000,00
C6	Spese per Attività di Pubblicità ex L.150/2000)	€ 25 000,00
C7	Spese per Rilievi ed Accertamenti	€ 22 000,00
C8	Spese per Indagini	€ 40 000,00
C9	Spese per Collaudo Tecnici	€ 20 000,00
C10	Spese per Attività di Consulenza	€ 40 000,00
	<b>Totale SPESE GENERALI (pari al 13,92% di A)</b>	<b>€ 319 964,42</b>
	<b><u>IVA ED ALTRE IMPOSTE</u></b>	
D1	I.V.A. 10% su: lavori, oneri sicurezza, imprevisti e lavori in economia	€ 252 642,53
D2	Maggiorazione Cassa 2% su (C2+C5+C7+C8+C9+C10)	€ 5 160,00
D3	Maggiorazione INPS 4% su (D2+C2+C5+C7+C8+C9+C10)	€ 10 526,40
D3	I.V.A. 20% su (D2+D3+C2+C4+ C5+C6+C7+C8+C9+C10)	€ 57 937,28
	<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>	<b>€ 326 266,21</b>
E1	<b><u>ALLACCLAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (IVA inclusa)</u></b>	<b>€ 200 000,00</b>
E2	<b><u>ARROTONDAMENTI</u></b>	<b>€ 6,93</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 1 022 166,37</b>
F	ECONOMIE DA DESTINARE	€ 166 270,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 3 000 000,00</b>

- A seguito della aggiudicazione definitiva, l'Assessorato al Bilancio e Programmazione della Regione Puglia, con nota del 03.09.2008 prot. n. 47409, ha trasmesso copia della Det. Del Dirigente di Settore Programmazione n. 405 del 28.07.2008 con la quale si comunica l'importo definitivo concesso dalla Regione, pari ad € 2.550.350,76 al quale va aggiunta la quota di co-finanziamento comunale pari ad € 300.000,00 per un totale complessivo di € 2.850.350,76;
- Con Determinazione Dirigenziale U.O. Appalti e Contratti n. 74 del 09.08.2011 si prendeva atto della fusione per incorporazione tra la Società "ALTERNATIVA COOP ScpA" con sede in Miglionico MT, "EDIL COOP VAL D'AGRI" ScpA e "LA RINASCITA SOC. COOP" nella neo-constituita Società Cooperativa per Azioni "AREACOOP" da Miglionico MT;
- Il contratto principale di appalto venne stipulato in data 14.08.2008 con il n. 7710 di repertorio e registrato in data 01.09.2008 al n°1/640 atti pubblici - per l'importo complessivo di € 1.812.046,35 (comprensivo degli oneri sicurezza).

- Oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data luglio 2009 una perizia di variante e suppletiva approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 230 in data 04.08.2009 per l'importo complessivo di € 2.850.350,76 così suddivise:

<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI VARIANTE SUPPLETIVA</b>	
IMPORTO LAVORI DI PROGETTO	€ 2.298.220,97
IMPORTO LAVORI DI PERIZIA (+4,995%)	€ 2.413.026,41
<b>A1</b> IMPORTO LAVORI PERIZIA, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL 23,450 %	<b>€ 1.847.171,72</b>
<i>MAGGIORI ONERI PER LAVORI IN PERIZIA, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (€ 87.883,56)</i>	
<b>A2</b> IMPORTO ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA	<b>€ 54.886,64</b>
<b>A</b> TOTALE LAVORI ED ONERI SICUREZZA	<b>€ 1.902.058,36</b>
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	
<b>B1</b> IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA art. 9 Disciplinare ANCORA A DISPOSIZIONE (€ 175.928,82 - € 87.883,56)	<b>€ 88.045,26</b>
<i>SPESE GENERALI</i>	
B2 Spese Progettazione	€ 86.000,00
B3 Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 48.260,53
B4 Spese di gara e riproduzione copie	€ 16.000,00
B5 Spese per collaudo Tecnico Amministrativo	€ 25.000,00
B6 Spese per Attività di Pubblicità ex L.150/2000)	€ 25.000,00
B7 Spese per Rilevi ed Accertamenti	€ 22.000,00
B8 Spese per Indagini	€ 40.000,00
B9 Spese per Collaudo Tecnici	€ 20.000,00
B10 Spese per Attività di Consulenza	€ 40.000,00
<b>Totale SPESE GENERALI (pari al 13,92% di A1)</b>	<b>€ 322.260,53</b>
<i>IVA ED ALTRE IMPOSTE</i>	
C1 I.V.A. 10% su lavori, oneri sicurezza, imprevisti e lavori in economia	€ 223.210,36
C2 Maggiorazione Cassa 2% su (B2+B5+B7+B8+B9+B10)	€ 4.660,00
C3 Maggiorazione INPS 4% su (C2+B2+B5+B7+B8+B9+B10)	€ 9.506,40
C4 I.V.A. 20% su (C2+C3+B2+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10)	€ 57.633,28
<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>	<b>€ 295.010,04</b>
D1 ALLACCLAMENTI A PUBBLICI SERVIZI	€ 242.000,00
D2 ARROTONDAMENTI	€ 976,58
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 948.292,41</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 2.850.350,76</b>

- L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto aggiuntivo di sottomissione, stipulato in data 15.10.2009 con il n. 7803 di repertorio e venne Registrato a Bari in data 02.11.2009 al n. 687/1 Atti Pubblici dell'importo di nette € 90.494,88
- Per l'esecuzione di ulteriori lavori integrativi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in data aprile 2010 una seconda perizia di variante e suppletiva approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 110 in data 06.05.2010 per l'importo complessivo di € 2.850.350,76 così suddivise:
- L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto aggiuntivo di sottomissione, stipulato in data 15.06.2010 con il n. 7839 di repertorio e venne Registrato a Bari in data 30.06.2010 al n. 1/774 Atti Pubblici dell'importo di nette € 225.974,85
- Nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre lievi modifiche quantitative, alle previsioni originarie di progetto. Per l'esecuzione di questi ulteriori lavori suppletivi atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, venne redatta in maggio 2012 una terza perizia suppletiva approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 79 in data 18.05.2012 per l'importo complessivo di € 2.850.350,76 così suddivise:

<b>IMPORTO LAVORI PERIZIA SUPPLETTIVA, AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA PARI AL</b>		
A1	23,450 %	€ 2.106.124,83
<i>MAGGIORI ONERI PER I LAVORI PREVISTI NELLA 3ª PERIZIA DI VARIANTE (RISPETTO ALLE PERIZIE PRECEDENTEMENTE APPROVATE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA) PARI A +1,591%</i>		
A2		€ 32.978,27
B	<b>IMPORTO ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA</b>	€ 54.886,64
C	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	
<i>IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA art. 9 Disciplinare</i>		
C1	<i>Importo max consentito (10% dell'importo lavori perizia (A2) al netto ribasso d'asta) = € 207,082,55</i>	€ 54.202,67
<i>SPESE GENERALI</i>		
C2	Spese Progettazione	€ 18.000,00
C3	Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 54.164,51
C4	Spese di gara e riproduzione copie	€ 10.000,00
C5	Spese per collaudo Tecnico Amministrativo	€ 25.000,00
C6	Spese per Attività di Pubblicità ex L.150/2000)	€ 3.000,00
C7	Spese per Attività di Consulenza	€ 8.000,00
<b>Totale SPESE GENERALI (pari al 13,92% di A)</b>		€ 118.164,51
<i>I.V.A ED ALTRE IMPOSTE</i>		
D1	I.V.A. 10% su: lavori, oneri sicurezza, allacciamenti a pubblici servizi	€ 241.951,15
D2	Maggiorazione Cassa 2% su (C2+C5+C7)	€ 1.020,00
D3	Maggiorazione INPS 4% su (D2+C2+C5+C7)	€ 2.080,80
D4	I.V.A. 20% su (D2+D3+C2+C4+C5+C6+C7)	€ 13.420,16
<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>		€ 258.472,11
E1	<b>ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI</b>	€ 258.500,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 689.339,29
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>		€ 2.850.350,76

- L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto aggiuntivo di sottomissione, stipulato in data 16.11.2012 con il n. 7994 di repertorio e venne Registrato a Bari in data 27.11.2012 al n. 1/2265 Atti Pubblici dell'importo di nette € 32.978,27;
- con determinazioni del Dirigente Settore LL.PP. venivano approvati e liquidati n. 07 Stati di avanzamento lavori per un importo totale di euro 2.150.460,00 (Euro duemilionicentocinquantamilaquattrocentosessantavirgolazerocentesimi);
- in data 05.06.2012 veniva presentato il certificato di ultimazione lavori del 3° ed ultimo Lotto Funzionale, insieme con la contabilità finale dell'opera in oggetto redatti dal direttore dei lavori;
- con da parte del Dirigente Servizio Lavori Pubblici dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 195 c. 1° DPR 554/1999 e degli artt. 120 e 141 del Codice Contratti Pubblici, si incaricava la Commissione Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera dei lavori di che trattasi, composta da: Ing. Emilio Pepe (Presidente e Collaudatore Statico opere strutturali) Dott. Rodolfabio Bianco ed Ing. Vito Pascale (Componenti della Commissione);
- in data 11.02.2013 veniva presentato da parte della Commissione di Collaudo tecnico Amministrativo in corso d'opera, il certificato di collaudo dei lavori di che trattasi, eseguiti dall'Impresa "AREACOOP S.c.p.A." da Miglionico in base al contratto ed agli atti di sottomissione sopra richiamati;

**Preso atto che:**

- dal certificato di collaudo si rileva un credito residuo dell'impresa di euro 10.551,47 (euro diecimilacinquecentocinquantuno/47) dedotti sottraendo dall'importo totale dello stato finale dei lavori di euro € 2.161.011,47 (euro duemilionicentosessantunomilaundici/47) gli acconti per gli stati di avanzamento già corrisposti all'impresa per euro € 2.150.460,00 (duemilionicentocinquantamilaquattrocentosessanta/00);
- dalle parcelle presentate dal Presidente e dai Componenti la Commissione di Collaudo - vistate per regolarità delle competenze spettanti in data 19.03.2013, da parte del Dirigente Servizio Lavori Pubblici dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana della Regione Puglia, si evince che sono a credito dei singoli professionisti euro 11.127,79 (euro undicimilacentosette/79) al lordo delle ritenute d'acconto;

Preso atto che, a seguito di richiesta agli enti previdenziali e assicurativi, l'appaltatore risulta in regola con i pagamenti dei contributi assistenziali ed assicurativi per i propri dipendenti;

**Visti:**

- l'art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il disciplinare d'incarico per la collaudazione, che prescrive il pagamento del collaudatore a seguito di approvazione dell'approvazione del certificato di collaudo;
- Ritenuto opportuno procedere, contestualmente all'approvazione degli atti di collaudo, anche allo svincolo della cauzione definitiva, presentata dall'Impresa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o anticipazioni;

**Visti altresì:**

- Part. 107 del D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lg. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli adempimenti di competenza dei dirigenti;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 3 del 22 giugno 1998, con la quale si ribadisce il principio di separazione tra funzione di Governo e di gestione dell'Ente Locale, attribuendo la competenza ai Dirigenti per l'adozione di atti gestionali, e confermandone il divieto per gli organi politici.
- lo statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

**DETERMINA**

per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato, di:

- 1) approvare gli atti di contabilità finale redatti e firmati dal direttore dei lavori arch. Orazio Lisena - Resp. U.O. Progettazione e D.LL. Settore LL.PP.. Comune di Molfetta in data 27.08.2012
- 2) approvare il certificato di collaudo, del 11.02.2013 a firma del Presidente e Componenti la Commissione di Collaudo in corso d'opera dei lavori di che trattasi, composta da: Ing. Emilio Pepe (Presidente e Collaudatore Statico opere strutturali) Dott. Rodolfabio Bianco ed Ing. Vito Pascale (Componenti della Commissione), nonché firmato dal Vice Presidente Impresa Appaltatrice "AREACOOP ScpA" da Miglionico, e vistato dal RUP Ing. Enzo Balducci;
- 3) svincolare la cauzione definitiva presentata dall'Impresa a garanzia della copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori ed ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenuti o anticipazioni;
- 4) prendere atto che in base al certificato di collaudo risulta un credito residuo all'Impresa Appaltatrice "AREACOOP ScpA" da Miglionico a saldo totale, così risultante:

Importo Totale	euro 2.161.011,47
Acconti corrisposti	euro 2.150.460,00
Credito Residuo (oltre IVA al 10 %)	euro 10.551,47

- 5) liquidare all'Impresa appaltatrice "AREACOOOP ScpA" da Miglionico le seguenti somme residue: euro 10.551,47 (euro diecimilacinquecentocinquantuno/47) oltre I.V.A. al 10 % per così complessive euro 11.606,62 (euro undicimilaseicentosei/62);
- 6) approvare la parcella presentata da parte dell'ing. Emilio Pepe (Presidente Comm. Collaudo) e corrispondere allo stesso collaudatore la somma di euro 11.127,79 (euro undicimilacentoventisette/79) al lordo delle ritenute d'acconto;
- 7) approvare la parcella presentata da parte del dott. Rodolfabio Bianco (Componente Comm. Collaudo) e corrispondere allo stesso collaudatore la somma di euro 11.127,79 (euro undicimilacentoventisette/79) al lordo delle ritenute d'acconto;
- 8) approvare la parcella presentata da parte dell'ing. Vito Pascale (Componente Comm. Collaudo) e corrispondere allo stesso collaudatore la somma di euro 11.127,79 (euro undicimilacentoventisette/79) al lordo delle ritenute d'acconto;
- 9) imputare la spesa complessiva, pari ad € 44.989,99 (euro quarantaquattromila-novecentoottantanove/99), nel seguente modo:
  - ✓ - € 5.053,54 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/0 Bilancio anno 2008;
  - ✓ - € 1.363,42 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/4 Bilancio anno 2008;
  - ✓ - € 14.437,79 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/6 Bilancio anno 2008;
  - ✓ - € 10.941,34 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/8 Bilancio anno 2008;
  - ✓ - € 2.808,00 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/18 Bilancio anno 2008;
  - ✓ - € 6.786,00 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/20 Bilancio anno 2008;
  - ✓ - € 2.193,80 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/21 Bilancio anno 2008;
  - ✓ - € 1.406,10 al Cap. PEG 50603 "PROGETTI IN AREE URBANE – FINANZIAMENTO CIPE" sub-impegno n. 1332/14 Bilancio anno 2008;
- 10) Confermare Responsabile del Procedimento l'ing. Enzo BALDUCCI;
- 11) dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va trasmessa, ad avvenuta pubblicazione, al RUP, all'U.O. Appalti e Contratti, al Settore Economico Finanziario ed al Segretario Comunale;
  - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
  - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Il Compilatore della Proposta

arch. ~~Orsizio~~ ASENA

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Enzo ~~BALDUCCI~~

Il Dirigente Settore LL.PP.

Ing. Enzo ~~BALDUCCI~~

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento

Il Dirigente Settore LL.PP.

Ing. Enzo ~~BALDUCCI~~



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO:</b>	<b>2008 1332/0</b>	<b>DATA:</b> 27/06/2008	<b>IMPORTO:</b>	227.413,20
<b>OGGETTO:</b>	PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2008 1332/54</b>	<b>DATA:</b> 06/05/2013	<b>IMPORTO:</b>	5.053,54
<b>OGGETTO:</b>	APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE CO			

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b> 2008	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	227.413,20
<b>CAPITOLO:</b> 50603	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	222.359,66
<b>OGGETTO:</b> PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1332/54:</b>	5.053,54
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGETTO:</b> REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
<b>RESP. SPESA:</b> SETT. LAVORI PUBBLICI		
<b>RESP. SERVIZIO:</b> SETT. LAVORI PUBBLICI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 143/2013 del settore Le RP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim





# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2008 1332/0</b>	<b>DATA:</b> 27/06/2008	<b>IMPORTO:</b>	227.413,20
<b>OGGETTO:</b>	PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2008 1332/55</b>	<b>DATA:</b> 06/05/2013	<b>IMPORTO:</b>	1.363,42
<b>OGGETTO:</b>	APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE CO			

<b>Bilancio</b>	
<b>TITOLO:</b>	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
<b>FUNZIONE:</b>	09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
<b>SERVIZIO:</b>	01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>INTERVENTO:</b>	01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>ANNO:</b>	2008	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	227.413,20
<b>CAPITOLO:</b>	50603	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	226.049,78
<b>OGGETTO:</b>	PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1332/55:</b>	1.363,42
		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	0,00
<b>PROGETTO:</b>	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
<b>RESP. SPESA:</b>	SETT. LAVORI PUBBLICI		
<b>RESP. SERVIZIO:</b>	SETT. LAVORI PUBBLICI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 163/2008 del settore U. P.P. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2008 1332/0      **DATA:** 27/06/2008      **IMPORTO:** 227.413,20  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2008 1332/56      **DATA:** 06/05/2013      **IMPORTO:** 14.437,79  
**OGGETTO:** APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE CO

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b> 2008	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	227.413,20
<b>CAPITOLO:</b> 50603	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	212.975,41
<b>OGGETTO:</b> PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1332/56:</b>	14.437,79
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>0,00</b>

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 163/2013 del settore LL.PP. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2008 1332/0      **DATA:** 27/06/2008      **IMPORTO:** 227.413,20  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2008 1332/57      **DATA:** 06/05/2013      **IMPORTO:** 10.941,34  
**OGGETTO:** APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE CO

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2008      **IMPORTO IMPEGNO:** 227.413,20  
**CAPITOLO:** 50603      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 216.471,86  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)      **SUBIMPEGNO NR. 1332/57:** 10.941,34  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00  
**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 143/2013 del settore U.P.P. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2008 1332/0      **DATA:** 27/06/2008      **IMPORTO:** 227.413,20  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2008 1332/58      **DATA:** 06/05/2013      **IMPORTO:** 2.808,00  
**OGGETTO:** APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE CO

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2008      **IMPORTO IMPEGNO:** 227.413,20  
**CAPITOLO:** 50603      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 224.605,20  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)      **SUBIMPEGNO NR. 1332/58:** 2.808,00  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00  
**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 163/2013 del settore UR.PP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2008 1332/0      **DATA:** 27/06/2008      **IMPORTO:** 227.413,20  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2008 1332/59      **DATA:** 06/05/2013      **IMPORTO:** 6.786,00  
**OGGETTO:** APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE CO

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b> 2008	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	227.413,20
<b>CAPITOLO:</b> 50603	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	220.627,20
<b>OGGETTO:</b> PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1332/59:</b>	6.786,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>0,00</b>

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 113/2008 del settore LL.PP. ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2008 1332/0      **DATA:** 27/06/2008      **IMPORTO:** 227.413,20  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2008 1332/60      **DATA:** 06/05/2013      **IMPORTO:** 2.193,80  
**OGGETTO:** APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE CO

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2008      **IMPORTO IMPEGNO:** 227.413,20  
**CAPITOLO:** 50603      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 225.219,40  
**OGGETTO:** PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)      **SUBIMPEGNO NR. 1332/60:** 2.193,80  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00  
**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 103/2008 del settore U. PP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim

**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2012

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2008 1332/0</b>	<b>DATA:</b> 27/06/2008	<b>IMPORTO:</b>	227.413,20
<b>OGGETTO:</b>	PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2008 1332/61</b>	<b>DATA:</b> 06/05/2013	<b>IMPORTO:</b>	1.406,10
<b>OGGETTO:</b>	APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO E SANITARIO DI AREE PUBBLICHE COMPRESSE NEL PIANO DEL COMMERCIO - DELIBERA CIPE N.35/05 - APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALL'IMPRESA - LIQUIDAZIONE COM			

**Bilancio**

<b>TITOLO:</b>	<b>2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
<b>FUNZIONE:</b>	<b>09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b>
<b>SERVIZIO:</b>	<b>01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>
<b>INTERVENTO:</b>	<b>01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>

**Piano Esecutivo di Gestione**

<b>ANNO:</b>	<b>2008</b>	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	227.413,20
<b>CAPITOLO:</b>	<b>50603</b>	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	226.007,10
<b>OGGETTO:</b>	PROGETTI IN AREE URBANE (FINAZIAMENTO CIPE)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1332/61:</b>	1.406,10
		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGETTO:</b>	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
<b>RESP. SPESA:</b>	SETT. LAVORI PUBBLICI		
<b>RESP. SERVIZIO:</b>	SETT. LAVORI PUBBLICI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 413/2008 del settore LL.PP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 06/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim