


N. 696
del Reg.Gen.



Città di Molfetta

Provincia di Bari

SETTORE LL. PP.

♦♦♦

Determinazione Dirigenziale

ORIGINALE

N° 166 *in data*

24 MAG. 2013

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNA BIANCA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE MATEORICHE IN VIA BERLINGUER, RIONE PARADISO E ZONE DI ESPANSIONE COMPARTI 1-9 – 1° STRALCIO. Approvazione conto finale e Certificato Regolare Esecuzione Liquidazione residuo credito a favore della ditta **RTI C.G.C. Italia s.r.l**
Importo complessivo: € 15,92 I.V.A. al 10% inclusa

Emessa ai sensi

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- **CIG 3947556A41**

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- In occasione della pubblicazione del bando relativo alla Misura 1.1 Azione 5 del POR PUGLIA 2000/2004 che prevedeva finanziamenti finalizzati all'adeguamento degli scarichi meteorici esistenti al D.L.vo 152199, fu candidato con note 32588 del 23.07.2004 il progetto "Lavori di adeguamento per lo smaltimento delle acque meteoriche in Via Berlinguer e Rione Paradiso - Fogna bianca" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 297 dell'01.07.2004 dell'importo complessivo di € 3.200.000,00;
- con note n. 57678 del 24.10.2006 la Regione Puglia comunicava la ammissione a finanziamento del progetto per un importo complessivo in canto capitale di €. 2.400.000,00, di conseguenza fu avviata la procedure ad evidenza pubblica per individuare i professionisti a cui affidare la progettazione esecutiva, la D.LL. e la sicurezza;
- a seguito di ciò, il RUP, con nota n.33997 del 28.06.2007 poneva al Dirigente Regionale responsabile della Misura 1.1. una serie di quesiti in merito alle modifiche da apportare al progetto presentato che aveva ottenuto il finanziamento inserendo nella progettazione la fogna bianca per i comparti da 1 a 9, ed escludendo il collettore di levante; in tal caso si chiedeva ai responsabili regionali di affidare all'ATI aggiudicataria provvisoriamente dei lavori di fogna bianca dei comparti da 1 a 9, per un importo a base d'asta di €. 2.548.148,83, che aveva offerto un ribasso del 28,592%; i lavori di cui al progetto modificato in tal senso, ciò per eseguire maggiori lavori finanziati con le economie rivenienti dal ribasso d'asta;
- per tale effetto, il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune, ad esito di gara pubblica, affidava la progettazione di cui trattasi con D.D. n. 207 del 24.07.2007 all'ATI Studio Romanazzi - Boscia s.r.l. & Associate da Bari, incaricando i professionisti di redigere un progetto generate dell'importo di €. 3.200.000,00 costituito da due progetti stralcio: 1° Stralcio di €. 800.000,00 e 2° Stralcio di €. 2.400.000,00, il primo stralcio da affidare all'ATI C.G.C. Italia s.r.l. R.L. e D.T. Sig. Pietro Calò ed Eredi Leann S.a.s. di Leanza Antonio & C. A.U.,L.R. e D.T. Sig. Leanza Antonio, applicando quindi il ribasso offerto in sede di gare espletata il 02.03.2006, pari al 28,592%, il secondo stralcio di €. 2.400.000,00 da espletare nuova gara d'appalto;
- ciò veniva confermato dal Dirigente Regionale con note n. 50075 del 27.09.2007, autorizzando la modifica al progetto e quindi lo sdoppiamento in due stralci rispettivamente di €. 800.000,00 a carico del Comune e di €. 2.400.000,00 in canto capitale a carico della Regione Puglia (Mis 1.1 az.5 POR 2000/2006);
- essendo trascorsi quasi due anni dalla gara espletata per la esecuzione dei lavori di fogna bianca dei comparti da 1 a 9 ed essendo stato ridotto l'importo dei lavori a base d'asta relativo al 1 ° stralcio, passando da €. 2.548.148,83 per la fogna bianca dei comparti da 1 a 9 ad €. 735.013,74, per le opere del 1° stralcio, il RUP, ing. Enzo Balducci, con nota del 31.12.2007 prot. n.69498, avanzò formale richiesta all'ATI di cui innanzi per acquisire la loro disponibilità ad eseguire le opere relative al 1° stralcio di €. 735.013,74 agli stessi patti e condizione e con lo stesso ribasso del 28,592% dell'appalto per il quale sono risultate aggiudicatarie in via provvisoria;
- l'ATI. C.G.C. Italia s.r.l. ed Eredi Leanza s.a.s., con note del 18.01.2008 n. 3516 comunicavano la volontà di accettare l'esecuzione dei lavori di importo a base d'asta di €. 735.013,74 inferiore a quello per il quale è risultata aggiudicataria provvisoriamente e cioè €. 2.548.148,83;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.57 del 13/02/2008, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione "impianto di smaltimento acque meteoriche in via Berlinguer, Rione Paradiso e nelle Zone di espansione della Città - comparti da 1 a 9 - 1 ° stralcio", per l'importo complessivo di € 800.000,00, con il seguente quadro economico:

A LA VORI E FORNITURE

A1 Lavori a corpo	euro	643.635,47
A2 Lavori a misura	euro	130.063,20
TOTALE LAVORI E FORNITURE	euro	773.698,67
di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per lavori a corpo	euro	32.181,77

per lavori a misura	euro	<u>6.503,16</u>
Totale oneri della sicurezza	euro	38.684,93
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	euro	735.013,74
Ribasso d'appalto 28,592%		<u>-210.155,13</u>
Importo lavori al netto ribasso		<u>524.858,61</u>
Importo lavori al netto ribasso + oneri sicurezza		<u>563.543,54</u>
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1 Spese generali per progettazione, D.L., 494, misura e contabilità	euro	90.000,00
Oneri per incentivazione art.92 D.Lgs. 163/06	euro	16.000,00
Spese per sondaggi, prove geotecniche, prove laboratorio ecc.	euro	3.000,00
Collaudo tecnico amministrativo ed in corso d'opera	euro	0,00
Oneri per spostamento sottoservizi	euro	35.000,00
Spese di pubblicità, pubblicazioni bandi e gara	euro	0,00
Imprevisti	euro	17.502,11
IVA 10% su importo lavori	euro	56.354,35
IVA 20% x {B1+B3}	euro	<u>18.600,00</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	euro	256.456,46
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	euro	800.000,00

- Con determinazione dirigenziale del Settore Demografia, Appalti e Contratti n.86 del 06.10.2008, si approvava il verbale della gara esperita 02.02.2006 e si aggiudicava in via definitiva l'appalto in questione, alla costituenda ATI "C.G.C. Italia S.r.l." con sede in Torricella (TA), corso Piemonte n.19 (Capogruppo) - "Eredi Leanza S.a.s di Leanza Antonino" con sede in Ginosa (TA) --- Frazione di Ginosa Marina, via Paganini n.7, con il ribasso del 28,592% sull'elenco prezzi unitari di cui al progetto approvato con deliberazione di G.C. n.57 del 13.02.2008 e fino alla concorrenza di € 524.858,61 per lavori, oltre € 38.684,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge.
- in data 09.01.2009 fu stipulato il contratto di appalto n° 7741 di repertorio e registrato a Bari al n° 1/41 atti pubblici in data 23.01.2009;
- l'impresa Appaltatrice ATI "C.G.C. Italia S.r.l.", come risulta dall'art.5 del contratto di appalto in data 09 gennaio 2009, ha prestato la cauzione definitiva di €. 105.000,00 mediante polizza fidejussoria assicurativa n. 1652.00.27.27321820 emessa il 23.10.2008 dalla Compagnia di Assicurazione "SACE Serety S.p.A. - Agenzia Generale n.1882";
- in data 23.01.2009 fu sottoscritto il 1° verbale di consegna ed inizio lavori;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 104 del 12.04.2009 veniva approvato il 1° stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 1ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 129.430,00 oltre IVA al 10% per complessive €. 142.373,00;
- Con determina dirigenziale n. 111 del 01/12/2009 si prendeva atto della cessione del ramo d'azienda stipulata tra la Soc. Eredi Leanza (cedente) e la Soc. SA.RO Costruzioni Srl (cessionaria) con atto a rogito del notaio dott. Domenico Digiesi in Gravina di Puglia n.5344 del 27/10/2009.
- Con determina dirigenziale n. 1 del 05/01/2010 si prendeva atto della cessione del ramo d'azienda stipulata tra la Soc. SA.RO Costruzioni Srl (cedente) e la Soc. Appalti Sud Sri (cessionaria) da Marina di Ginosa (TA) con atto a rogito del notaio dott. Domenico Digiesi in Gravina di Puglia n.3022 del 04/09/2009.
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n° 234 del 06.08.2010 veniva approvato il 2° stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 2ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 130.300,00 oltre IVA al 10% per complessive € 143.330,00;

- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n° 92 del 05.04.2011 veniva approvato il 3° stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 3ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 102.540,00 oltre IVA al 10% per complessive € 112.794,00;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n° 321 del 22.12.2011, veniva approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi da NP1 a NP4 relativi a nuove categorie di lavori;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n° 41 del 14.02.2012 si approvava il 4° SAL e contestualmente si liquidava la 4ª rata di acconto dell'importo complessivo di € 104.250,00 oltre IVA per complessive €. 114.675,00;
- La Direzione dei lavori, con certificato in data 28.09.2012, dichiarava ultimati i lavori medesimi;

considerato che

- il direttore dei lavori ha predisposto il conto finale dei lavori in data 08.10.2012 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

Lavori a corpo	€.	371.488,67
Lavori a misura	€.	63.020,48
Oneri della sicurezza per lavori a corpo	€.	27.380,73
Oneri della sicurezza per lavori a misura	€.	4.644,96
Totale oneri della sicurezza	€.	<u>32.025,69</u>
Totale stato finale	€.	466.534,84
A detrarre gli acconti corrisposti all'impresa	€.	<u>466.520,00</u>
Resta il credito dell'Impresa	€.	14,48

- Dal conto finale risulta che la differenza fra le somme autorizzate (€ 563.543,54) e quelle utilizzate (€ 466.534,84) e pari ad € 97.008,7 e che, quindi, i lavori eseguiti ammontano a circa il 82,786% dell'importo di contratto, nel limite superiore ai quattro quindi previsti dall'art.12, comma 1, del DM LL.PP. n.145/2000;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente;

la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 08.10.2012 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti

- lavori a misura	€.	520.233,96
- lavori a corpo	€.	<u>88.254,09</u>
TOTALE LAVORI	€.	608.488,05

- A dedurre il ribasso d'asta del 28,592% su € 608.488,05
- | | | |
|--|---|-------------------|
| Restano nette | € | 173.978,90 |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € | <u>434.509,15</u> |
| totale lavorazioni nette | € | 466.534,84 |

- A detrarre gli acconti corrisposti all'Impresa

1° SAL del 12.04.2010	€.	129.430,00
2° SAL del 06.08.2010	€.	130.300,00
3° SAL del 05.04.2011	€.	102.540,00
4° SAL del 14.02.2012	€.	<u>104.250,00</u>

totale liquidato per complessive

€. 466.520,00

Resta il credito netto dell'Impresa in

€ 14,84

- resta un credito in favore della ditta ATI "C.G.C. Italia (capogruppo) Appalti Sud S.r.L. (mandante), di € 14.48 oltre IVA al 10% pari a complessive € 15,92;
- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, ing. Giovanni F. BOSCIA in data 18.02.2013, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta ATI "C.G.C. Italia (capogruppo) Appalti Sud S.r.L. (mandante), € 14.84 oltre IVA al 10% pari a € 1,44 per un totale di € 15,92;
- Visto che lo stato finale, redatto dal D.L. in data 08.10.2012 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Visto l'art. 235 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di € 15,92= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa ATI "C.G.C. Italia (capogruppo) Appalti Sud S.r.L. (mandante) con polizza fideiussoria assicurativa n. 1652.00.27.27321820, emessa in data 23.10.2008, rilasciate dalla compagnia di Assicurazione " SACE Serety S.p.A." – Agenzia Generale n. 1882;
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 08.10.2012 con le seguenti risultanza:

	importi	
A1 importo lavori a corpo	€	520 233,96
A2 importo lavori a misura	€	88 254,09
A) importo totale lavorazioni	€	608 488,05
detrazione Ribasso d'asta del 28,592	-€	173 978,90
restano	€	434 509,15
Oneri per la sicurezza lavori a corpo	€	27 380,73
oneri per la sicurezza lavori a misura	€	4 644,96
TOTALE A+B)	€	466 534,84
a detrarre gli acconti corrisposti all'impresa		
1° SAL del 24/10/2010	€	129 430,00
2° SAL del 06/08/2010	€	130 300,00
3° SAL del 05/04/2011	€	102 540,00
4° SAL del 14/02/2012	€	104 250,00
TOTALE LIQUIDATO	€	466 520,00
CREDITO ALL'IMPRESA (€ 466.53,84 - € 466.520,00)	€	14,84

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 spese generali per progettazione rilievi, indagini geologiche	€	22 995,04
B2 onorario per D.L. coord. della sic. in fase di Proget. -esecuzione	€	44 096,00
B3 IVA sui lavori	€	0,04
B4 incentivi art. 92 d. l.vo 163/2006 2% di A) x 47%	€	12 810,27
B5 iva 20% e inarcassa su oneri tecnici	€	13 859,17
B6 oneri per spostamento sottoservizi	€	35 000,00
B7 imprevisti somme a disposizione	€	204 704,64
TOTALE C)	€	333 465,16
<u>TOTALE TOTALE LAVORI</u>	€	800 000,00

- Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione della rete di fogna bianca per lo smaltimento delle acque meteoriche in via Berlinguer, Rione Paradiso e zone di espansione comparti 1-9 – 1° stralcio - predisposto dal Direttore dei lavori Ing. Giovanni F. BOSCIA
- dare atto che risulta un credito in favore della ditta dell'impresa ATI "C.G.C. Italia (capogruppo) Appalti Sud S.r.L. (mandante) di € 15,92 IVA al 10% inclusa.
- Disporre la liquidazione all'impresa ditta ATI "C.G.C. Italia (capogruppo) Appalti Sud S.r.L. (mandante), della somma complessiva di €. 15,92, I.V.A. compresa al 10 %.
- Disporre di svincolare la cauzione prestata dall'impresa ATI "C.G.C. Italia (capogruppo) Appalti Sud S.r.L. (mandante), con polizza fideiussoria assicurativa n. 1652.00.27.27321820, emessa in data 23.10.2008, rilasciate dalla compagnia di Assicurazione " SACE Serety S.p.A." – Agenzia Generale n. 1882, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Confermare responsabile del Procedimento L'Ing. Enzo Balducci ai sensi della L.241/90 e dell'art.10 D.L.vo 163/06 e ss. mm ed ii;

7. Impegnare la spesa complessiva pari ad € 15,92 al Capitolo PEG n. 54911 epigrafato " Mutuo fogna bianca comparti 1-9" impegno n° 2603/14 del Bilancio 2006, come risultanti dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
8. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP.
9. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.
10. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.


"Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n. 196/2003)"

Il compilatore
Damiano Binetti



Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enzo Balducci

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento
il Dirigente Settore LL.PP.
ing. Enzo Balducci





Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2006 2603/0 **DATA:** 20/11/2006 **IMPORTO:** 953.373,28
OGGETTO: MUTUO FOGNA BIANCA COMPORTI 1-9

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2006 2603/14 **DATA:** 16/05/2013 **IMPORTO:** 15,92
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA RETE DI FOGNA BIANCA PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA BERLINGUER, RIONE PARADISO E ZONE DI ESPANSIONE COMPARTI 1-9- 1° STRALCIO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERT. REG. ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE RESIDUO CRE

ATTO AMMINISTRATIVO: DIRIGENZIALE ECON. FINANZIARIO NR. 121 DEL 14/11/2006

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2006	IMPORTO IMPEGNO:	953.373,28
CAPITOLO: 54911	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	828.373,65
OGGETTO: MUTUO FOGNA BIANCA COMPORTI 1-9	SUBIMPEGNO NR. 2603/14:	15,92
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	124.983,71

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
RESP. SPESA: SETT. LAVORI PUBBLICI
RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 166/20013 del settore LL PP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 16/05/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim