


N. 1234  
del  
Reg. Gen.



C i t t à d i M o l f e t t a

*Provincia di Bari*

**SETTORE LL. PP.**

◆◆◆

*Determinazione Dirigenziale*  
ORIGINALE

N° 252      *in data*      - 4 BIG: 2013

**OGGETTO:** URBANIZZAZIONE PRIMARIA - LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO SULLA STRADA VICINALE PARETE NUOVE.

Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo polizza

Liquidazione credito a favore della ditta CUNA COSTRUZIONI SRL da Bisceglie.

Importo complessivo: € 48.861,96 IVA al 10% inclusa

\*\*\*\*\*

*Emessa ai sensi*

- degli artt. 107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L. vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L. vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- CIG 4053858572

## IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- Con determinazione Dirigenziale n. 92 del 13.03.2012 venne approvato, il progetto esecutivo dei lavori di costruzione tronco idrico sulla strada vicinale Pareti Nuove, redatto dai sigg. geom. Damiano Binetti e geom. Luigi Cuocci dell'importo a base d'asta di €. 38.500,00 oltre oneri della sicurezza, iva e somme a disposizione secondo il seguente quadro economico;

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d' asta a misura	38 500,00	
a1)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a) +a1) ]</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo 2% su A	800,00	
2	imprevisti per l'Amministrazione lavori in economia	7 200,00	
3	IVA sui lavori [10% su A ]	4 000,00	
5	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	12 000,00	12 000,00
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A) + B) ]</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

- con la stessa determinazione dirigenziale n° 92/2012, si approvava l'affidamento a mezzo di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 – comma 8 ultimo periodo e l'elenco ditte da invitare;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 117 del 23.04.2013 si aggiudicavano i lavori di che trattasi alla ditta CUNA COSTRUZIONI srl da Bisceglie (BAT), con il ribasso del 1,00% sull'importo a base d'asta di €. 38.500,00, secondo il quadro economico di seguito specificato;

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d' asta a misura	38 500,00	
	a detrarre il ribasso offerto in sede di gara 1,00%	-385,00	
a1)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a) +a1) ]</b>	<b>39 615,00</b>	<b>39 615,00</b>
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo 2% su A	792,30	
2	imprevisti per l' Amministrazione lavori in economia	7 631,20	
3	IVA sui lavori [10% su A] ]	3 961,50	
5	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	12 385,00	12 385,00
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A) + B) ]</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

- I lavori furono consegnati il giorno 22.05.2013 come da verbale di consegna sotto riserva i legge in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;
- in data 25.06.2013 fu stipulato il contratto di appalto n° 8041 di repertorio e registrato a Bari al n° 17159 atti pubblici in data 05.07.2013;
- Durante l'esecuzione delle lavorazioni sono state necessarie eseguire ulteriori lavori consistente in fornitura e posa in opera di nodo di disconnessione idraulica a due vie e fornitura e posa in opera di scarico di per tubazione DN 100, lavorazioni autorizzate dal Direttore dei Lavori per rendere il tronco perfettamente funzionante per cui l'importo dei lavori è aumentato pur restando all'interno del quadro economico.
- il Direttore dei lavori geom. Damiano Binetti, con certificato in data 21.06.2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto entro i termini contrattuali.

considerato che

- il direttore dei lavori ha predisposto il conto consuntivo dei lavori in data 11.07.2013 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d' asta a misura	43 353,50	
	a detrarre il ribasso offerto in sede di gara 1,00%	-433,53	
a1)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a) +a1) ]</b>	<b>44 419,97</b>	<b>44 419,97</b>
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo 2% su A	897,07	
2	imprevisti per l' Amministrazione lavori in economia	2 240,96	
3	IVA sui lavori [10% su A] ]	4 442,00	
5	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	7 580,03	7 580,03
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A) + B) ]</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente.

la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Lo stato finale e/o conto consuntivo è stato redatto dal Direttore dei lavori geom. Damiano Binetti in data 11.07.2013 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 43.353,50
- A dedurre il ribasso d'asta del 1,00% su € 43.353,50	- € 433,53
Restano nette	€ 42.919,97
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€ 44.419,97</b>

- resta un credito in favore della ditta Cuna Costruzioni srl da Bisceglie (BAT), di € 44.419,97 oltre IVA al 10% pari a € 4.441,99 per un totale di € 48.861,96
- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, geom. Damiano Binetti, in data 16.07.2013, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e dall'AQP e che risulta un credito in favore della ditta Cuna Costruzioni srl da Bisceglie (BAT), € 44.419,97 oltre IVA al 10% pari a € 4.441,99 per un totale di € 48.861,96;
- Visto che il conto consuntivo redatto dal D.L. in data 11.07.2013 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Visto l'art. 23.5 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione la somma di € 48.861,96= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa Cuna Costruzioni srl da Bisceglie (BAT), (BAT), con polizza fidejussoria assicurativa n.0152.5114791.41, emessa in data 21.05.2013, e rilasciata dalla compagnia di assicurazione " FONDIARIA- SAI – Divisione Fondiaria – Agenzia di Molfetta";
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DLgs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

1. Approvare il conto consuntivo dei lavori predisposto dal direttore dei lavori geom. Damiano Binetti, in data 16.07.2013 con le seguenti risultanza:

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d' asta a misura	43 353,50	
	a detrarre il ribassoofferto in sede di gara 1,00%	-433,53	
a1)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00	
<b>A</b>	<b>Importo totale lavori e oneri della sicurezza [ a) +a1) ]</b>	<b>44 419,97</b>	<b>44 419,97</b>
<b>B)</b>	<b>somme a disposizione dell' amministrazione per :</b>		
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo 2% su A	897,07	
2	imprevisti per.l' Amministrazione lavori in economia	2 240,96	
3	IVA sui lavori [10% su A) ]	4 442,00	
5	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	<b>7 580,03</b>	<b>7 580,03</b>
	<b>Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [ A) + B) ]</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori Costruzione di tronco idrico sulla strada Vicinale Pareti Nuove
3. dare atto che risulta un credito in favore della ditta dell'impresa Cuna Costruzioni srl da Bisceglie (BAT), di € 48.861,96 IVA al 10% inclusa.
4. Disporre la liquidazione all'impresa ditta Cuna Costruzioni srl da Bisceglie (BAT), della somma complessiva di € 48.861,96 I.V.A. compresa al 10 %.
5. Disporre di svincolare la cauzione prestata dall'impresa Cuna Costruzioni srl da Bisceglie (BAT), con polizza fidejussoria assicurativa n.0152.5114791.41, emessa in data 21.05.2013, e rilasciata dalla compagnia di assicurazione " FONDIARIA- SAI – Divisione Fondiaria – Agenzia di Molfetta", a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
6. Nominare responsabile del Procedimento L'arch. A. Sabina Lenoci ai sensi della L.241/90 e dell'art.10 D.L.vo 163/06 e ss. mm ed ii;
7. dare atto che la spesa complessiva pari ad € 52.000,00 è impegnata al Capitolo PEG n° 52901 epigrafato " realizzazione opere di urbanizzazione nelle zone C del PRG " impegni n° 142/20 del Bilancio 2006, come risultanti dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
8. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo

stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP.

9. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.
10. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

*"Il presente atto non contiene dati personali sensibili (D.L.vo n. 196/2003)"*

Il compilatore  
Damiano Binetti

Il Responsabile del Procedimento  
**IL DIRIGENTE**  
Settore LL.PP. "AD INTERIM"  
Arch. **Sabina A. LENOCI**

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento  
il Dirigente Settore LL.PP.

**IL DIRIGENTE**  
Settore LL.PP. "AD INTERIM"  
Arch. **Sabina A. LENOCI**



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO :** 2006 142/0      **DATA:** 19/01/2006      **IMPORTO:** 71.173,79  
**OGGETTO:** SOMMA DISPONIBILE

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2006 142/21      **DATA:** 26/11/2013      **IMPORTO:** 48.861,96  
**OGGETTO:** LIQUID. CUNA COSTRUZIONE SRL. LAVORI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO SULLA STRADA VICINALE PARETE NUOVE

**BENEFICIARIO:** CUNA COSTRUZIONI S.R.L.

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**SERVIZIO:** 01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2006      **IMPORTO IMPEGNO:** 71.173,79  
**CAPITOLO:** 52901      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 22.311,83  
**OGGETTO:** REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE ZONE "C" DEL PRG      **SUBIMPEGNO NR. 142/21:** 48.861,96  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

**RESP. SPESA:** SETT. URBANISTICA

**RESP. SERVIZIO:** SETT. URBANISTICA

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. \_\_\_\_/200\_\_ del settore \_\_\_\_\_ ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

**DATA:** 26/11/2013

Visto per regolarità della istruttoria

Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim