


N. 1261  
del  
Reg.Gen



# C i t t à d i M o l f e t t a

*Provincia di Bari*

**SETTORE LL. PP.**

♦ ♦ ♦

## ***Determinazione Dirigenziale***

COPLA

N° 241 in data 4 OTT. 2011

**OGGETTO:** Consolidamento statico delle cisterne interrato già utilizzate per riserva idrica. – Sistemazione della pavimentazione in basolato vulcanico e riassetto funzionale della piazzetta Giovene  
**Concessione di proroga per ultimazione lavori.**

**Impresa:** Balacco Lavori Edili S.n.c.

*Emessa ai sensi*

- degli artt.107 e 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera di C.C. n. 31 del 04.07.2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011
- della delibera di G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2011 di approvazione del PEG 2011;
- CUP C57E1000003004
- **CIG 062196099E**

## IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n° 305 del 27.11.2009 si approva il progetto esecutivo dei lavori di Consolidamento statico delle cisterne interrate già utilizzate per riserva idrica. – Sistemazione della pavimentazione in basolato vulcanico e riassetto funzionale della piazzetta Giovene, dell'importo complessivo € 500.000,00 di cui € 390.771,45 per lavori a base d'asta, € 11.723,14 per oneri della sicurezza;
- con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n° 367 del 15.12.2010, venne indetta procedura negoziata con il sistema e le modalità di cui all'art. 204 comma 1 del D.Lvo 1693/2006 s.m.i. e si approvava lo schema di lettera invito nonché l'elenco ditte da invitare indicate dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 56 del 02.03.2011, si aggiudicavano i lavori di che trattasi alla ditta Balacco Lavori Edili Snc da Molfetta che ha offerto un ribasso del 6,10% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, per un importo complessivo di €. 378.657,53 oltre iva come per legge di cui € 366.934,39 per lavori e €. 11.723,14 per oneri della sicurezza;
- in data 13.04.2011 fu stipulato il contratto di appalto n° 7901 di repertorio e registrato a Bari al n° 72 atti pubblici in data 28.04.2011;
- in data 31.01.2011 fu sottoscritto il verbale di consegna ed inizio lavori;

tutto ciò premesso

Vista la nota del 29.07.2011 prot. n° 44272, con cui la ditta "Balacco Lavori Edili Snc " da Molfetta, chiedeva al direttore lavori e R.U.P. ing. Enzo Balducci, la proroga di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori di che trattasi dovuti: a problemi operativi imprevisti ed imprevedibili legati al particolare stato di conservazione delle cisterne interrate ed alla necessità di operare con più perizia in talune lavorazioni; interruzione delle lavorazioni durante il periodo pasquale (dal 18 aprile al 02 maggio); il rispetto delle fasce orarie lavorative previste nell'ordinanza n° 23510 del 03.07.1989, che non ha permesso di sviluppare le lavorazioni nelle 8 ore previste dal contratto di lavoro;

considerato che il Direttore dei Lavori ing. E. Balducci, ha ritenuto di poter concedere la proroga richiesta di 90 giorni ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000;

Ritenuto, pertanto, di concedere la proroga del termine di consegna dei lavori di 90 giorni per le motivazioni espresse dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori a causa degli impedimenti oggettivamente riscontrati e non imputabili a negligenza ed imperizia dell'Impresa;


- Visto l'art. 26 del D.M. 145 del 19/4/00;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del D.Leg.vo n.207/2000;

#### D E T E R M I N A

1. Concedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'Impresa "Balacco Lavori Edili Snc " da Molfetta la proroga di 90 giorni per la ultimazione dei lavori di Consolidamento statico delle cisterne interrate già utilizzate per riserva idrica. – Sistemazione della pavimentazione in basolato vulcanico e riassetto funzionale della piazzetta Giovene.
2. Fissare per il 17.11.2011 la data di ultimazione dei lavori di che trattasi.
3. Confermare Responsabile del Procedimento l'Ing. Vincenzo Balducci
4. Trasmettere il presente provvedimento all'Impresa Balacco Lavori Edili Snc " da Molfetta, al Direttore dei Lavori nonché al Responsabile del Procedimento.

Il compilatore  
f.to Damiano Binetti

Il Dirigente Settore LL.PP. e R.U.P.  
f.to Ing. Enzo Balducci



IL DIRIGENTE  
f.to (Ing. Vincenzo Balducci)

---

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI  
CONSECUTIVI DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione :