



CITTÀ DI MOLFETTA
Provincia di Bari

SETTORE LAVORI PUBBLICI
N° Generale 614

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ORIGINALE n° _104 del 19.05.2009

Oggetto: Lavori di realizzazione di n° 1275 cassettoni lungo il muro di cinta nella
zona sud ed est di ampliamento del cimitero comunale.

Approvazione 5° ed ultimo S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento della 5^a
rata. Importo: € 100.270,91 = I.V.A. inclusa

Ditta: A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani;

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D._L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, come 2° e 17, D.L. vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera del Consiglio Comunale n° 20 del 30.03.2009 ad oggetto approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2009;

Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo

IL DIRIGENTE LL.PP.

Premesso che

- con deliberazione di giunta comunale n° 161 del 21.07.2005, esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di Lavori di costruzione di altri n° 1275 cassettoni lungo il muro di cinta nella zona sud ed est di ampliamento del cimitero comunale, dell'importo complessivo € 1.045.000,00 di cui € 873.865,70 per lavori a base d'asta, €. 21.846,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA e somme a disposizione, –Redatto dall'ing. Enzo Balducci con la collaborazione dei geom. Binetti D. e Cuocci L.;

- con determinazione dirigenziale dell'U.O. Appalti e contratti n° 108 del 13.09.2005, veniva indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, e veniva approvato lo schema del bando di d'asta;

- con determinazione dirigenziale Settore Demografia – Appalti e Contratti - U.O. Appalti e contratti n. 165 del 15.12.2005 si aggiudicavano definitivamente i lavori alla impresa A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani, con il corrispettivo di € 668.009,16 oltre i.v.a. come per legge al netto del ribasso d'asta del 23,557%, e € 21.846,64 per l'attuazione del piano di sicurezza;

in data 03.02.2006 fu stipulato il contratto di appalto n° 7469 di repertorio e registrato a Bari al n° 673 in data 22.02.2006;

in data 07.03.2006 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio in pari data;

con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 431 del 03.10.2006 si approvava il 1° SAL e contestualmente si liquidava la 1^a rata di acconto dell'importo complessivo di € 189.310,00 IVA compresa;

con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 57 del 02.03.2007 si approvava il 2° SAL e contestualmente si liquidava la 2^a rata di acconto dell'importo complessivo di € 217.250,00 IVA compresa;

con determinazione dirigenziale n° 135 del 31.05.2007 si concedevano 120 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori fissando al 09.08.2007 quale termina ultimo per portare ultimati i lavori;

con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 154 del 11.06.2007 si approvava il 3° SAL e contestualmente si liquidava la 3^a rata di acconto dell'importo complessivo di € 226.710,00 IVA compresa;

con Delibera di Giunta Comunale n° 228 del 12.10.2007, si approvava la perizia suppletiva e di variante dell'importo lavori al netto del ribasso del 23,557 di €. 733.101,09 oltre €. 23.950,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 142.948,50, per somme a disposizione dell'amministrazione;

con determinazione dirigenziale Settore LL.PP n° 361 del 31.12.2007 si approvava il 4° SAL e contestualmente si liquidava la 4^a rata di acconto dell'importo complessivo di € 100.642,25 IVA compresa;

tutto ciò premesso

visto il 5° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori compilato in data 30.04.2009 dal Direttore dei lavori, ing. Vincenzo Balducci, da cui risulta che le opere eseguite dalla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani a tutto il 30.04.2009 ammontano, al lordo del ribasso d'asta, a € 789.539,62 per le opere edili ed € 139.647,21 per le opere elettriche oltre la quota parte degli oneri della sicurezza pari a € 23.000,00 oltre a n° 2 liste in economia non soggetti a ribasso per un totale di €. 37.346,29

visto il 5° certificato di pagamento redatto in data 30.04.2009, dal Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo, da cui si evince che la quinta ed ultima rata da corrispondere alla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani, ammonta a € 62.900,00= al netto del ribasso d'asta del 23,557% e delle ritenute di legge ed inclusa della quota parte degli oneri per la sicurezza, oltre i.v.a. al 10% per un importo complessivo di € 69.190,00, oltre le due liste in economia per un importo complessivo di €. 37.346,29 oltre iva al 10% per complessive €. 41.080,91

- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di € 69.190,00 più €. 41.080,91=, (per liste in economia), iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Visto il Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006;
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e lo Statuto Comunale
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107, del del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Approvare 5° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori compilato in data 30.04.2009 dal Direttore dei lavori, ing. Vincenzo Balducci, da cui risulta che le opere eseguite dalla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani a tutto il 30.04.2009 ammontano, al lordo del ribasso d'asta, a € 789.539,62 per le opere edili ed € 139.647,21 per le opere elettriche oltre la quota parte degli oneri della sicurezza pari a € 23.000,00 oltre a n° 2 liste in economia non soggetti a ribasso per un totale di €. 37.346,29
2. Liquidare il 5° certificato di pagamento redatto in data 30.04.2009, dal Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo, da cui si evince che la quinta ed ultima rata da corrispondere alla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani, ammonta a € 62.900,00= al netto del ribasso d'asta del 23,557% e delle ritenute di legge ed inclusa della quota parte degli oneri per la sicurezza, oltre i.v.a. al 10% per un importo complessivo di € 69.190,00, oltre le due liste in economia per un importo complessivo di €. 37.346,29 oltre iva al 10% per complessive €. 41.080,91
3. disporre la liquidazione alla ditta A.T.I. CO.ME.ST. + FIUME MARIO & C. sas da Trani della somma complessiva di € 100.270,91= I.V.A. compresa. al 10%.

4. Imputare la spesa di Euro 100.270,91 al capitolo PEG 55300 impegno 3128/2005 epigrafato " Reinvestimenti su opere cimiteriali " del Bilancio 2005, come risultanti dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
5. Trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento, al Settore LL.PP..
6. Confermare responsabile del procedimento l'arch. Lazzaro Pappagallo.
7. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attuazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. N° 267/2000.
8. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il compilatore
f Damiano Binetti

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lazzaro Pappagallo

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Vincenzo Balducci)

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, _____

Per l'esecuzione :