



Città di Molfetta

PROVINCIA DI BARI

SETTORE LL.PP.

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Costruzione di opere idrico-fognanti lungo la via C. Levi e strade interne di lottizzazione.

Approvazione stato finale e relazione di accompagnamento alla contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

Approvazione di collaudo tecnico provvisorio per l'avvio in esercizio del tronco idrico e fognante, redatto dall'AQP.

Liquidazione credito di €. 37.419,53= IVA inclusa

Ditta EURO COSTRUZIONI s.r.l. da Bisceglie

Responsabile del Procedimento: ing. Vincenzo BALDUCCI

ISCRITTA al n. 114 del Registro delle Determinazioni

ASSUNTA in data 10 MAR. 2005

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ✓ alla Soc. Euro Espansione srl con sede in Molfetta alla via Molfettesi d'Australia, 16 – Presidente sig. Gadaleta Luciano – veniva rilasciata la concessione edilizia n. 7930 in data 30.04.2003 per la realizzazione di n. 3 palazzine per civile abitazione lungo le vie C. Levi e strade interne di lottizzazione;
- ✓ la Società Euro Espansione srl, ha provveduto con reversale di pagamento N. 1036 del 30.04.2003 a versare presso la Tesoreria del Comune di Molfetta la somma di €. 220.842,77= quale quota spettante per oneri concessori, relativamente ai fabbricati di cui alla concessione edilizia N. 7930/2003;
- ✓ tra le opere di urbanizzazione era prevista la realizzazione da parte del Comune dei tronchi idrici e fognari correnti lungo le vie su richiamate, al fine di permettere gli allacci alle costruende palazzine;
- ✓ il presidente della Società Euro Espansione srl, con nota n. 22473 del 20.05.2003 chiedeva all'Amministrazione comunale la realizzazione dei tronchi idrici e fognari cittadini al fine di procedere ai relativi allacci idrici e fognari in contemporanea ai lavori di realizzazione delle palazzine a sorgere in via C. Levi e via C. Salvemini;
- ✓ con nota n. 8853 del 23.02.2004 il Settore LL.PP. richiedeva, in via preventiva, all'Acquedotto Pugliese S.p.A. – Area Progettazione – di Bari, quale gestore delle reti, il parere tecnico e collaudo tecnico per la messa in esercizio delle reti idrico-fognanti a realizzarsi in via C. Levi e nuove strade di lottizzazione nell'abitato di Molfetta;
- ✓ con delibera della Giunta Comunale n. 342 del 05.08.2004 veniva approvato il progetto esecutivo predisposto dal Settore LL.PP., relativamente alla costruzione dei tronchi idrici e fognari correnti lungo le vie su richiamate, per l'importo complessivo di €. 54.000,00= nelle risultanze del seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI		
A1) Importo lavori per la realizzazione tronco idrico:		€. 23.447,61
A2) Importo lavori per la realizzazione tronco fognario:		€. <u>20.099,16</u>
	In uno	€. 43.546,77
B) ONERI PER LA SICUREZZA CANTIERE		€ 1.953,23
	SOMMANO	€. 45.500,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
C1) Per oneri di collaudo delle reti da parte dell'AQP:	€. 1.673,41	
C2) I.V.A. al 10% su (A+B):	€. 4.550,00	
C3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatori sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, ecc.		
- art. 3 comma 29 della legge n° 350/2003		
- [2% su (A + B)]:	€. 910,00	
C4) Imprevisti:	€. <u>1.366,59</u>	
TOTALE SOMME A DISPOS. DELL'AMM.NE	€. 8.500,00	€. <u>8.500,00</u>
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€. 54.000,00

- ✓ l'AQP – Area gestione e Realizzazione Lavori Piano Concessioni, quale ente gestore delle reti idrico e fognanti esistenti nell'abitato di Molfetta, con propria nota n. 4958/AC/rm del 06.09.2004, pervenuta al protocollo generale del Comune al n. 39980 in data 13.09.2004, ha espresso parere favorevole, al progetto presentato dal Comune in data 8853/2004, dal punto di vista tecnico costruttivo-gestionale, a condizioni che l'esecuzione dei lavori, venisse eseguita nel rispetto delle prescrizioni e norme igienico sanitarie dell'AQP, come risulta dal foglio n. 749/DC/cl del 06.04.2004, allegato alla nota n. 4958/AC/rm del 2004;
- ✓ con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 346 del 23.09.2004 si affidavano i lavori di realizzazione del tronco idrico e fognante su via Levi alla ditta Euro Costruzioni s.r.l. da Bisceglie, manutentrica delle reti di fogna bianca, giusta contratto n. 7184 del 12.02.2004, per un importo di €. 38.967,98= di cui €. 37.014,75= per lavori al netto del ribasso del 15,00% ed €. 1.953,23= per oneri per la sicurezza cantiere, non soggetti a ribasso, nelle risultanze del seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI		
A1) Importo lavori per la realizzazione tronco idrico:		€. 23.447,61
A2) Importo lavori per la realizzazione tronco fognario:		€. <u>20.099,16</u>
	In uno	€. 43.546,77
- A detrarre il ribasso del 15,00% offerto in sede Di gara su €. 43.546,77=		€. <u>6.532,02</u>
	RESTANO NETTE	€. 37.014,75
B) ONERI PER LA SICUREZZA CANTIERE		€. <u>1.953,23</u>
	SOMMANO	€. 38.967,98
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
C1) Per oneri di collaudo delle reti da parte dell'AQP:	€. 1.673,41	
C2) I.V.A. al 10% su (A+B):	€. 3.896,80	
C3) Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinatori sicurezza cantieri in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo, ecc.		
- art. 3 comma 29 della legge n° 350/2003		
- [2% su (A + B)]:	€. 910,00	
C4) Imprevisti:	€. <u>8.551,81</u>	
TOTALE SOMME A DISPOS. DELL'AMM.NE	€.15.032,02	€. <u>15.032,02</u>
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		€. 54.000,00

- ✓ i lavori sono stati consegnati ed iniziati come risulta dal verbale redatto in data 19.10.2004 senza eccezione alcuna da parte dell'impresa;
- ✓ a norma dell'art. 15 del capitolato speciale di appalto il termine per dare compiuti tutti i lavori era stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 19.10.2004 e pertanto, il termine per l'ultimazione era fissato per il giorno 16.01.2005;

- ✓ i lavori sono stati ultimati in data 03.12.2004 e dunque entro i termini contrattuali senza eccezione alcuna da parte dell'impresa;
- ✓ durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni, né sono stati provocati danni di forza maggiore alle opere di che trattasi o a cose e persone appartenenti a terze;
- ✓ non è stata necessaria la pubblicazione dell'avviso ad opponendum perché durante i lavori non vennero fatte occupazioni permanenti o temporanee di aree o immobili appartenenti a terzi;
- ✓ non sono stati notificati alla Direzione Lavori da parte dell'impresa o di terzi atti intesi a cedere crediti;
- ✓ circa i crediti dell'impresa non sono stati notificati atti che possono determinare impedimento o la sospensione di crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori;
- ✓ il direttore dei lavori ha predisposto il conto finale dei lavori in data 03.12.2004 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve e da cui risulta il credito dell'impresa di €. 34.017,75= di cui €. 32.064,52= per lavori ed oneri per la sicurezza cantiere ed €. 1.953,23= oltre I.V.A. nella misura del 10%;
- ✓ considerato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, le prescrizioni tecnico costruttivo-gestionale dell'AQP, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori e sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente;
- ✓ visto che il collaudo tecnico preliminare, per l'avvio in esercizio del tronco idrico e fognante, di che trattasi, è stato effettuato con esito favorevole dall'AQP, come risulta dal verbale di collaudo tecnico provvisorio redatto in data 03.12.2004;
- ✓ resta un credito in favore della ditta Euro Costruzioni s.r.l. da Bisceglie di €. 34.017,75= oltre IVA al 10%;
- ✓ visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, geom. Luigi Cuocci, in data 06.12.2004 da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, le prescrizioni tecnico costruttivo-gestionale dell'AQP, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, e che risulta un credito in favore della ditta Samarelli Luigi da Molfetta di €. 34.017,75 oltre IVA al 10%;
- ✓ visto che il conto consuntivo redatto dal D.L. è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- ✓ Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere all'approvazione, della relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori dello stato finale, nonché del collaudo tecnico preliminare, per l'avvio in esercizio del tronco idrico e fognante, redatto dall'AQP, relativo ai lavori di idrico-fognanti lungo la via C. Levi e strade interne di lottizzazione a servizio delle costruende palazzine (n.3) per civili abitazioni, giusta concessione edilizia n. 7930/2003 rilasciata dal Comune di Molfetta alla Soc. Euro Espansione

s.r.l. di Molfetta, oltre alla liquidazione alla ditta Euro Costruzioni s.r.l. da Bisceglie della somma di €. 34.017,75 oltre IVA al 10%;

- ✓ Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- ✓ Vista la legge n. 109/94 e successive modificazioni;
- ✓ Visto lo Statuto Comunale;
- ✓ Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- ✓ Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

- 1) Di approvare lo stato finale, la relazione di accompagnamento alla contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori geom. Luigi Cuocci, oltre al verbale di collaudo tecnico provvisorio per l'avvio in esercizio del tronco idrico e fognante, redatto dall'AQP, relativo alle opere idrico-fognanti realizzate dalla ditta EURO COSTRUZIONI s.r.l. da Bisceglie lungo la via C. Levi e strade interne di lottizzazione a servizio delle costruende palazzine (n.3) per civili abitazioni, giusta concessione edilizia n. 7930/2003 rilasciata dal Comune di Molfetta alla Soc. Euro Espansione s.r.l. di Molfetta.
- 2) Dare atto che risulta un credito in favore della ditta EURO COSTRUZIONI s.r.l. da Bisceglie di €. 34.017,75 oltre IVA al 10%, comprensivi degli oneri per la sicurezza cantiere.
- 3) Disporre la liquidazione all'impresa EURO COSTRUZIONI s.r.l. da Bisceglie della somma complessiva di €. 37.419,53= IVA inclusa.
- 4) Dare atto che la spesa di €. 37.419,53 è impegnata al Cap. 52900 " Oneri di urbanizzazione " del Bilancio 2004 impegno n. 1833/01.
- 5) Autorizzare il Settore Economico- Finanziario, alla liquidazione dei lavori di che trattasi, su presentazione di fattura da parte della ditta EURO COSTRUZIONI s.r.l. da Bisceglie, purchè la spesa rientri nella somma autorizzata.
- 6) Confermare responsabile del procedimento l'ing. Vincenzo Balducci.
- 7) Trasmettere la presente determinazione ai Settori Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Settore LL.PP. nonché al Responsabile del Procedimento, affinché provvedano ai consequenziali adempimenti per quanto di rispettiva competenza.
- 8) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico e Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione di tale attestazione.



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2004 1833/1 DATA: 22/07/2004 IMPORTO: 54.000,00

OGGETTO: OPERE IDRICO FOGNANTI VIA LEVI E STRADEINTERNE

ATTO AMMINISTRATIVO: DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI NR. 346 DEL 27/09/2004

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO: 01 - 0901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2004 IMPORTO IMPEGNO: 54.000,00
CAPITOLO: 52900
OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (SERVIZIO I.V.A.)
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 0,00
SUBIMPEGNO NR. 1833/1: 54.000,00
DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00
PROGETTO:
RESP. SPESA: SETT. URBANISTICA
RESP. SERVIZIO: SETT. URBANISTICA

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 116/2005 del settore LL.PP. ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 22/07/2004
*Si conferma l'impegno
in data odierna
9/2/05*

Il Responsabile del Settore Finanziario



F.to IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo BALDUCCI

SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Ai sensi degli art. 151, comma 4° del D.L.gs 267 del 18.08.2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di €. 37.419,53= Cap. 52900 “ Oneri di urbanizzazione “ del Bilancio 2004

Impegno n. 1833/01

Il provvedimento è esecutivo

li, _____

F.to IL DIRIGENTE F.F.
DIRIGENTE DEL SETTORE F.F.
(dot. Luigi Panunzio)

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

Per l'esecuzione :

