



Città di Molfetta



SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° 1711 Generale

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE INTERNE, MARCIAPIEDI ED AREE PUBBLICHE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Approvazione conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Liquidazione residuo credito di €. 248.928,79 iva inclusa

Impresa: MA. FRA Costruzioni srl da Tora Picilli (CE)

Responsabile del Procedimento: ing. Enzo BALDUCCI

ISCRITTA al n. 435 del Registro delle Determinazioni in data 03.10.2006

ASSUNTA in data 03.10.2006

IL DIRIGENTE LL.PP.

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 240 in data 19.12.2005, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade interne, marciapiedi ed aree pubbliche in conglomerato bituminoso, dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui €= 412.000,00 per lavori a base d'asta, €= 12.000,00 per oneri della sicurezza, oltre iva e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 166 in data 27.12.2005, del Settore Demografia – Appalti e Contratti, veniva indetta asta pubblica con l'approvazione dello schema di bando di gara;
- con determinazione dirigenziale del Settore Demografia – Appalti e Contratti n.°23 del 06.06.2006 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori di che trattasi alla ditta MA. FRA Costruzioni srl da Tora e Piccilli (CE), che offriva un ribasso sull'elenco prezzi unitari posto a gara del 28,924%, oltre gli oneri della sicurezza pari ad €. 12.000,00, con il seguente quadro economico:

A1) - lavori al netto del ribasso 28,924%	€	412 000,00	
A2) - Oneri per la sicurezza	€	12 000,00	
A3) - lavori in economia	€	5 000,00	
TOTALE A)			€ 429 000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) - IVA 10% su A	€	42 900,00	
B2) Spese per attività di informazione e comunicazione (L. 150/00)	€	5 000,00	
B3) spese tecniche per progett. DD.LL., contabilità assic. Dipendenti, coord. Sic. Responsab. Del procedimento 2% A)	€	8 580,00	
B4) - Imprevisti per l'amministrazione	€	9 520,00	
B5) spese per pubblicità	€	5 000,00	
TOTALE B)			€ 71 000,00

TOTALE COMPLESSIVO A)+B) **€ 500 000,00**

- in data 16.03.2006 fu stipulato il contratto di appalto n° 7490 di repertorio e registrato a Bari al n° 1191 in data 03.04.2006;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il contratto principale n, 7490, l'impresa stipulava polizza fidejussoria n° D40516785 emessa in data 08.03.2006 dalla SASA ASSICURAZIONI " S.p.A. – Agenzia di N° 4892;
- in data 22.03.2006 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio -in pari data;
- con determinazione dirigenziale settore LL.PP. n° 326 del 22.05.2006 veniva approvato il 1° S.A.L. e si liquidava il 1° certificato di pagamento dell'importo di € 232.210,00 iva compresa al 10%;
- in data 15.09.2006 è stato sottoscritto il verbale di ultimazione lavori;
- il direttore dei lavori ha predisposto il conto finale dei lavori in data 15.09.2006 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

A) LAVORI al netto del Ribasso del 28,924%

A1) - lavori al netto del ribasso 28,924%	417 838,38
A2) - Oneri per la sicurezza	12 000,00
A3) - lavori in economia n° 1 lista	<u>7 559,92</u>
TOTALE A)	€ 437 398,30

a detrarre il 1° certificato di pagamento	-	€ 211 100,00
restano nette all'impresa		226 298,90

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) - IVA 10% su A	43 739,83
B2) Spese per attività di informazione e comunicazione (L. 150/00)	5 000,00
B3) spese tecniche per progett. DD.LL., contabilità assic. Dipendenti, coord. Sic. Responsab. Del procedimento 2% A)	8 580,00
B4) - Imprevisti per l'amministrazione	281,87
B5) spese per pubblicità	5 000,00
TOTALE B)	€ 62 601,70

TOTALE COMPLESSIVO A)+B) **€ 500 000,00**

a1)- importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,924%	€ 417.838,38
a2)- oneri della sicurezza	€ 12.000,00
a3) – n° 1 lista in economia	€ 7.559,92
Totale delle lavorazioni	€ 437.398,30
- a detrarre 1° certificato di pagamento -	- € 211.100,00
- Totale residuo credito dell'impresa	€ 226.298,90

- resta un credito in favore della ditta MA. FRA Costruzioni srl da Tora e Piccilli (CE), di € 226.298,90 per lavori e ritenute per infortuni 0.5% oltre IVA al 10% pari a € 22.629,89 per un totale di € 248.928,79;
- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, geom. Luigi Cuocci in data 18.09.2006, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta MA. FRA Costruzioni srl da Tora e Piccilli (CE), di €. 226.298,90= oltre IVA al 10% (ritenuta per infortuni: 0.5% inclusa);
- Visto che il conto consuntivo redatto dal D.L. in data 15.09.2006 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Ritenuto di svincolare le cauzioni prestate dalla ditta MA. FRA Costruzioni srl da Tora e Piccilli (CE), con polizza fidejussoria n° D40516785 emessa in data 08.03.2006 dalla SASA ASSICURAZIONI " S.p.A. – Agenzia di N° 4892
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- Vista la legge n. 109/94 e 216/95;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 15.09.2006 con le seguenti risultanze:

		quadro consuntivo
<u>A) LAVORI al netto del Ribasso del 28,924%</u>		
A1) - lavori al netto del ribasso 28,924%	412 000,00	417 838,38
A2) - Oneri per la sicurezza	12 000,00	12 000,00
A3) - lavori in economia	<u>5 000,00</u>	<u>7 559,92</u>
TOTALE A)	429 000,00	€ 437 398,30
 <u>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
B1) - IVA 10% su A	43 739,83	
B2) Spese per attività di informazione e comunicazione (L. 150/00)	5 000,00	
B3) spese tecniche per progett. DD.LL., contabilità assic. Dipendenti, coord. Sic. Responsab. Del procedimento 2% A)	8 580,00	
B4) - Imprevisti per l'amministrazione	281,87	
B5) spese per pubblicità	5 000,00	
TOTALE B)		€ 62 601,70
 <u>TOTALE COMPLESSIVO A)+B)</u>		 <u>€ 500 000,00</u>
a1- importo lavori al netto del ribasso d'asta del 28,924%		€ 417.838,38
a2 – oneri della sicurezza		€ 12.000,00
a3 – n° 1 lista in economia		<u>€ 7.559,92</u>
Totale delle lavorazioni		€ 437.398,30
- a detrarre 1° certificato di pagamento -	-	<u>€ 211.100,00</u>
- Totale residuo credito dell'impresa		<u>€ 226.298,90</u>

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori ammodernamento e manutenzione delle strade rurali redatto dal Direttore dei lavori in data 18.09.2006.
3. dare atto che risulta un credito in favore della MA. FRA Costruzioni srl da Tora e Piccilli (CE), di € 248.928,79 = IVA al 10% compresa (ritenuta per infortuni: 0.5%).
4. Disporre la liquidazione all'impresa MA. FRA Costruzioni srl da Tora e Piccilli (CE), della somma complessiva di €. 248.928,79, I.V.A. compresa al 10 %.
5. Disporre lo svincolo polizza fidejussoria n° D40516785 emessa in data 08.03.2006 dalla SASA ASSICURAZIONI " S.p.A. – Agenzia di N° 4892- - a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto principale.
6. Confermare responsabile del Procedimento ing. Enzo Balducci.
7. imputare la spesa di € 248.928,79 al Capitolo 54215 " diverso utilizzo di €. 1.000.000,00 per manutenzione straordinaria – opere stradali varie – strade interne, marciapiedi aree pubbliche" del bilancio 2004, come risultante dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
8. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del procedimento e al Settore LL.PP.
9. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico e Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione di tale attestazione.

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Vincenzo BALDUCCI

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15
GIORNI

CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, _____

Per l'esecuzione :