



CITTA' DI MOLFETTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Generale 942

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ORIGINALE n° 218 del 10.08.2007

Oggetto: Lavori di realizzazione fogna bianca nelle zone di espansione della città comparti PEEP n° 14-15- e 16
RINNOVO CONCESSIONE DI PROROGA
Impresa: F.lli ANDRESINI srl da Polignano a Mare (BA)

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D._L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, come 2° e 17, D.L. vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.04.2007 di approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2007;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 28.05.2007 di approvazione del PEG.;

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n° 97 del 21.04.2005 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione della fogna bianca nelle zone di espansione della città nei comparti 14,15 e 16 del P.E.E.P. ex art. 51 della legge n° 865/71, dell'importo complessivo € 2.210.000,00 – Redatto dall'ing. Domenico Rana da Bisceglie;
- con propria determinazione dirigenziale n° 342 del 12.07.2005, veniva approvato il nuovo quadro economico del progetto per un importo complessivo di € 2.000.000,00 in conseguenza all'eliminazione dal progetto degli oneri relativi alla pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, e veniva così rimodulato € 1.548.051,44 per lavori a base d'asta, € 48.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre iva e somme a disposizione;
- con determinazione dirigenziale dell'U.O. Appalti e contratti n° 78 del 21.07.2005, veniva indetta asta pubblica per l'appalto dei lavori di cui all'oggetto, e veniva approvato lo schema del bando di d'asta;
- con determinazione dirigenziale U.O. Appalti e contratti n. 113 del 05.10.2005 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori di che trattasi all'impresa F.Ili Andresini s.r.l. da Polignano a Mare (BA), che ha offerto un ribasso del 28,283% sull'elenco prezzi unitari, per un importo complessivo di € 1.158.216,06 oltre iva come per legge di cui € 1.110.216,06 per lavori e € 48.000,00 per oneri della sicurezza;
- in data 11.01.2006 fu stipulato il contratto di appalto n° 7458 di repertorio e registrato a Bari al n° 297 in data 27.01.2006;
- in data 27.02.2006 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio;
- con determinazione dirigenziale n. 71 del 19.03.2007, si concedeva alla ditta Andresini una proroga di 120 precisando il termine utile per la fine dei lavori al 27.06.2007;

tutto ciò premesso

Vista la nota del 12.06.2007 prot. n° 31121, la ditta " F.Ili Andresini s.r.l." da Polignano a Mare, chiedeva al direttore lavori arch. Lazzaro Pappagallo una ulteriore proroga di 120 giorni per l'ultimazione dei lavori di che trattasi;

Con nota del 26.06.2007, l'arch. Lazzaro Pappagallo in qualità di Direttore dei Lavori, precisava che:

1. la richiesta avanzata dall'impresa Andresini trova reali giustificazione dall'impedimento a causa del rallentamento delle lavorazioni di cantiere causato dalla diffusa e confusa rete di sottoservizi presenti nelle aree di

cantiere e dalla inaccessibilità di altre aree occupate dai cantieri delle costruzioni private operanti nei comparti;

2. A tali motivazioni oggettive va aggiunta la mancata autorizzazione rilasciata da RFI , per l'attraversamento della condotta al di sotto della linea ferroviaria nel tratto adiacente ai comparti n° 15 e 16 e all'impossibilità della realizzazione dell'ultima campata di fogna bianca del Comparto 16 per la presenza sul medesimo tracciato di una condotta di fogna nera realizzata di recente e non ancora collaudata.

ha ritenuto di poter concedere la proroga richiesta di 120 giorni ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000;

Ritenuto, pertanto, di concedere la proroga del termine di consegna dei lavori di 120 giorni per le motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori a causa degli impedimenti oggettivamente riscontrati e non imputabili a negligenza ed imperizia dell'Impresa;

Visto l'art. 26 del D.M. 145 del 19/4/00;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del D.Leg.vo n.207/2000;

D E T E R M I N A

1. Concedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'Impresa F.Ili Andresini s.r.l. da Polignano a Mare. la proroga di 120 giorni per la ultimazione dei lavori di potenziamento e adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio della Città.
2. Fissare per il 25.10.07 la data di ultimazione dei lavori di che trattasi.
3. Confermare Responsabile del Procedimento l'Ing. Vincenzo Balducci
4. Trasmettere il presente provvedimento all'Impresa F.Ili Andresini s.r.l. da Polignano a Mare, al Direttore dei Lavori nonché al Responsabile del Procedimento.

Il compilatore
Damiano Binetti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enzo Balducci

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci

IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo Balducci)

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, _____

Per l'esecuzione :