

CITTA' DI MOLFETTA SETTORE LAVORI PUBBLICI



NUMERO GENERALE: 13
COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13

18 GEN. 2010

Oggetto: Lavori di realizzazione opere di urbanizzazioni primaria nei Comparti PEPP dal n. 1 al n. 9. Approvazione 9° SAL e liquidazione 9° Certificato di pagamento.
Impresa A.T.I. Alo Pasquale s.r.l. da Monopoli
Importo € 106.590,00 IVA inclusa

Emessa ai sensi
degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D. L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli B.E.L.L.);
dell' art. 4 comma 2° e 17°, D. L.vo n. 165 del 30.3.2001;

- dello Statuto Comunale;
- del Regolamento di Contabilità;
- della Delibera C.C. n. 20 del 30.03.2009 di approvazione Bilancio di previsione anno 2009.

Responsabile del Procedimento: arch. Lazzaro Pappaglio

Iscritta al n. 13 del Registro determinazioni in data 18 GEN. 2010

Assunta in data: 18 GEN. 2010

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

- Con delibera di G.C. n. 323 del 15.07.2004, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria nei Comparti PEEP dal n. 1 al n. 9 per l'importo complessivo di €. 4.604.834,55;
- con determinazione dirigenziale n° 175 del 31.12.2004 dell'U.O. Appalti - contratti, esecutiva ai sensi di legge si approvava il verbale di asta pubblica e si aggiudicavano in via definitiva i lavori di che trattasi all'A.T.I. Alò Pasquale + De Luca Francesco + IN.CA.TEL. srl da Monopoli, con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori offerti con offerta prezzi A1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SOMMANO B) somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 2.785.123,69 €. 119.459,85 €. 2.904.583,54
--	---

B1) Incentivo B2) Coordinamento per la sicurezza B3) Collaudo tecnico amministrativo B4) IVA e CNPAA su B2+B3 B5) IVA 10% sui lavori B6) Per pubblicità appalto B7) Per Imprevisti B8) Frazionamenti B9) 2% ai sensi della L. 717/49	€. 80.958,40 €. 25.000,00 €. 15.000,00 €. 8.960,00 €. 290.458,35 €. 20.000,00 €. 66.948,04 €. 30.000,00 €. 58.091,67
SOMMANO	€. 595.416,46
	€. 3.500.000,00

in data 21.02.2005 fu stipulato contratto di appalto n. 7334 di Rep. registrato in Bari al n° 968 Atti Pubblici il 09.03.2005;

Con delibera di G.C. n. 281 del 26.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, si approvava la perizia suppletiva e di variante dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria nei Comparti PEEP dal n. 1 al n. 9 con il seguente quadro economico:

A) Importo lavori offerti A1) Lavori in economia A2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SOMMANO B) somme a disposizione dell'Amm.ne	€. 3.055.144,66 €. 14.855,16 €. 130.000,18 €. 3.200.000,00
B1) Incentivo B2) Coordinamento per la sicurezza B3) Collaudo tecnico amministrativo B4) IVA e CNPAA su B2+B3 B5) IVA 10% sui lavori B6) Per pubblicità appalto B7) Per Imprevisti e arrotondamenti B8) Frazionamenti/dirett. op.	€. 80.958,40 €. 25.000,00 €. 15.000,00 €. 8.960,00 €. 320.000,00 €. 20.000,00 €. 81,60 €. 30.000,00

in data 21.03.2005 furono consegnati parzialmente i lavori ed ebbero inizio in pari data;

visto l'art. 59 del capitolato speciale di appalto da cui risultano pagamenti in acconto ogni €. 350.000,00 - al netto delle ritenute modificate con delibera di Giunta n° 210 del 24.09.2007 in €. 200.000,00 - al netto delle ritenute;

visto il verbale di sospensione dei lavori sottoscritto in data 23.04.2009 giusto atto di indirizzo della Giunta Comunale n° 64 del 30.03.2009;

in data 02.11.2009 i lavori vennero ripresi;

in data 20.11.2009 i lavori furono nuovamente sospesi;

con determinazione dirigenziale n. 353 del 19.07.05 approvava il 1° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 380.943,09 oltre IVA e liquidava il 1° Certificato di pagamento ammontante ad €. 391.000,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 12.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 39.100,00;

con determinazione dirigenziale n. 572 del 25.11.2005 approvava il 2° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 960.151,82 oltre €. 40.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e liquidava il 2° Certificato di pagamento ammontante ad €. 604.300 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 40.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 60.430,00;

con determinazione dirigenziale n. 188 del 30.03.2006 approvava il 3° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 1.377.660,83 oltre €. 60.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e liquidava il 3° Certificato di pagamento ammontante ad €. 435.000,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 60.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 43.500,00;

con determinazione dirigenziale n. 170 del 18.06.2007 approvava il 4° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 1.954.562,67 oltre €. 80.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e liquidava il 4° Certificato di pagamento ammontante ad €. 594.000,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 80.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 59.400,00;

con determinazione dirigenziale n. 312 del 12.11.2007 approvava il 5° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 2.206.010,71 oltre €. 86.500,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e liquidava il 5° Certificato di pagamento ammontante ad €. 256.700,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 86.500,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 25.670,00;

con determinazione dirigenziale n. 163 del 22.07.2008 approvava il 6° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 2.451.319,74 oltre €. 105.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e liquidava il 6° Certificato di pagamento ammontante ad €. 262.600,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 105.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 26.260,00;

con determinazione dirigenziale n. 290 del 02.12.2008 approvava il 7° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 2.717.484,43 oltre €. 118.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e liquidava il 7° Certificato di pagamento ammontante ad €.

€. 500.000,00
 €. 3.700.000,00

SOMMANO

In uno

- 275.900,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza pari ad €. 118.000,00 oltre IVA al 10% pari ad €. 27.590,00;
- con determinazione dirigenziale n. 125 del 16.06.2009 approvava l'8° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 2.784.906,20 oltre €. 119.459,85 per oneri per la sicurezza, oltre IVA e liquidava l'8° Certificato di pagamento ammontante ad €. 70.500,00 al netto delle ritenute, oltre IVA al 10% pari ad €. 7.050,00, oltre ad €. 16.340,68 IVA inclusa per n° 2 liste in economia per un importo complessivo pari ad €. 93.890,68 IVA inclusa;
- visto il 9° stato di avanzamento lavori compilato in data 15.12.2009 dal Direttore dei Lavori ing. Enzo Balducci da cui risulta che la ditta appaltatrice ATI Alò Pasquale s.r.l. da Monopoli a tutto il 15.12.2009 ha eseguito opere ammontanti a €. 2.876.766,87 più €. 125.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA;
- visto il 9° certificato di pagamento redatto in data 15.12.2009 dal Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo, da cui si evince che la nona rata di acconto da corrispondere alla impresa A.T.I. Alò Pasquale s.r.l. ammonta a €. 106.590,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza;
- ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;
- visto il D. L. vo n. 163/06;
- visto il Capitolato Speciale d'Appalto;
- visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti;
- visto il D.L. vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;


DETERMINA

- 1) Approvare, come approva, il 9° stato di avanzamento dei lavori in oggetto, quale risulta dagli atti contabili, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Enzo Balducci nell'importo complessivo di €. 2.876.766,87 - oltre I.V.A. al 10% e acconto su oneri della sicurezza;
- 2) Approvare il 9° certificato di pagamento, compilato dal Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo ammontante a €. 96.900,00- al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 10% pari a €. 9.690,00-;
- 3) Disporre la liquidazione all'impresa A.T.I. Alò Pasquale s.r.l. della somma complessiva di €. 106.590,00 I.V.A. compresa.
- 4) Dare atto che la spesa è prevista e grava al Capitolo 52901 impegno n. 6782/0 del Bilancio 2004 per €. 3.069.985,03 e al Capitolo 52901 impegno n. 201/0 del Bilancio 2005 per €. 430.014,97;
- 5) Trasmettere la presente determinazione all'ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del procedimento ed al Settore LL.PP.;
- 6) Confermare responsabile del procedimento l'arch. Lazzaro Pappagallo.


7) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico e Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4° del T.U.E.F.L. n. 267/2000

8) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.


Il Compilatore della Proposta
Geom. Diego Iessi



Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci



Il Responsabile del Procedimento
Arch. Lazzaro Pappagallo





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


IMPEGNO:	2005 201/0	DATA: 13/01/2005	IMPORTO: 120.645,48
OGGETTO:	AGGIUD. DEFINITIVA A.T.I. + DE LUCA FRANCESCO +IN.CA.TEL DA MONOPOLI PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP 1/9		
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2005 201/14	DATA: 08/01/2010	IMPORTO: 106.590,00
OGGETTO:	IX° SAL DITTA A.T.I. ALO PER REALIZZAZIONI OO.UU. PRIMARIA NEI COMPARTI 1-9/9		
ATTO AMMINISTRATIVO:	FT NR. 1 DEL 07/01/2009		
BENEFICIARIO:	ALO S.R.L. IMPRESA EDILE E STRADALE		

Bilancio	
TITOLO:	2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE:	09 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO:	01 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
INTERVENTO:	01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione	
ANNO:	2005
IMPORTO IMPEGNO:	120.645,48
CAPITOLO:	52901
OGGETTO:	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE ZONE "C" DEL PRG
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	12.376,72
SUBIMPEGNO NR. 201/14:	106.590,00
DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.678,76
PROGETTO:	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
RESP. SPESA:	SETT. URBANISTICA
RESP. SERVIZIO:	SETT. URBANISTICA


Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 13/2009 del settore LPP al sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. ELL.

DATA: 08/01/2010



Il Responsabile del Servizio Finanziario

IL DIRIGENTE
Ing. Enzo Balducci



PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLLETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL 19 GEN. 2010 AL 3 FEB. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

L.,

Per l'esecuzione :