



**CITTA' DI MOLFETTA**  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. G. 72

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

~~XXXXXXXXXX~~ / COPIA

N. 14 del 18 GEN. 2010

**OGGETTO:** Scuola Elementare "Prof. V. Valente" 5° Circolo  
"Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi, igienico sanitarie ed  
abbattimento barriere architettoniche"  
Approvazione 2° ed ultimo SAL e Liste Settimanali  
Liquidazione 2° ed ultimo Certificato di Pagamento e Liste Settimanali.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Del Bilancio di previsione 2009 approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 30.03.2009;

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2009 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, prevenzione incendi, igienico sanitarie ed abbattimento barriere architettoniche" da eseguire presso il plesso Scuola Elementare "Prof. V. Valente" 5° Circolo, per complessivi € 391.000,00 – di cui € 316.899,44 per lavori a base di gara, € 11.091,48 per oneri della sicurezza, oltre IVA e somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti, n. 19 del 03.03.2009 è stata indetta la gara d'appalto e con Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti n. 86 del 24.09.2009, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla A.T.I. "EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani + SAULLE IMPIANTI Srl da Trani", che ha offerto il ribasso del 29,088%;
- con verbale in data 19.10.2009, è avvenuta la consegna dei lavori sotto riserva di Legge;

Tutto ciò premesso,

Visto l'Ordine di Servizio n. 04 del 09.11.2009 con il quale il D.LL. – a disposto lo smantellamento e rifacimento della tubazione gas metano a servizio della casa custode, in quanto durante le operazioni di scavo dell'area esterna prospiciente la Palestra coperta del Plesso scolastico – è emersa la suddetta tubazione realizzata in polietilene non idoneo allo scopo, e per giunta posta a quota – 20 cm. dal piano stradale, e pertanto non a norma;

Visto l'Ordine di Servizio n. 05 del 24.11.2009 con il quale il D.LL. – ha disposto il totale rifacimento della pavimentazione esterna area prospiciente la Palestra coperta del Plesso scolastico, in luogo della mera chiusura tracce degli scavi in sezione ristretta che hanno interessano gran parte della predetta area - originariamente pavimentata in cls degradato e pertanto pericoloso;

Nei predetti ordini di servizio si precisava che le suddette lavorazioni sarebbero state contabilizzate attraverso regolari Liste Settimanali in Economia, di seguito elencate:

- Lista n. 04 dal 23.11 al 01.12.2009 - importo € 10.255,55 oltre IVA al 10%
- Lista n. 05 dal 02.12 al 07.12.2009 - importo € 7.343,52 oltre IVA al 10%
- Lista n. 06 dal 08.12 al 14.12.2009 - importo € 10.737,75 oltre IVA al 10%
- Lista n. 07 dal 15.12 al 21.12.2009 - importo € 12.595,11 oltre IVA al 10%

Vista la determinazione dirigenziale n. 309 del 09.12.2009 di approvazione del 1° SAL e Liste Settimanali, nonché liquidazione del 1° certificato di pagamento e Liste Settimanali a favore dell'A.T.I. "EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani + SAULLE IMPIANTI Srl da Trani", appaltatrice i lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € 160.090,00 IVA 10% inclusa,

Visto il 2° ed ultimo stato di avanzamento compilato in data 30.12.2009 dal D.LL. arch. Orazio Lisena, da cui risulta che le opere eseguite dalla A.T.I. "EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani + SAULLE IMPIANTI Srl da Trani", appaltatrice i lavori di che trattasi, a tutto il 30.12.2009, ammontano a €224.718,33 al netto del ribasso d'asta, oltre l'ammontare degli oneri per la sicurezza pari ad € 11.091,41 non soggetti al ribasso d'asta;

Visto il 2° ed ultimo certificato di pagamento redatto in pari data dal R.U.P. da cui si evince che la rata d'acconto da corrispondere alla A.T.I. "EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani + SAULLE IMPIANTI Srl da Trani" ammonta a € 133.830,00 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10% per € 13.383,00;

Visto il DURC delle ditte di che trattasi;

Ritenuto necessario provvedere alla relativa approvazione delle Liste Settimanali, del 2° ed ultimo S.A.L. e del 2° ed ultimo certificato di pagamento;

Visto il D.P.R. 554/1999 e ss. mm ed ii;

Visto il Testo Unico D. L.vo 267/2000 e ss. mm ed ii;

Visto il D. L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.

Preso atto del parere del Dirigente Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49 1° comma e dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo 267/2000;


Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del citato art. 107 del D.L.vo 267/2000;

#### DETERMINA


per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato, di:

1. Prendere atto delle liste in economia dal n. 04 al n. 07 del mese di novembre e dicembre, meglio dettagliate in narrativa;
2. Approvare il 2° ed ultimo stato di avanzamento compilato in data 30.12.2009 dal D.I.L. arch. Orazio Lisena, da cui risulta che le opere eseguite dalla A.T.I. "EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani + SAULLE IMPIANTI Srl da Trani", appaltatrice i lavori di che trattasi, a tutto il 30.12.2009, ammontano a €224.718,33 al netto del ribasso d'asta, oltre l'ammontare degli oneri per la sicurezza pari ad € 11.091,41 non soggetti al ribasso d'asta;
3. Approvare altresì il 2° ed ultimo certificato di pagamento redatto in pari data dal R.U.P. da cui si evince che la rata d'acconto da corrispondere alla A.T.I. "EDIL.COR. di Cortellino Mario da Trani + SAULLE IMPIANTI Srl da Trani" ammonta a € 133.830,00 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10% per € 13.383,00;
4. Disporre la liquidazione della somma complessiva riveniente da tutti gli atti contabili citati (SAL + Liste Settimanali) pari ad € 192.304,00 (in cifra tonda) [di cui € 147.213,00 relative al 2° ed ultimo SAL ed € 45.091,00 per Liste in Economia], a favore della ditta "EDIL.COR." di Cortellino Mario da Trani (Capogruppo ATI);
5. Impegnare la somma complessiva pari a € 192.304,00 ai seguenti Capitoli PEG:
  - € 123.578,85 al Capitolo PEG n. 51461 "Adeguamento Scuola Valente – Finanziamento Regionale ex L.23/96" del Bilancio 2009 impegno n. 2243/\_\_\_;
  - € 1.418,75 al Capitolo PEG n. 51461 "Adeguamento Scuola Giaquinto – Finanziamento Regionale ex L.23/96" del Bilancio 2009 impegno n. 1335/\_\_\_;
  - € 67.306,40 al Capitolo PEG n. 50317 "Mutuo co-Finanziamento Adeguamento Scuola Valente" del Bilancio 2009 impegno n. 1114/\_\_\_;
6. Confermare responsabile del procedimento l'ing. Enzo Balducci – Dirigente Settore LL.PP.
7. Trasmettere il presente atto ad avvenuta esecutività al:
  - Responsabile del procedimento;
  - Settore LL.PP.
  - Settore Economico e Finanziario;per quanto di loro competenza.
8. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Compilatore Proposta di Determinazione Dirigenziale

  
Arch. Orazio LISENA

Il RUP e Dirigente Settore LL.PP

  
ing. Enzo BALDUCCI

**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2009

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>IMPEGNO:</b>	<b>2008 2243/0</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2008	<b>IMPORTO:</b>	249.038,45
<b>OGGETTO:</b>	ADEGUAMENTO L. 626/94 SCUOLE ELEMENTARE PREFABBRICATA E SCUOLA MEDIA GIAQUINTO)IFINANZIAMENTO EX LEGGE 23			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2008 2243/9</b>	<b>DATA:</b> 12/01/2010	<b>IMPORTO:</b>	123.578,85
<b>OGGETTO:</b>	2° ULTIMO SAL DITTA EDIL.COR LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA ELEMENTARE PREFABBRICATA VALENTE			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	FT NR. 1 DEL 07/01/2009			
<b>BENEFICIARIO:</b>	EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO			

**Bilancio**

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  
**SERVIZIO:** 03 - ISTRUZIONE MEDIA  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

**Piano Esecutivo di Gestione**

<b>ANNO:</b> 2008	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	249.038,45
<b>CAPITOLO:</b> 51461	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	125.459,60
<b>OGGETTO:</b> ADEGUAMENTO L. 626/94 SCUOLE ELEMENTARE PREFABBRICATA E SCUOLA MEDIA GIAQUINTO)IFINANZIAMENTO EX LEGGE 23	<b>SUBIMPEGNO NR. 2243/9:</b>	123.578,85
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	0,00
<b>PROGETTO:</b> REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE		
<b>RESP. SPESA:</b> SETT. LAVORI PUBBLICI		
<b>RESP. SERVIZIO:</b> SETT. LAVORI PUBBLICI		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. \_\_\_\_/200\_ del settore \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 12/01/2010



Il Responsabile del Servizio Finanziario



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2009

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2009 1114/0      **DATA:** 26/05/2009      **IMPORTO:** 136.850,00  
**OGGETTO:** AGGIUD. DITTA FERRULLI SALVATORE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA ELEMENTARE PREFABBRICATA VALENTE

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2009 1114/3      **DATA:** 12/01/2010      **IMPORTO:** 67.306,40  
**OGGETTO:** AGGIUD. DITTA FERRULLI SALVATORE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA ELEMENTARE PREFABBRICATA VALENTE

**ATTO AMMINISTRATIVO:** FT NR. 1 DEL 07/01/2009  
**BENEFICIARIO:** EDILCOR. DI CORTELLINO MARIO

### Bilancio

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  
**SERVIZIO:** 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2009      **IMPORTO IMPEGNO:** 136.850,00  
**CAPITOLO:** 50317      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 69.543,60  
**OGGETTO:** MUTUO CO-FINANZIAMENTO ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA ELEMENTARE V. VALENTE      **SUBIMPEGNO NR. 1114/3:** 67.306,40  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00  
**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 14/2010 del settore UFP ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 12/01/2010



Il Responsabile del Servizio Finanziario

**Comune di Molfetta**

Provincia di Bari

P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2009

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IMPEGNO:** 2008 1335/0      **DATA:** 01/07/2008      **IMPORTO:** 156.046,00  
**OGGETTO:** AGGIUD. DITTA URBANO DA SPINAZZOLA LAVORI ADEGUAMENTO L. 626/94 SCUOLA MEDIA GIAQUINTO

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2008 1335/6      **DATA:** 12/01/2010      **IMPORTO:** 1.418,75  
**OGGETTO:** 2° ULTIMO SAL DITTA EDIL.COR LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA ELEMENTARE PREFABBRICATA VALENTE

**ATTO AMMINISTRATIVO:** FT NR. 1 DEL 07/01/2009  
**BENEFICIARIO:** EDIL.COR. DI CORTELLINO MARIO

**Bilancio**

**TITOLO:** 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE  
**FUNZIONE:** 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA  
**SERVIZIO:** 03 - ISTRUZIONE MEDIA  
**INTERVENTO:** 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI


**Piano Esecutivo di Gestione**

<b>ANNO:</b> 2008	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	156.046,00
<b>CAPITOLO:</b> 51461	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	98.252,76
<b>OGGETTO:</b> ADEGUAMENTO L. 626/94 SCUOLE ELEMENTARE PREFABBRICATA E SCUOLA MEDIA GIAQUINTO) FINANZIAMENTO EX LEGGE 23	<b>SUBIMPEGNO NR. 1335/6:</b>	1.418,75
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	56.374,49

**PROGETTO:** REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE  
**RESP. SPESA:** SETT. LAVORI PUBBLICI  
**RESP. SERVIZIO:** SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 16 / 2010 del settore C.F.P.P. ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U. EE.LL.

DATA: 12/01/2010



Il Responsabile del Servizio Finanziario



IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.  
f.to (Ing. Enzo Balducci)

---

PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal 19 GEN. 2010

al \_\_\_\_\_

**3 FEB. 2010**

R \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to (Dott. Michele Camero)

per l'esecuzione:

Al \_\_\_\_\_