

**Comune di MOLFETTA**  
Provincia di BARI

pag. 4

# LIBRETTO DELLE MISURE


**OGGETTO:** PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI BANCHINA  
SAN DOMENICO  
MOLFETTA

**COMMITTENTE:** SINDACO

**IMPRESA:** ELEDIL SRL da Molfetta

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 2 pagine

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Lazzaro Pappagallo



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 133'385,24 - 100%)							
8 001.001.001 09/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Demolizioni - Rimozione - Disfacimenti (voce pari a euro 32'017,79 - 24,004% dei lavori a corpo)					58,130		
	SOMMANO % aliquota					58,130 (13,954%)		
9 001.001.002 09/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Scavi - Trasporti - Rinterri - Sbadacchiature (voce pari a euro 3'590,73 - 2,692% dei lavori a corpo)					60,160		
	SOMMANO % aliquota					60,160 (1,620%)		
10 001.001.003 09/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri (voce pari a euro 8'385,93 - 6,287% dei lavori a corpo)					96,480		
	SOMMANO % aliquota					96,480 (6,066%)		
11 001.001.004 09/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Vespai - Massetti - Pavimenti - Rivestimenti (voce pari a euro 45'330,97 - 33,985% dei lavori a corpo)					27,090		
	SOMMANO % aliquota					27,090 (9,207%)		
12 001.001.005 09/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Impermeabilizzazioni - Isolanti (voce pari a euro 5'115,32 - 3,835% dei lavori a corpo)					28,200		
	SOMMANO % aliquota					28,200 (1,081%)		
13 001.001.008 09/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Sistemazione aree esterne - Lavori stradali (voce pari a euro 15'016,51 - 11,258% dei lavori a corpo)					54,090		
	SOMMANO % aliquota					54,090 (6,089%)		
14 001.001.009 09/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Opere varie (voce pari a euro 4'615,13 - 3,460% dei lavori a corpo)					86,860		
	SOMMANO % aliquota					86,860 (3,005%)		
15	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Opere in ferro,							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: SINDACO  
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

**ELEDIL S.R.L.**  
Via A. Olivetti, 43  
70056 Molfetta (Ba)  
C.F. - P.IVA 07055930726

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
001.001.006 09/11/2015	ghisa e altri metalli (voce pari a euro 16'773,19 - 12,575% dei lavori a corpo)					100,000		
	SOMMANO % aliquota					100,000 (12,575%)		
16 001.001.007 10/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Opere da verniciatore e tappezziere (voce pari a euro 2'539,65 - 1,904% dei lavori a corpo)					100,010		
	SOMMANO % aliquota					100,010 (1,904%)		
	Molfetta, 16/11/2015  L'Impresario ELEDIL S.p.A. di Molfetta  Il Direttore dei Lavori geom. Damiano Binetti							
								
	A RIPORTARE							

**Comune di MOLFETTA**  
Provincia di BARI

pag. 3

# REGISTRO DI CONTABILITA'

**OGGETTO:** PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI BANCHINA  
SAN DOMENICO  
MOLFETTA

**COMMITTENTE:** SINDACO

**IMPRESA:** ELEDIL SRL da Molfetta

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 2 pagine



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Lazzaro Pappagallo

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						59'355,19	74'643,45
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 133'385,24 - 100%)							
8 001.001.001 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Demolizioni - Rimozioni - Disfacimenti SOMMANO % aliquote	1	5	58,130		32'017,79 (24,004%)	18'611,94 (13,954%)	
9 001.001.002 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Scavi - Trasporti - Rinterri - Sbadacchiature SOMMANO % aliquote	1	5	60,160		3'590,73 (2,692%)	2'160,18 (1,620%)	
10 001.001.003 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Calcestruzzi - Ferro per c.a. - Casseri SOMMANO % aliquote	1	5	96,480		8'385,93 (6,287%)	8'090,75 (6,066%)	
11 001.001.004 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Vespai - Massetti - Pavimenti - Rivestimenti SOMMANO % aliquote	1	5	27,090		45'330,97 (33,985%)	12'280,16 (9,207%)	
12 001.001.005 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Impermeabilizzazioni - Isolanti SOMMANO % aliquote	1	5	28,200		5'115,32 (3,835%)	1'442,52 (1,081%)	
13 001.001.008 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Sistemazione aree esterne - Lavori stradali SOMMANO % aliquote	1	5	54,090		15'016,51 (11,258%)	8'122,43 (6,089%)	
14 001.001.009 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Opere varie SOMMANO % aliquote	1	5	86,860		4'615,13 (3,460%)	4'008,70 (3,005%)	
15 001.001.006 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Opere in ferro, ghisa e altri metalli SOMMANO % aliquote	1	5	100,000		16'773,19 (12,575%)	16'773,19 (12,575%)	
16 001.001.007 16/11/2015	INTERO INTERVENTO - PROGETTO BASE - Opere da verniciatore e tappeziere SOMMANO % aliquote	1	6	100,010		2'539,65 (1,904%)	2'539,90 (1,904%)	
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota						74'029,77 (55,501%)	
	T O T A L E euro						133'384,96	
	Molfetta, 16/11/2015							
	 L'Impresa ELEDIL S.r.L. da Molfetta Il Direttore dei Lavori geom. Damiano Binetti							
	<b>ELEDIL S.R.L.</b> Via A. Olivetti, 43 70056 Molfetta (Ba) C.F. - P.IVA. 07055930726							
	A RIPORTARE						133'384,96	74'643,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		PERCENTUALI		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						133'384,96	74'643,45
	<p>In data 16/10/2015_ e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori geom. Damiano Binetti</p> 							61'900,00
	A RIPORTARE						133'384,96	136'543,45

**Comune di MOLFETTA**  
Provincia di BARI

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 16/11/2015**

**OGGETTO:** PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI BANCHINA  
SAN DOMENICO  
MOLFETTA

**COMMITTENTE:** SINDACO

**IMPRESA:** ELEDIL SRL da Molfetta

Contratto in data 11/06/2015 rep. n. 8142 registrato a BARI in data 11/06/2015 al n.  
15473 di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	142 139.30
Data Consegna:	10/07/2015	Somme a Disposizione:	17 510.70
Data Inizio Lavori:	10/07/2015	Importo per la Sicurezza:	62 751.29
Giorni Utili per Ultimazione:	85	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	02/10/2015	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	27 443.45



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<p>Tipologia Appalto: a Corpo                      Tipologia Offerta: Unico Ribasso                      Importo oneri Sicurezza incluso nei Lavori non soggetti a Ribasso euro 58'919,17</p> <p><b>LAVORI A CORPO euro</b></p> <p style="text-align: right;"><i>aliquota</i></p> <p style="text-align: right;"><b>PER LAVORI A CORPO euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p>			<p>133'384,96 (100,000%)</p> <p>133'384,96</p> <p>133'384,96</p>
	<p>Molfetta, 16/11/2015</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa                      ELEDIL S.r.L. da Molfetta</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori                      geom. Damiano Binetti</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>			
	A RIPORTARE			

# Comune di MOLFETTA

## Provincia di BARI

**OGGETTO:** PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI AREE PEDONALI BANCHINA SAN DOMENICO MOLFETTA

**COMMITTENTE:** SINDACO

**IMPRESA:** ELEDIL SRL da Molfetta

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

### PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 61'900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	01/10/2015	47'200,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		47'200,00
anticipazione		27 443,45

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 11/06/2015 repertorio n. 8142 registrato a BARI in data 11/06/2015 al n. 15473 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	133'384,96
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	133'384,96
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	3'832,00
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	3'832,00
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni 0,5%	666,92
recupero anticipazione del 20% già pagate	27'443,45
Ammontare dei certificati precedenti euro	47'200,00
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	75'310,37
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro</b>	61'900,00
per I.V.A. al 10%	6'190,00
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	68'090,00

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo \_\_\_\_ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 61'900,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro sessantaunomilanovecento/00).

Molfetta, 16/11/2015

#### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Bari n° 18698890

Il Direttore dei Lavori  
geom. Damiano Binetti

