



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Originale

Nr. GENERALE 1411  
SETTORE Settore Lavori Pubblici  
NR. SETTORIALE 360 DEL 02/12/2015

**OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3. - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON SVINCOLO POLIZZA IMPRESA: MASELLIS S.U.R.L. - IMPORTO . 238.941,23 I.V.A. AL 22% INCLUSA**

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3. -**

**APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON SVINCOLO POLIZZA**

**IMPRESA: MASELLIS S.U.R.L. - IMPORTO Euro. 238.941,23 I.V.A. AL 22% INCLUSA**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

**VISTA** la proposta di determinazione 1853 del 02/12/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

### **A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

### **IL DIRIGENTE**

**Arch. Lazzaro Pappagallo**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1853 del 02/12/2015 al Dirigente del Settore competente.

### ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Arch. Lazzaro Pappagallo

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 28/08/2014, fu approvato il progetto esecutivo denominato "Porti e luoghi di sbarco e ripari di pesca", per un importo complessivo di €. 1.204.911,40 e con il medesimo provvedimento si dava atto che l'importo relativo all'IVA, pari ad €. 217.279,11, previsto nel quadro economico di progetto, non essendo ammissibile a finanziamento regionale, era a carico del bilancio comunale e che pertanto la spesa complessiva di €.1.204.911,40 era finanziata per €. 987.632,36 mediante fondi FEP, e per €. 217.279,11 a valere come cofinanziamento comunale;
- Con determinazione dirigenziale n. 1031 generale (numero settoriale 245 del 17.10.2014) settore LL.PP. fu indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06 da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma Empulia, soggetto aggregatore Regionale, e si approvava contestualmente il bando di gara, con relativa modulistica;
- Con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 42 generale n.202 del 05.03.2015 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori di che trattasi alla ditta MASELLIS S.u.r.l. da Sannicandro da Bari, offerente il prezzo complessivo ed incondizionato di €. 381.293,03 corrispondente ad un ribasso del 31,887% sull'importo a base d'asta, oltre €. 70.995,86 per oneri della sicurezza ed €. 251.203,04 per oneri della manodopera non soggetta a ribasso, oltre iva come per legge per cui il quadro economico venne così riformulato:

Num.	Descrizione	Importo progetto	Importo dopo gara - 31,887%
<b>A</b>	<b>IMPORTO DELLE OPERE</b>		
a1)	Importo lavori (a misura, a corpo) soggetto a ribasso	559 794,79	381 293,03
	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	70 995,86	70 995,86
a2)	Importo mano d'opera non soggetto a ribasso	251 203,04	251 203,04
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>881 993,69</b>	703 491,93
B)	<b>somme a disposizione dell' amministrazione per :</b>		
B1)	allacciamenti ai pubblici servizi		1 500,00
B2)	impreviti	43 238,67	43 238,67
B3)	incentivi art. 92 d.lgs. 163/2006		7 000,00
B4)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., collaudi		40 000,00
B5)	spese coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	62 400,00	6 000,00
B6)	attività preliminari		2 500,00
B7)	spese per pubblicità AVCP		4 000,00
B8)	IVA 22% sui lavori	203 551,04	154 768,22
B9)	iva su oneri tecnici	13 728,00	11 420,20
B19)	c.n.p.a.i.a. (4%) + IRAP		5 910,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	<b>322 917,71</b>	<b>276 337,09</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>1 204 911,40</b>	<b>979 829,02</b>
	<b>ECONOMIA DA DESTINARE</b>		<b>225 082,38</b>

in data 09.04.2015 fu sottoscritto sotto riserva di legge il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza;

in data 23.04.2015 fu stipulato Contratto d'Appalto con repertorio n.8130 registrato in Bari in data 07.05.2015 al n. 1/774 Atti Pubblici;

con Determinazione dirigenziale settore LL.PP. n° 240 generale n. 989 del 03.09.2015 si approvava il primo SAL dei Lavori e contestualmente si liquidava la prima rata di acconto alla ditta MASELLIS surl, dell'importo di €. 401.230,24 iva compresa;

con Determinazione dirigenziale settore LL.PP. n° 328 generale n. 1314 del 16.11.2015 si approvava il secondo ed ultimo SAL dei Lavori e contestualmente si liquidava la seconda ed ultima rata di acconto alla ditta MASELLIS surl dell'importo di €. 218.088,66 iva compresa;

con Determinazione dirigenziale settore LL.PP. n° 348 generale n. 1365 del 25.11.2015 si concedeva una proroga per l'ultimazione dei lavori a seguito di richiesta avanzata dalla ditta Masellis con nota pec. n. 66853 del 02.11.2015 autorizzata dal responsabile di misura della Regione Puglia;

considerato che:

- in data 27.11.2015 è stato sottoscritto il verbale di fine lavori firmato senza riserve da parte della ditta Masellis surl;
- i direttori dei lavori ing. Cosimo Altomare e ing. Caldarola Francesca, hanno predisposto il conto finale dei lavori in data 02.12.2014 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo stato finale
<b>A</b>	<b>IMPORTO DELLE OPERE</b>	
a1)	Importo lavori (a misura, a corpo) soggetto a ribasso	381 293,03
	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	70 995,86
a2)	Importo mano d'opera non soggetto a ribasso	<u>251 203,04</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	703 491,93
<b>B)</b>	<b>somme a disposizione dell' amministrazione per :</b>	
B1)	allacciamenti ai pubblici servizi	1 500,00
B2)	impreviti	43 238,67
B3)	incentivi art. 92 d.lgs. 163/2006	7 000,00
B4)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., collaudi	40 000,00
B5)	spese coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	6 000,00
B6)	attività preliminari	2 500,00
B7)	spese per pubblicità AVCP	4 000,00
B8)	IVA 22% sui lavori	154 768,22
B9)	iva su oneri tecnici	11 420,20
B19)	c.n.p.a.i.a. (4%) + IRAP	5 910,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	<b>276 337,09</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>979 829,02</b>
	<b>ECONOMIA DA DESTINARE</b>	<b>225 082,38</b>

Considerato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente.

nella lavorazione esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 02.12.2015 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori soggetti a ribasso	€.	559.794,79
- A dedurre il ribasso d'asta del 31,887% su € 559.794,79	- €.	178.501,76
Restano nette	€	<b>381.293,03</b>
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	70.995,89
oneri della manodopera non soggetti a ribasso	€.	251.203,00
totale lavorazioni nette	€	<b>703.491,92</b>
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa		
1° SAL	€.	328.877,25
2° SAL	€.	178.761,20
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€</b>	<b>195.853,47</b>

- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, ing. Cosimo Altomare e ing. Caldarola Francesca in data 02.12.2015, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta MASELLIS S.u.r.l. da Sannicandro da Bari, € 195.853,47 oltre IVA al 22% pari a € 43.087,78 per un totale di € 238.941,23

- Visto che lo stato finale redatto dalla D.L. in data 02.12.2015 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;

- Visto l'art. 235 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"

- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."

- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di € 238.941,23= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;

- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa MASELLIS S.u.r.l. da Sannicandro da Bari, con polizza fidejussoria assicurativa n.709101 emessa in data 01.04.2015, rilasciata dalla compagnia di assicurazione " ELBA ASSICURAZIONE S.p.A." – Agenzia APT ITALIA di Trepuzzi;
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
- C.P.U.: C58D14000010009. – CIG 5964292176
- Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

#### DETERMINA

la narrativa e parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 02.12.2015 con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo stato finale
<b>A</b>	<b>IMPORTO DELLE OPERE</b>	
a1)	Importo lavori (a misura, a corpo) soggetto a ribasso	381 293,03
	Oneri della sicurezza non sogetto a ribasso	70 995,86
a2)	Importo mano d'opera non sogetto a ribasso	<u>251 203,04</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	703 491,93
<b>B)</b>	<b>somme a disposizione dell' amministrazione per :</b>	
B1)	allacciamenti ai pubblici servizi	1 500,00
B2)	impreviti	43 238,67
B3)	incentivi art. 92 d.lgs. 163/2006	7 000,00
B4)	spese tecniche per progettazione, DD.LL., collaudi	40 000,00
B5)	spese coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	6 000,00
B6)	attività preliminari	2 500,00
B7)	spese per pubblicità AVCP	4 000,00
B8)	IVA 22% sui lavori	154 768,22
B9)	iva su oneri tecnici	11 420,20
B19)	c.n.p.a.i.a. (4%) + IRAP	5 910,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	<b>276 337,09</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>979 829,02</b>
	<b>ECONOMIA DA DESTINARE</b>	<b>225 082,38</b>

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di ammodernamento banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico, realizzazione di impianti per la fornitura di acqua; realizzazione di abbattitore di temperatura ecc. - FEP 2006-2013 Asse III Misura 3.3.
3. dare atto che risulta un credito in favore dell'impresa MASELLIS S.u.r.l. da Sannicandro da Bari di € 238.941,23 IVA al 22% inclusa.
4. Disporre la liquidazione all'impresa MASELLIS S.u.r.l. da Sannicandro da Bari, della somma complessiva di €. 238.941,23 - I.V.A. compresa al 22 % - ad intervenuta acquisizione della fattura di pari importo, anticipando la spesa da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 7 "Modalità di erogazione dei contributi" del Bando FEP 2006-2013 Asse III Misura 3.3.
5. Disporre lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa MASELLIS S.u.r.l. da Sannicandro da Bari, con polizza fidejussoria assicurativa n.709101 emessa in data 01.04.2015, rilasciata dalla compagnia di assicurazione " ELBA

ASSICURAZIONE S.p.A.” – Agenzia APT ITALIA di Trepuzzi”, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell’art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile secondo cui: “...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ...”

6. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Lazzaro Pappagallo, giusta delibera di G.C. n. 197 del 13.08.2014.
7. Dare atto che la spesa complessiva di Euro 788.604,60 è impegnata al capitolo n. 50216 bilancio 2014/2016 impegno contabile 702/1 epigrafato “ Fondi FEP”, giusta determinazione n. 245 del 17.10.2014 n. gen. 1031 e per €. 166.188,42 al cap. 52900 “oneri di urbanizzazione bilancio 2014 impegno giuridico 2716/0 reimputato all’esercizio 2015 con impegno contabile n. 980/0 giusta determinazione n. 245 del 17.10.2014 n. gen. 1031.
8. Ridurre di €. 195.853,47 l’impegno contabile n. 702/1 cap. 50216 bilancio 2015.
9. Ridurre di €. 43.087,76 l’impegno giuridico n. 2716/00 cap. 52900 bilancio 2014 reimputato al bilancio 2015 con impegno contabile n. 980/1 esigibilità 2015.
10. impegnare di €. 195.853,47 al cap. 50216 impegno contabile n. 702/\_\_\_ bilancio 2015 con esigibilità 2015
11. impegnare la spesa di €. 43.087,76 al cap. 52900 Impegno giuridico 2716/0 reimputato al bilancio 2015 con impegno contabile n. 980/\_\_\_con esigibilità 2015.
12. Trasmettere la presente determinazione all’ufficio Settore Economico-Finanziario autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, al Responsabile del Procedimento e al Settore LL.PP.
13. La presente determinazione comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4° del T.U.EE.LL. n.267/2000.
14. dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate
15. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l’inizio della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
16. - che il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, in quanto
17. La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 “Codice in materia di protezione dati personali”

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:  
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.360 del 02/12/2015

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno:</b>	2015 702/0	<b>Data:</b> 31/12/2014	<b>Importo:</b>	788.604,60
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2015 702/6	<b>Data:</b> 15/12/2015	<b>Importo:</b>	195.853,47
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3. -				
<b>SIOPE:</b>	2107 - Altre infrastrutture				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2015				
<b>Missione:</b>	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
<b>Programma:</b>	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale				
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2015		<b>Importo impegno:</b>		788.604,60
<b>Capitolo:</b>	50216		<b>Subimpegni già assunti:</b>		592.751,13
<b>Oggetto:</b>	AMMODERNAMENTO DELLE BANCHINE		<b>Subimpegno nr. 702/6:</b>		195.853,47
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	LAVORI PUBBLICI				
<b>Resp. servizio:</b>	LAVORI PUBBLICI				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 15/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario





# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.360 del 02/12/2015

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno:</b>	2015 980/0	<b>Data:</b> 06/03/2015	<b>Importo:</b>	166.188,42
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2015 980/6	<b>Data:</b> 15/12/2015	<b>Importo:</b>	43.087,76
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3. -				
<b>SIOPE:</b>	2107 - Altre infrastrutture				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.011 Infrastrutture portuali e aeroportuali				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2015				
<b>Missione:</b>	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
<b>Programma:</b>	1 - Urbanistica e assetto del territorio				
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale				
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2015		<b>Importo impegno:</b>	166.188,42	
<b>Capitolo:</b>	52900		<b>Subimpegni già assunti:</b>	123.100,66	
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE		<b>Subimpegno nr. 980/6:</b>	43.087,76	
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE				
<b>Resp. spesa:</b>	TERRITORIO				
<b>Resp. servizio:</b>	TERRITORIO				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 15/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:  
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 1853**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Acquisti e Appalti**

Oggetto: **LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3. -**

Nr. adozione settore: **360** Nr. adozione generale: **1411**

Data adozione: **02/12/2015**

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 15/12/2015

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Lopopolo