



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 1542
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 395 DEL 21/12/2015

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC 'TERRE DI MARE'. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. - IMPRESA: ELEDIL SRL DA MOLFETTA

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC 'TERRE DI MARE'. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. - IMPRESA: ELEDIL SRL DA MOLFETTA. Importo complessivo: €. 5.284,81 IVA al 10% inclusa

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 2014 del 21/12/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 2014 del 21/12/2015 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'area pedonale Banchina S. Domenico, finanziato dal PEP 2007-2013 asse IV, misura 6, azione 6.1° del GAC "Terre di Mare" per €. 159.650,00 e per €. 18.350,00 a carico del bilancio comunale per l'importo complessivo di progetto pari ad €. 178.000,00;
- Con d.d. n. gen.1396 , numero settoriale 365 del 22.12.2014, del settore LL.PP. fu indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06 da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma Empulia, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di aree pedonali della banchina S. Domenico;
- A seguito di gara esperita, con determinazione dirigenziale del settore LL.PP. n. 87 del 10.04.2015 i lavori di che trattasi venivano aggiudicati in via definitiva in favore della ditta "ELEDIL SRL" da Molfetta, a fronte di un ribasso offerto pari al 6,20% da cui scaturiva il seguente quadro economico:

Num	Descrizione	Importo Progetto	Importo dopo gara	
A	IMPORTO DELLE OPERE			
a1)	Importo lavori soggetto a ribasso	79.388,01		
	Importo lavori al netto del ribasso del 6.20%		74.465,96	
a2)	Importo mono d'opera non soggetto a ribasso	58.919,29	58.919,29	
	TOTALE LAVORI	138.307,30	133.385,25	
a3)	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	3,832:00	3.832;00	
	Importo totale lavori e oneri della sicurezza	142.139,30	137.217,25	137.217,25
B	somme a disposizione dell'amministrazione per :			
B1	spese Tecniche generali: incentivo pubblicità	2.139,84	2.139,84	
B2)	accantonamenti per imprevisti e lavori in economia	4.170,86	4.170,86	
B3)	spese tecniche per progettazione DD.LL. coordinatore sicurezza	10.200:00	10.2200,00	
B4)	Collaudi	1.000;00	1.000.00	
	totale somme a disposizione dell'Amministrazione	17.510,0	17.510,70	17.510,70
	TOTALE			1154.727,95
	ECONOMIE DA DESTINARE		4.922,05	
	l'importo dell'IVA complessiva è a carico dell'Amministrazione Comunale			

- I lavori furono consegnati, il giorno 10.07.2015, come da verbale di consegna in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;
 - in data 11.06.2015 fu stipulato Contratto d'Appalto con repertorio n. 8141, registrato in Bari in data 11.06.2015, serie 1T n. 15473 de 11.06.2015;
 - in data 21.07.2015, prot. n. 45083 la ditta ELEDIL srl faceva richiesta dell'anticipazione del 20% come per legge;
 - con Determinazione Dirigenziale settore LL.PP. n° 218 gen. 910 del 04.08.2015 veniva liquidata la predetta anticipazione richiesta dalla ditta dell'importo di €. 27.443,45 oltre iva al 10%;
 - A norma del capitolato speciale di appalto il termine per dare compiuti tutti i lavori erano stabiliti in giorni 85 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di inizio dei lavori;
 - con verbale del 07.08.2015 i lavori vennero sospesi per il manifestarsi dell'alto livello di umidità e temperatura estiva, superiore ai 36°C, che impedivano la regolare esecuzione di lavori a cielo aperto in assenza di zone d'ombra;
 - con verbale del 14.09.2015 i lavori vennero ripresi per darli finiti entro il giorno 08.11.2015,
 - con determinazione dirigenziale settore LL.PP. n. 347 e gen. 1364 del 25.11.2015, su richiesta dell'impresa, si concedeva la proroga per l'ultimazione lavori da effettuarsi entro la data del 30.11.2015;
 - con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 292, generale n. 1141, del 14.10.2015, si approvava il 1° stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 1^ rata di acconto dell'importo complessivo di €. 52.920,00 IVA compresa al 10%;
 - con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 333, generale n. 1321, del 17.11.2015, veniva approvato il 2° ed ultimo stato di avanzamento lavori e contestualmente si liquidava la 2^ ed ultima rata di acconto dell'importo complessivo di €. 68.090,00 IVA compresa al 10%;
 - La Direzione dei lavori, con certificato in data 30.11.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi;
- considerato che:
- il direttore dei lavori geom. Damiano Binetti, ha predisposto il conto finale dei lavori in data 09.12.2015 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	importo progetto	importo dopo gara	conto finale
A IMPORTO DELLE OPERE				
a1)	Importo lavori soggetti a ribasso d' asta	79 388,01		79 387,72
	importo lavori al netto del ribassi del 6,20%		74 465,96	74 465,69
a2)	importo manodoperanon sogetta aribasso	58 919,29	58 919,29	58 919,29
	lista in economia n° 1			4 130,85
	TOTALE LAVORI	138 307,30	133 385,25	137 515,83
a2)	Oneri della sicurezza non sogetta a ribasso	3 832,00	3 832,00	3 832,00
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	142 139,30	137 217,25	141 347,83
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :			
B1)	spese tecniche generali: incentivo - pubblicità	2 139,84	2 139,84	2 139,84
B2)	accantonamenti per imprevisti e lavori in economia	4 170,86	4 170,86	40,01
B3)	spese tecniche per progettazion DD.LL. coordinamento sicurezza	10 200,00	10 200,00	10 200,00
B4)	collaudi	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	17 510,70	17 510,70	13 379,85
	Totale lavori	159 650,00	154 727,95	154 727,68
	economie da destinare		4 922,05	4 922,05

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente;
 - la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale;
 - lo stato finale redatto dal Direttore dei lavori in data 09.12.2015 riporta le seguenti annotazioni:
- | | |
|--|---------------------|
| - Importo lordo dei lavori soggetti a ribasso | € . 79.387,72 |
| - A dedurre il ribasso d'asta del 6,20% su € 79.387,72 | - € 74.465,69 |
| Importo manodopera non soggetta ribasso | € 58.919,29 + |
| Lista in economia n° 1 | € 4.130,85 |
| Restano nette | € 137.515,83 |
| oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.832,00 |
| totale lavorazioni nette | € 141.347,83 |
| - A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa | |
| Anticipazione | € 27.443,45 |
| 1° e 2° SAL | € 109.100,00 |
| Resta il credito netto dell'Impresa in | € 4.804,38 |
- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, geom. Damiano Binetti in data 18.12.2015, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta ELEDIL srl da Molfetta (BA), €.

- 4.804,38 oltre IVA al 10% pari a € 480,34 per un totale di € 5.284,81;
- Visto che lo stato finale redatto dalla D.L. in data 09.12.2015 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
 - Visto l'art. 235 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
 - Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
 - Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di € 5.284,81= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
 - Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa ELEDIL srl da Molfetta (BA), con polizza fidejussoria assicurativa n.00039391001830, emessa dalla Compagnia Cattolica Assicurazione in data 26.05.2015 e polizza fideiussoria integrativa assicurativa n° 1/0003939001869 del 17.09.2015, rilasciate dalla compagnia di assicurazione "Compagnia Cattolica Assicurazione – Agenzia di Molfetta";
 - Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
 - Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
 - Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
 - Visto lo Statuto Comunale;
 - Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
 - Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
 - Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 09.12.2015 con le seguenti risultanze:

Num	Descrizione	importo progetto	importo dopo gara	conto finale
A IMPORTO DELLE OPERE				
a1)	Importo lavori sogetti a ribasso d' asta	79.388,01		79.387,72
	importo lavori al netto del ribassi del 6,20%		74.465,96	74.465,69
a2)	importo manodoperanon sogetta aribasso	58.919,29	58.919,29	58.919,29
	lista in economia n° 1			4.130,85
	TOTALE LAVORI	138.307,30	133.385,25	137.515,83
a3)	Oneri della sicurezza non sogetta a ribasso	3.832,00	3.832,00	3.832,00
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	142.139,30	137.217,25	141.347,83
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :			
B1)	spese tecniche generali: incentivo - pubblicità	2.139,84	2.139,84	2.139,84
B2)	accantonamenti per imprevisti e lavori in economia	4.170,86	4.170,86	40,01
B3)	spese tecniche per progettazion DD.LL. coordinamento sicurezza	10.200,00	10.200,00	10.200,00
B4)	collaudi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	17.510,70	17.510,70	13.379,85
	Totale lavori	159.650,00	154.727,95	154.727,68
	economie da destinare		4.922,05	4.922,05

- Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'area pedonale Banchina S. Domenico, finanziato dal PEP 2007-2013 asse IV, misura 6, azione 6.1° del GAC "Terre di Mare"
- dare atto che risulta un credito in favore dell'impresa ELEDIL srl da Molfetta (BA) di € 5.284,81 IVA al 10% inclusa.
- Disporre la liquidazione all'impresa ditta ELEDIL srl da Molfetta (BA), della somma complessiva di € 5.284,81 I.V.A. compresa al 10 %.
- Disporre lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa ELEDIL srl da Molfetta, con polizza fidejussoria n.00039391001830, emessa dalla Compagnia Cattolica Assicurazione in data 26.05.2015 e polizza fideiussoria integrativa assicurativa n° 1/0003939001869 del 17.09.2015, rilasciate dalla compagnia di assicurazione "Compagnia Cattolica Assicurazione – Agenzia di Molfetta", a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Disporre la liquidazione alla ditta ELEDIL SRL da Molfetta, della somma complessiva di € 5.284,81= I.V.A. compresa. al 10%, con anticipazione della spesa da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 18 del bando Pubblico di cui alla misura 6, azione 6.1.a Regolamento (CE) n. 1198/2006 da coprire con relativa somma da erogarsi da parte della Regione Puglia.
- Ridurre di € 4.804,38 l'impegno contabile n. 1401 cap. 50204 bilancio 2015;
- Ridurre di € 480,43 l'impegno giuridico n. 2619/0 cap. 52901 bilancio 2014 reimputato al bilancio 2015 con impegno contabile n. 970/1 esigibilità 2015.
- impegnare la somma di € 4.804,38 al cap. 50204 bilancio 2015 impegno contabile n. 140;
- impegnare la spesa di € 480,43 al cap. 52901 Impegno giuridico 2619/0 reimputato al bilancio 2015

con impegno contabile n. 970.

11.Confermare responsabile del procedimento l'arch. Lazzaro Pappagallo dirigente del Settore LL.PP.

- pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personal".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.395 del 21/12/2015

ESERCIZIO: 2015	Impegno:	2015 140/0	Data: 12/01/2015	Importo:	81.650,00
	Subimpegno di spesa:	2015 140/3	Data: 23/12/2015	Importo:	4.804,38
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC "TERRE DI MARE". APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. - IMPRESA: ELEDIL SRL DA MOLFETTA				
SIOPE:	2107 - Altre infrastrutture				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Bilancio					
Anno:	2015				
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma:	6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2015		Importo impegno:	81.650,00	
Capitolo:	50204		Subimpegni già assunti:	76.845,62	
Oggetto:	GAC - RIVITALIZZAZIONE ZONE COSTIERE		Subimpegno nr. 140/3:	4.804,38	
			Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE				
Resp. spesa:	TERRITORIO				
Resp. servizio:	TERRITORIO				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 23/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.395 del 21/12/2015

ESERCIZIO: 2015	Impegno:	2015 970/0	Data: 06/03/2015	Importo:	18.350,00
	Subimpegno di spesa:	2015 970/5	Data: 23/12/2015	Importo:	480,43
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC "TERRE DI MARE". APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. - IMPRESA: ELEDIL SRL DA MOLFETTA				
SIOPE:	2107 - Altre infrastrutture				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Bilancio					
Anno:	2015				
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2015		Importo impegno:		18.350,00
Capitolo:	52901		Subimpegni già assunti:		17.869,57
Oggetto:	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE ZONE "C" DEL PRG		Subimpegno nr. 970/5:		480,43
			Disponibilità residua:		0,00
Progetto:	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE				
Resp. spesa:	TERRITORIO				
Resp. servizio:	TERRITORIO				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 23/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 2014**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Progettazione e Direzione Lavori**

Oggetto: **RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC "TERRE DI MARE". APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. - IMPRESA: ELEDIL SRL DA MOLFETTA**

Nr. adozione settore: **395** Nr. adozione generale: **1542**

Data adozione: **21/12/2015**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 23/12/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo