



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 188
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 38 DEL 01/03/2016

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI PRESO LA BANCHINA SAN DOMENICO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA, LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DI . 41.868,41 IVA COMPRESA - IMPRESA: SUB TECHNICAL EDIL SERVICE SRL

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI PRESO LA BANCHINA SAN DOMENICO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA, LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DI Euro 41.868,41 IVA COMPRESA -
IMPRESA: SUB TECHNICAL EDIL SERVICE SRL**

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs.n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 221 del 29/02/2016, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 221 del 29/02/2016 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Damiano Binetti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 168 datata 17.07.2015 venne approvato, il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dei pontili galleggianti c/o la banchina San Domenico, redatto dal geom. Damiano Binetti, dell'importo complessivo di €. 49.264,16 secondo il seguente quadro economico:

A) LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) LAVORI soggetti a ribasso			25 440,10
A2) costo della mano d'opera non soggetta a ribasso			10 902,90
A 2) oneri della sicurezza			500,00
TOTALE LAVORI			36 843,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1) lavori in economia			3 000,00
B1) Spese tecniche per progettazione D.LL. coord. In fase di esecuzione -Incentivo 2% (art. 92 D.lvo 163/06)			736,86
B2) - oneri speciali per conferimento a discarica autorizzata delle parti non utilizzabili			5 000,00
B3) - IVA 10% sui lavori (A)			3 684,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			12 421,16
		TOTALE A)+B)	49 264,16

- Con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 221 e generale n. 934 del 13/08/2015, si affidavano ai sensi dell'art. 125 comma 6 e 8 del DPR 163/2006 alla ditta Sub Technical Edil Service srl. da Mola di Bari, con il ribasso del 7% sul costo previsto a base d'asta, secondo il seguente quadro economico:

		importo di progetto	importo di affidamento
A) LAVORI A BASE D'ASTA			
A1) LAVORI soggetti a ribasso		25 440,10	25 440,10
ribasso offerto 7,00%			1 780,81
A LAVORI al netto del 7% soggetti a ribasso			23 659,29
A2) costo della mano d'opera non soggetta a ribasso		10 902,90	10 902,90
A 2) oneri della sicurezza		500,00	500,00
TOTALE LAVORI		36 843,00	35 062,19
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B 1) lavori in economia		3 000,00	4 994,50
B1) Spese tecniche per progettazione D.LL. coord. In fase di esecuzione -Incentivo 2% (art. 92 D.lvo 163/06)		736,86	701,24
B2) - oneri speciali per conferimento a discarica autorizzata delle parti non utilizzabili		5 000,00	5 000,00
B3) - IVA 10% sui lavori (A)		3 684,30	3 506,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		12 421,16	14 201,96
	TOTALE A)+B)	49 264,16	49 264,16

- in data 25.08.2015 fu sottoscritta per accettazione, con valenza contrattuale la determinazione dirigenziale di affidamento lavori e fu registrata all'Agenzia delle Entrate di Bari in data 23.09.2015 al n° 7531 di rep. serie 3 atti pubblici;
- I lavori furono consegnati il giorno 01.09.2015 come da verbale di consegna in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;
- A norma del capitolato speciale di appalto il termine per dare compiuti tutti i lavori erano stabiliti in giorni 30 naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di inizio dei lavori;
- Con Determinazione Dirigenziale Settore LL.PP. n° 284 e gen. 1115 del 07.10.2015 si concedeva una proroga di 15 giorni per l'ultimazione dei lavori
- La Direzione dei lavori, con certificato in data 15.10.2015, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto entro i termini contrattuali.

considerato che:

- il direttore dei lavori geom. Damiano Binetti, ha predisposto il conto finale dei lavori in data 18.11.2015 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo
a)	Importo lavori soggetti a ribasso	25 440,10
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 7%	-1 780,81
	restano	23 659,29
a2)	costo della manodopera non soggetta a ribasso	10 902,90
a3)	Oneri della sicurezza sui lavori	500,00
	oneri conferimento a discaria di material speciali	3 000,00
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	38 062,19
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo [2% su A)]	761,24
2	lavori in economia incluso iva	4 994,50
3	oneri speciali per conferimento a discarica autorizzata delle parti non utilizzabili	2 000,00
4	IVA sui lavori [10% su A)]	3 806,22
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	11 561,96
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	49 624,15

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente.
- la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.
- lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 18.11.2015 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori soggetti a ribasso	€.	25.440,10
- A detrarre il ribasso d'asta del 7	€.	1.780,81
Restano nette	€.	23.659,29
Costo della manodopera non soggetta a ribasso	€.	10.902,90
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	500,00
Oneri di conferimento a discarica materiali speciali	€.	3.000,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€.	38.062,19

- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, geom. Damiano Binetti in data 18.12.2015, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta Sub Technical Edil Service srl da Mola di Bari (BA), di €. 38.062,19 oltre IVA al 10% pari a €. 3.806,22 per un totale di €. 41.868,41;
- Visto che lo stato finale redatto dalla D.L. in data 18.11.2015 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Visto l'art. 235 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di €. 41.868,41= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa Sub Technical Edil Service srl da Mola di Bari (BA), con polizza fidejussoria assicurativa n.50/2356680 del 24.08.2015, emessa dalla Compagnia Assicurazione "REALE MUTUA" – Agenzia di Mola di Bari";

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del

DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;

- Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa:

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 18.11.2015 con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo
a)	Importo lavori soggetti a ribasso	25 440,10
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 7%	-1 780,81
	restano	23 659,29
a2)	costo della manodopera non soggetta a ribasso	10 902,90
a3)	Oneri della sicurezza sui lavori	500,00
	oneri conferimento a discaria di material speciali	3 000,00
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	38 062,19
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo [2% su A)]	761,24
2	lavori in economia incluso iva	4 994,50
3	oneri speciali per conferimento a discarica autorizzata delle parti non utilizzabili	2 000,00
4	IVA sui lavori [10% su A)]	3 806,22
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	11 561,96
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	49 624,15

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei pontili galleggianti presso la Banchina San Domenico";
 3. Disporre lo svincolo della cauzione prestata dall'impresa Sub Technical Edil Service srl, con polizza fidejussoria assicurativa n.50/2356680 del 24.08.2015, emessa dalla Compagnia Assicurazione "REALE MUTUA" – Agenzia di Mola di Bari", a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
 4. Disporre la liquidazione alla ditta Sub Technical Edil Service srl, della somma complessiva di € 41.868,41= I.V.A. compresa. al 10%;
 5. Ridurre di €. 41.868,41 l'impegno n. 1887/1 cap. 13000 bilancio 2015 reimputato al bilancio 2015 con impegno contabile n. 1887/1 esigibilità 2015.
 6. Impegnare €. 41.868,41 al capitolo 13000 impegno contabile 1887/___ esigibilità 2015
 7. Confermare responsabile del procedimento il geom. Damiano Binetti del Settore LL.PP.
- il presente provvedimento va pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.38 del 01/03/2016

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2015 1887/0	Data: 16/07/2015	Importo:	42.787,40
	Subimpegno di spesa:	2015 1887/2	Data: 31/12/2015	Importo:	41.868,41
Oggetto:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI PRESO LA BANCHINA SAN DOMENICO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA, LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DI . 41.868,41 IVA COMPRESA - IMPRESA: SUB TECHNICAL EDIL SERVICE				
SIOPE:	1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				
Bilancio					
Anno:	2015				
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2015		Importo impegno:	42.787,40	
Capitolo:	13000		Subimpegni già assunti:	918,99	
Oggetto:	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE		Subimpegno nr. 1887/2:	41.868,41	
			Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	ATTIVITA' ORDINARIA				
Resp. spesa:	LAVORI PUBBLICI				
Resp. servizio:	LAVORI PUBBLICI				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 30/03/2016

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 221**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Strade e Traffico - Verde**

Oggetto: **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTILI GALLEGGIANTI PRESO LA BANCHINA SAN DOMENICO APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA, LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO DI . 41.868,41 IVA COMPRESA - IMPRESA: SUB TECHNICAL EDIL SERVICE SRL**

Nr. adozione settore: **38** Nr. adozione generale: **188**

Data adozione: **01/03/2016**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 30/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo