



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Originale

Nr. GENERALE 612  
SETTORE Settore Lavori Pubblici  
NR. SETTORIALE 178 DEL 26/07/2016

**OGGETTO: INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI. SCUOLA MEDIA C. GIAQUINTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI. SCUOLA MEDIA C. GIAQUINTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

**VISTA** la proposta di determinazione 771 del 25/07/2016, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

### **A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**

**Arch. Lazzaro Pappagallo**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 771 del 25/07/2016 al Dirigente del Settore competente.

### ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Luca Lucanie**

## IL DIRIGENTE

Premesso che

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24 marzo 2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali relativo alla scuola “C. Giaquinto” – viale Papa Giovanni XXIII – Molfetta” redatto dall'ing. Luca Lucanie e il geom. Damiano Binetti, istruttori tecnici del Settore LL.PP. del Comune di Molfetta, composto di elaborati tecnici economici e grafici, e si approvava il quadro economico di progetto avente importo complessivo di euro 25.390,00.
- Con nota prot. n. 17825 del 30.03.2016 a firma del Dirigente del Settore lavori Pubblici e del R.U.P., il Comune di Molfetta ha trasmesso il Progetto Esecutivo dei lavori di che trattasi approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 24/03/2016, al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Puglia e Basilicata ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 della Convenzione stipulata in data 10 settembre 2013, prot. 144109, regolante i rapporti fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e il Comune di Molfetta;
- Dovendo provvedere a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il 30.04.2016 il provvedimento di aggiudicazione, pena revoca del finanziamento, con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 85 del 15.04.2016, n. gen. 345, è stata affidata l'esecuzione dei lavori di che trattasi alla ditta Edil Sancilio di Francesco e Giacomo Sancilio s.n.c., p.iva n. 06836730728, impresa qualificata iscritta alla piattaforma EmPulia, ai sensi dell'art. 125, comma 8, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Con verbale del 26.05.2016 il Direttore dei lavori, geom. Damiano Binetti, istruttore tecnico del Comune di Molfetta ha proceduto alla consegna dei lavori alla ditta affidataria;
- ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale d'appalto, i lavori dovevano compiersi in 45 giorni naturali e consecutivi (gnc) dalla data dell'ultimo verbale di consegna definitiva e quindi entro il giorno 10 luglio 2016;
- La Direzione dei lavori, con certificato emesso in data 20.06.2016, dichiarava ultimati i lavori in pari data e, pertanto, entro il termine contrattuale.
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 la determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 85 del 15.04.2016, n. gen. 345, di affidamento dei lavori di importo inferiore ai 40.000 euro è stata sottoscritta digitalmente per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa appaltatrice, geom. Francesco Sancilio, in data 22.06.2016 e dal dirigente del Settore LL.PP. del comune di Molfetta, arch. Lazzaro Pappagallo, in data 23.06.2016 e trasmessa in pari data all'Ufficio Contatti per l'opportuna conservazione.

Considerato che

- il Direttore dei lavori geom. Damiano Binetti, ha predisposto il conto finale dei lavori in data 23.06.2016 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

	Descrizione	Importo di Progetto	Conto Finale
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A1)	IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 18.202,81	€ 18.969,26
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.516,73	€ 1.516,73
	<b>Totale A) [A1+A2]</b>	<b>€ 19.719,54</b>	<b>€ 20.485,99</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	IVA su Lavori: 22% di A)	€ 4.338,30	€ 4.506,92
B2)	Fondo Incentivante: Art.92 del D.lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 394,39	€ 394,39
B3)	Imprevisti IVA inclusa	€ 937,77	€ 2,70
	<b>Totale B) [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7]</b>	<b>€ 5.670,46</b>	<b>€ 4.904,01</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 25.390,00</b>	<b>€ 25.390,00</b>

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori durante l'esecuzione, e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato alla tabella precedente, la cui minima differenza tra l'importo di progetto dei lavori e il conto finale (circa il 4 %) è risultato principalmente dai maggiori quantitativi non preventivabili in sede di progetto per il risanamento di calcestruzzo ed intonaco dei pilastri della pensilina dell'ingresso principale dell'istituto scolastico;
- dagli accertamenti fatti e dalle misure rilevate è risultato che i lavori corrispondevano a quelli previsti in progetto, salvo lievi modifiche in termini di quantità comunque sempre concordati già in sede di esecuzione con la Direzione Lavori e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Vista la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, geom. Damiano Binetti in data 28.06.2016, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle direttive impartite dalla D.L. e che risulta un credito in favore della ditta Edil Sancilio di Francesco e Giacomo Sancilio s.n.c. da Molfetta (BA), p.iva n. 06836730728, di € 20.485,99 oltre IVA al 22 % pari a € 4.506,92 per un totale di € 24.992,91;

Visto che lo stato finale redatto dalla D.L. in data 23.06.2016 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;

Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ...";

Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione, provvedendo ad impegnare la somma di € 24.992,91= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;

- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016
- Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.;
- Visto il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010
- visto lo Statuto Comunale;
- visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto, il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.EE.LL. del D.L.vo n. 267/2000;

### DETERMINA

per quanto contenuto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato, di

1. Approvare il conto finale dei lavori predisposto dal direttore dei lavori in data 23.06.2016 con le seguenti risultanza:

	<b>Descrizione</b>	<b>Importo di Progetto</b>	<b>Conto Finale</b>
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>		
A1)	IMPORTO LAVORI A MISURA	€ 18.202,81	€ 18.969,26
A2)	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.516,73	€ 1.516,73
	<b>Totale A) [A1+A2]</b>	<b>€ 19.719,54</b>	<b>€ 20.485,99</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	IVA su Lavori: 22% di A)	€ 4.338,30	€ 4.506,92
B2)	Fondo Incentivante: Art.92 del D.lgs. 163/2006 (2% di A)	€ 394,39	€ 394,39
B3)	Imprevisti IVA inclusa	€ 937,77	€ 2,70
	<b>Totale B) [B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7]</b>	<b>€ 5.670,46</b>	<b>€ 4.904,01</b>
	<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>	<b>€ 25.390,00</b>	<b>€ 25.390,00</b>

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nell'istituto scolastico "C. Giaquinto" in Viale Giovanni XXIII, 6 - Molfetta (BA), Intervento n. 00612PUG029, finanziato con Delibera CIPE n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n. 88, CIG 66741323F5 - C.U.P.: C58G12000270001;
3. Dare atto che risulta un credito in favore dell'impresa Edil Sancilio di Francesco e Giacomo Sancilio s.n.c. da Molfetta (BA), p.iva n. 06836730728, di € 24.992,91 IVA al 22% inclusa;
4. Disporre la liquidazione all'impresa Edil Sancilio di Francesco e Giacomo Sancilio s.n.c. da Molfetta (BA), p.iva n. 06836730728, di € 24.992,91 IVA al 22% inclusa con anticipazione della spesa da parte dell'Amministrazione secondo quanto stabilito dalla Convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente;

5. Impegnare, pertanto, la somma di € 25.390,00 al capitolo 52282 del bilancio 2016/2018 con esigibilità anno 2016;
6. Confermare Responsabile del Procedimento l'ing. Luca Lucanie, istruttore tecnico del Settore LL.PP.;
7. Disporre che alla liquidazione dei lavori si provvederà, nei limiti della somma impegnata, mediante atto di "liquidazione tecnico contabile" da parte del RUP a fronte di regolare fattura elettronica;

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:  
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



# Comune di Molfetta

Provincia di Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.178 del 26/07/2016

<b>ESERCIZIO:</b> 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2016 1440/0	<b>Data:</b> 27/07/2016	<b>Importo:</b>	25.390,00
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI. SCUOLA MEDIA C. GIAQUINTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.				
<b>SIOPE:</b>	2109 - Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2016		<b>Stanziamiento attuale:</b>		4.446.382,02
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni già assunti:</b>		933.752,02
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 1440/0:</b>		25.390,00
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale		<b>Totale impegni:</b>		959.142,02
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		<b>Disponibilità residua:</b>		3.487.240,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2016		<b>Stanziamiento attuale:</b>		25.390,00
<b>Capitolo:</b>	52282		<b>Impegni già assunti:</b>		0,00
<b>Oggetto:</b>	MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO GIAQUINTO		<b>Impegno nr. 1440/0:</b>		25.390,00
			<b>Totale impegni:</b>		25.390,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00
<b>Progetto:</b>					
<b>Resp. spesa:</b>	LAVORI PUBBLICI				
<b>Resp. servizio:</b>	LAVORI PUBBLICI				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 27/07/2016

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:  
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 771**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Manutenzione Impianti - Reti Telefoniche**

Oggetto: **INTERVENTO URGENTE FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA, ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI. SCUOLA MEDIA C. GIAQUINTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.**

Nr. adozione settore: **178** Nr. adozione generale: **612**

Data adozione: **26/07/2016**

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 27/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Lopopolo