



COMUNE DI MOLFETTA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

UFFICIO TECNICO

PIANO STRADE

**Progetto esecutivo manutenzione straordinaria
di strade e marciapiedi della città**

LOTTO n.2 STRADE BITUMATE

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enzo Balducci

i tecnici

Ing. Luca Lucanie

geom. Damiano Binetti

p.i. Giuseppe Sgherza

Assistente al R.U.P.:

geom. Stefano Spaccavento

CRONOPROGRAMMA DI GANT

PSC/A

L'assessore ai LL.PP.

Avv. Mariano Caputo

il Sindaco

Tommaso Minervini

ALLEGATO "A"

Comune di MOLFETTA
Provincia di BA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO MANUNTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI DELLA CITTA' LOTTO N.2 STRADE BITUMATE

COMMITTENTE: COMUNE MOLFETTA.

CANTIERE: STRADE COMUNALI, MOLFETTA (BA)

MOLFETTA, 14/09/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra De Gennaro Michele)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(_____)

Geometra De Gennaro Michele

Via Martiri di Via Fani
Molfetta (BA)
Tel.: 0809956326

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Cantiere stradale						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	7	9	02/05/2019	10/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	2	2	19/08/2019	20/08/2019
	1	E	4	6	19/09/2019	24/09/2019
	1	E	3	3	28/10/2019	30/10/2019
Preparazione delle aree di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Estirpazione delle ceppaie e/o radici	1	E	5	5	06/05/2019	10/05/2019
	1	E	1	1	20/08/2019	20/08/2019
	1	E	3	5	20/09/2019	24/09/2019
	1	E	2	2	29/10/2019	30/10/2019
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	E	5	5	06/05/2019	10/05/2019
	1	E	1	1	20/08/2019	20/08/2019
	1	E	3	5	20/09/2019	24/09/2019
	1	E	2	2	29/10/2019	30/10/2019
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019

Tabella Analitica Gantt

	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	2	02/05/2019	03/05/2019
	1	E	2	2	11/07/2019	12/07/2019
	1	E	1	1	19/08/2019	19/08/2019
	1	E	1	1	19/09/2019	19/09/2019
	1	E	1	1	28/10/2019	28/10/2019
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	09/07/2019	10/07/2019
	1	E	1	1	14/08/2019	14/08/2019
	1	E	1	1	18/09/2019	18/09/2019
	1	E	2	2	24/10/2019	25/10/2019
	1	E	1	1	26/11/2019	26/11/2019
LAVORI STRADALI						
Demolizioni e rimozioni						
Demolizione e/o scarificazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	1	E	5	5	13/05/2019	17/05/2019
	1	E	4	6	12/07/2019	17/07/2019
	1	E	3	3	21/08/2019	23/08/2019
	1	E	3	3	25/09/2019	27/09/2019
	1	E	2	5	31/10/2019	04/11/2019
Rimozione di cordoni stradali	1	E	2	2	20/05/2019	21/05/2019
	1	E	1	1	18/07/2019	18/07/2019
	1	E	1	1	26/08/2019	26/08/2019
	1	E	1	1	30/09/2019	30/09/2019
	1	E	1	1	07/11/2019	07/11/2019
Disfacimento di pavimentazione in marmette di cemento	1	E	2	2	05/11/2019	06/11/2019
Sede stradale						

Tabella Analitica Gantt

Formazione di fondazione stradale	1	E	4	6	22/05/2019	27/05/2019
	1	E	2	2	27/08/2019	28/08/2019
	1	E	2	2	01/10/2019	02/10/2019
	1	E	2	4	08/11/2019	11/11/2019
Bitumatura di ancoraggio	1	E	3	3	05/06/2019	07/06/2019
	1	E	2	2	25/07/2019	26/07/2019
	1	E	2	2	02/09/2019	03/09/2019
	1	E	2	2	08/10/2019	09/10/2019
	1	E	2	2	14/11/2019	15/11/2019
Formazione di massetto	1	E	6	8	28/05/2019	04/06/2019
	1	E	4	6	19/07/2019	24/07/2019
	1	E	2	2	29/08/2019	30/08/2019
	1	E	3	5	03/10/2019	07/10/2019
	1	E	2	2	12/11/2019	13/11/2019
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	7	9	10/06/2019	18/06/2019
	1	E	5	5	29/07/2019	02/08/2019
	1	E	4	6	04/09/2019	09/09/2019
	1	E	3	5	10/10/2019	14/10/2019
	1	E	2	2	18/11/2019	19/11/2019
Posa di pavimentazione in materiale lapideo	1	E	8	10	26/06/2019	05/07/2019
	1	E	3	3	05/08/2019	07/08/2019
Opere d'arte						
Formazione di pavimento in pietrini di cemento per marciapiedi	1	E	2	2	24/06/2019	25/06/2019
	1	E	2	2	11/09/2019	12/09/2019
	1	E	3	3	16/10/2019	18/10/2019
	1	E	1	1	21/11/2019	21/11/2019
Cordoni	1	E	3	3	19/06/2019	21/06/2019
	1	E	2	2	08/08/2019	09/08/2019
	1	E	1	1	10/09/2019	10/09/2019
	1	E	1	1	15/10/2019	15/10/2019
	1	E	1	1	20/11/2019	20/11/2019
Pozzetti di ispezione e chiusini	1	E	1	1	08/07/2019	08/07/2019
	1	E	2	2	12/08/2019	13/08/2019
	1	E	2	4	13/09/2019	16/09/2019
	1	E	3	3	21/10/2019	23/10/2019
	1	E	2	4	22/11/2019	25/11/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	29 Apr 19	06 Mag 19	13 Mag 19	20 Mag 19	27 Mag 19	03 Giu 19	10 Giu 19	17 Giu 19	24 Giu 19	01 Lug 19	08 Lug 19	15 Lug 19						
		30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	147 g	[Barra continua]																	
Cantiere stradale	129 g	[Barra continua]																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	18 g	Z1	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B					
Preparazione delle aree di cantiere	129 g	[Barra continua]																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Realizzazione della viabilità del cantiere	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Estirpazione delle ceppaie e/o radici	11 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	11 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Apprestamenti del cantiere	127 g	[Barra continua]																	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materia	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Impianti di servizio del cantiere	127 g	[Barra continua]																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assi	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						
Smobilizzo del cantiere	99 g	[Barra continua]																	
Smobilizzo del cantiere	7 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
LAVORI STRADALI	139 g	[Barra continua]																	
Demolizioni e rimozioni	127 g	[Barra continua]																	
Demolizione e/o scarificazione di pavimentazione in cor	17 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto B						Sub. Lotto B
Rimozione di cordoni stradali	6 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						Sub. Lotto B
Disfacimento di pavimentazione in marmette di cementi	2 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						Sub. Lotto B
Sede stradale	128 g	[Barra continua]																	
Formazione di fondazione stradale	10 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Bitumatura di ancoraggio	11 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Formazione di massetto	17 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Formazione di manto di usura e collegamento	21 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Posa di pavimentazione in materiale lapideo	11 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Opere d'arte	112 g	[Barra continua]																	
Formazione di pavimento in pietrini di cemento per mar	8 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Cordoni	8 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						
Pozzetti di ispezione e chiusini	10 g	Sub. Lotto A											Sub. Lotto A						

