

Determinazione Dirigenziale – Settore LL.PP. n. 214 del 01.08.2007.

Oggetto : Nuovo Porto Commerciale. Concessione proroga del termine contrattuale di consegna della progettazione esecutiva all’A.T.I. “Coop. Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna, capogruppo mandataria, e Società Italina Dragaggi s.p.a. di Roma e Impresa Pietro Cidonio s.p.a. di Roma, mandanti”.

IL DIRIGENTE LL.PP.

Il sottoscritto ing. Enzo Balducci in qualità di responsabile del procedimento per i lavori di costruzione del Nuovo Porto Commerciale :

Premesso che:

- con deliberazione della G.C.n. 94 del 25.09.2006 fu approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione del Nuovo Porto Commerciale e gli stessi, ad esito di procedura di gara aperta per l’appalto integrato furono aggiudicati alla A.T.I. capogruppo la “Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna Capogruppo mandataria e Società Italiana Dragaggi S.p.A. di Roma e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. di Roma mandanti, con D.D. – Settore Demografia, Appalti, Contratti, Acquisti - n.11 del 05.03.2007;
- in data 02.04.2007 n.7623 di rep. veniva sottoscritto contratto d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
- in data 19.04.2007 veniva redatto e sottoscritto, ai sensi dell’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto “*Termini per la progettazione esecutiva*” , il verbale di inizio della progettazione esecutiva;
- come disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, nei giorni 23.05.2007, 07.06.2007 e 27.06.2007, giusto verbali in pari data, si è proceduto alle verifiche e al riesame in corso d’opera della progettazione esecutiva;
- dalle suddette verifiche, così come specificato nei relativi verbali, è emersa la necessità di:
 - adeguare il progetto definitivo del “Blocco Servizi” alle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto stabilito per gli impianti tecnologici;
 - redigere una corretta progettazione esecutiva del ponte di collegamento e, quindi, determinare la tipologia di fondazione più adeguata alle caratteristiche del sottosuolo, tenendo conto anche di quanto suggerito dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto 202/06 del 09.02.2006, si rende assolutamente necessario procedere ad una campagna di indagini più puntuale che, sebbene richiesta con istanza del 25.05.2007, non è stata ancora autorizzata dall’Autorità Marittima;
- con nota del 17.07.2007 prot.n. 38175 l’Impresa C.M.C., in nome proprio e in qualità di mandataria delle Imprese SI.DRA. e Cidonio, chiedeva una proroga di 75 giorni naturali e consecutivi, ai tempi contrattualmente stabiliti per la redazione e consegna del progetto esecutivo delle opere oggetto dell’appalto, stante la necessità di espletare le predette attività aggiuntive propedeutiche ed essenziali per una corretta progettazione esecutiva;

Visto l'art.26 del D.M. 145 del 19.04.2000 Capitolato Generale d'Appalto;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli art.107 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Concedere per le motivazioni esposte in narrativa alla A.T.I. capogruppo la "Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna Capogruppo mandataria e Società Italiana Dragaggi S.p.A. di Roma e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. di Roma mandanti, la proroga di gg.75 per la consegna della progettazione esecutiva del nuovo porto commerciale.
- 2) Fissare per il 01 ottobre 2007 la data utile per l' ultimazione della progettazione esecutiva dei lavori di che trattasi.
- 3) Confermare responsabile del procedimento il sottoscritto.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento alla A.T.I. capogruppo "Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna nonché al Responsabile del procedimento.
- 5) Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

Il Compilatore della proposta
Geom. Giuseppe De Pinto

Il Responsabile del Procedimento
ing. Enzo Balducci

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci