



## *Città di Molfetta*

---

*SETTORE LAVORI PUBBLICI*

N. Generale 1086

**COPIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 246 del 25.08.2010

OGGETTO: “ Attrezzature porti da pesca – unità navale per assistenza ai pescherecci e servizi portuali ed altri interventi nel porto di Molfetta”. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt.4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

Responsabile del Procedimento: Ing. Enzo Balducci

## IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che :

- con delibera G.C. n. 14 in data 16.01.2006, esecutiva, fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Attrezzature porti da pesca – unità navale per assistenza ai pescherecci e servizi portuali ed altri interventi nel porto di porto di Molfetta “ nell’importo complessivo di € 790.000,00;
- con determinazione dirigenziale U.O.Appalti n.75 del 06.10.2006 viene approvato il disciplinare di gara con procedura di cui ex art. 55 D.L.vo n.163/2006 per i lavori di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale U.O.Appalti n.2 del 19/01/2007 si prendeva atto della diserzione di gara dei suddetti lavori;
- con delibera G.C. n. 80 in data 26.03.2007, esecutiva, fu approvato l’adeguamento del progetto esecutivo dei lavori di “Attrezzature porti da pesca – unità navale per assistenza ai pescherecci e servizi portuali ed altri interventi nel porto di porto di Molfetta “ nell’importo complessivo di € 790.000,00;
- con determinazione dirigenziale U.O.Appalti n.19 del 17.04.2007 si procedeva all’indizione della nuova gara con procedura di cui ex art. 55 D.L.vo n.163/2006 per i lavori di che trattasi;
- con determinazione dirigenziale U.O.Appalti n.04 del 22.01.2008 si prendeva atto del verbale di gara e si dichiarava l’esclusione dell’unica ditta partecipante a causa della mancata dimostrazione dei requisiti;
- con determinazione dirigenziale U.O.Appalti n.14 del 20.02.2008 si procedeva all’indizione della nuova gara con procedura negoziata;
- con determinazione dirigenziale U.O.Appalti n.05 del 12.01.2009 si approvava l’aggiudicazione definitiva alla ditta D.P. di De Gioia Paolo s.r.l. da Molfetta che aveva offerto il ribasso dello 0,430% sul prezzo posto a base d’asta di € 633.316,04 oltre oneri per la sicurezza iva al 20% e somme a disposizione dell’amministrazione;
- in data 11.02.2009 fu stipulato contratto di appalto n.7746 di Rep., registrato a Bari in data 27.02.2009 al n. 02978 - Atti Pubblici;
- data 09.03.2009 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio in pari data;
- con determinazione dirigenziale n. 113 del 21.05.2009 si approvava il 1° stato di avanzamento dei lavori ed il 1° certificato di pagamento di € 117.937,92 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 20% sulla parte imponibile per € 455,48
- con determinazione dirigenziale n. 114 del 25.05.2009 si approvava il 2° stato di avanzamento dei lavori ammontante ad €. 507.920,66 al netto del ribasso d’asta , oltre l’ammontare degli oneri della sicurezza

pari a € 10.001,39 non soggetti a ribasso d'asta per un totale complessivo e liquidato il 2° certificato di pagamento ammontante a € 399.984,13 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 20% sulla parte imponibile per € 7.787,84 per complessivi € 407.771,97;

- in data 07.05.2009 la Regione Puglia – Ufficio Pesca, inviava nota al comune di Molfetta in cui comunicava il termine perentorio di chiusura del programma SFOP entro e non oltre il 30.06.2009 e di conseguenza richiedeva la chiusura dei lavori entro tale data;
- considerato che l'ultimazione dei lavori prevista contrattualmente scadeva il 04.11.2009, il R.U.P. di concerto con il Direttore dei lavori richiedevano alla ditta appaltatrice dei lavori di non eseguire i lavori non ancora avviati e cioè :
  - 1) ampliamento delle piazzole, isole ecologiche, di posizionamento cassonetti per raccolta differenziata di rifiuti solidi, di diversa natura, riferibili all'attività di pesca;
  - 2) ampliamento della rete idrica di distribuzione dell'acqua potabile ai pescherecci;

Visto:

- il certificato di ultimazione lavori comprensivo delle prove a terra ed in mare da parte del RINA, redatto in data 23.12.2009;
- lo stato finale redatto dal direttore dei lavori in data 04.02.2010 dell'importo complessivo di €. 588.779,93 di cui €. 571.113,61 per lavori, €. 12.666,32 per oneri per la sicurezza ed €. 5.000,00 per lavori supplementari, da cui dedotti gli importi già corrisposti relativi la 1° e 2° certificato di €. 517.922,05 resta il residuo credito dell'Impresa di €. 71.719,44 IVA al 20% compresa;
- visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei lavori ing. Cosimo Altomare, ai sensi dell' art. 208 d.p.r. 554/99, da cui si evince che i lavori descritti nei documenti contabili sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle direttive impartite dalla D.LL. e che risulta il residuo credito in favore della ditta DP di De Gioia Paolo srl con sede a Molfetta di €. 71.719,44 IVA compresa;

Ciò premesso:

- Visto il D.L.vo n.267/2000;
- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e lo Statuto Comunale;
- Visto il D.L.vo n. 163/2006;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 e 192 del T.U. 18.08.2000 n.267;

## **DETERMINA**

- 1) Approvare, come approva, lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Attrezzature porti da pesca – unità

navale per assistenza ai pescherecci e servizi portuali ed altri interventi nel porto di porto di Molfetta ”, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Cosimo Altomare in data 04.02.2010 nelle risultanze descritte in premessa;

- 2) Dare atto che risulta dallo stato finale e dal certificato di regolare esecuzione il residuo credito in favore della ditta DP di De Gioia Paolo srl con sede a Molfetta di €. 71.719,44 IVA 20% compresa;
- 3) Disporre la liquidazione alla DP di De Gioia Paolo srl con sede a Molfetta della somma complessiva di €. 71.719,44 IVA compresa;
- 4) Dare atto che la spesa complessiva di € 71.719,44 è prevista e grava al capitolo 55731/2006.
- 5) Trasmettere la presente determinazione al Settore Economico-Finanziario, autorizzando lo stesso ad emettere mandato di pagamento, ed al Settore LL.PP..
- 6) Dare atto che **trattasi di pagamento soggetto a RENDICONTAZIONE REGIONALE per cui si autorizza il settore finanziario a richiedere copia del mandato di pagamento quietanzato dalla Tesoreria Comunale** con relativi atti allegati per il successivo inoltro alla Regione Puglia.
- 7) Confermare responsabile del procedimento l'ing.Enzo Balducci.
- 8) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Economico Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4°, del T.U.E.L.
- 9) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL COMPILATORE DELLA PROPOSTA

f.to dott. Mario Morea

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP

f.to Ing. Enzo Balducci

II DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP

f.to (ing.Enzo Balducci)

---

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ( Dott. Michele Camero )

- Per l'esecuzione

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Dirigente Settore Economico – Finanziario

Al Responsabile del Procedimento

Al Capo Settore LL.PP.

Al \_\_\_\_\_