



D.D. n. 56 del 21.02.2014

Settore Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. 231 /2014

OGGETTO: manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi all'interno della zona artigianale e del mercato ortofrutticolo all'ingrosso.

Approvazione Certificato Regolare Esecuzione e svincolo polizza

Liquidazione credito a favore della ditta GE.CO.S. s.r.l. da Andria

Importo complessivo: € 47.160,97 IVA al 10% inclusa

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

- dalla data odierna in quanto lo stesso non comporta spesa;
- dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

DATA

21 FEB. 2014



IL DIRIGENTE
Settore Lavori Pubblici
"IL DIRIGENTE INTERIM"
Arch. Sabina A. LENOCI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[Handwritten signature]

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- Con determinazione Dirigenziale del Settore LL.PP. n. 198 del 27.07.2012 venne approvato, il preventivo di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade e marciapiedi della Zona Artigianale e del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, redatto dal geom. Damiano Binetti dell'importo complessivo di €. 48.500,00 di cui €. 38.500,00 per lavori a base d'asta, €. 1.500,00 per oneri della sicurezza oltre iva e somme a disposizione secondo il seguente quadro economico;

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d' asta a misura	38 500,00	
a1)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00	
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	40 000,00	40 000,00
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	spese tecniche per progettazione, DD. LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo 2% su A	800,00	
2	imprevisti per l' Amministrazione lavori in economia	3 700,00	
3	IVA sui lavori [10% su A]]	4 000,00	
5	Totale somme a disposizione del' amministrazione	8 500,00	8 500,00
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	48 500,00	48 500,00

- Con la stessa determinazione dirigenziale, veniva indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell' art. 125, D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ed approvato un elenco di n. 17 ditte iscritte all'albo Comunale dell'impresе di fiducia e segnalate dal dirigente del Settore LL.PP.;
- Con determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. 132 in data 07/05/2013, esecutiva ai sensi di legge si aggiudicavano in via definitiva all'Impresa GE.CO.S s.r.l. da Andria, con il ribasso del 37,04% sull'elenco prezzi secondo il quadro economico di seguito specificato;

Num.	Descrizione	Importo	
a)	Importo lavori a base d' asta a misura	38 500,00	
a1)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00	
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	40 000,00	40 000,00
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :		
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo [0,5% su A)] + IRAP 1,5	800,00	
2	imprevisti per l'Amministrazione lavori in economia	3 700,00	
3	IVA sui lavori [10% su A)]	4 000,00	
5	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	8 500,00	8 500,00
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	48 500,00	48 500,00

- I lavori furono consegnati il giorno 07.10.2013 come da verbale di consegna sotto riserva i legge in pari data firmato senza riserve da parte dell'impresa;
- in data 14.01.2014 fu stipulato il contratto di appalto n° 8056 di repertorio e registrato a Bari al n° 2/6 atti pubblici in data 30.01.2014;
- Durante l'esecuzione delle lavorazioni sono state necessarie eseguire ulteriori lavori consistente in ulteriori rappezzi per buche in sede stradale a tutela della pubblica e privata incolumità, lavorazioni autorizzate dal Direttore dei Lavori, per cui l'importo dei lavori è aumentato pur restando all'interno del quadro economico utilizzando le economie.
- il Direttore dei lavori geom. Damiano Binetti, con certificato in data 04.11.2013, dichiarava ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto entro i termini contrattuali.

considerato che

- il direttore dei lavori ha predisposto il conto consuntivo dei lavori in data 04.02.2014 ed è stato sottoscritto dall'impresa senza riserve con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo
a)	Importo lavori	65 714,12
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 37,04%	-24 340,51
		41 373,61
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	42 873,61
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo [2% su A) + irap]	1 314,28
3	imprevisti per l'Amministrazione e lavori in economia	24,75
5	IVA sui lavori [10% su A)]	4 287,36
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	5 626,39
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	48 500,00

i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte secondo le previsioni del progetto, le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della Direzione Lavori, si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione, sono stati contabilizzati regolarmente con importo finale riportato al punto precedente.

la lavorazione è stata condotta a regola d'arte e che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Lo stato finale e/o conto consuntivo è stato redatto dal Direttore dei lavori geom. Damiano Binetti in data 04/02/2014 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 65.714,12
- A dedurre il ribasso d'asta del 37,04% su € 65.714,12	<u>-€ 24.340,51</u>
Restano nette	€ 41.373,61
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	<u>€ 42.873,61</u>

- resta un credito in favore della ditta GECOS srl da Andria, di € 72.873,61 oltre IVA al 10% pari a € 4.287,36 per un totale di € 47.160,97;
- visto la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore dei Lavori, geom. Damiano Binetti, in data 05.02.2014, da cui si evince che i lavori descritti nel Capitolato speciale d'Appalto, sono stati eseguiti a regola d'arte e che risulta un credito in favore della ditta GECOS Srl da Andria (BAT), € 42.873,61 oltre IVA al 10% pari a € 4.287,36 per un totale di € 47.160,97;
- Visto che il conto consuntivo redatto dal D.L. in data 04.02.2014 è contenuto nei limiti delle somme autorizzate;
- Visto l'art. 23.5 D.P.R. 207/10 comma 1° e ss. mm ed ii. secondo cui: "Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto"
- Richiamate le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile, secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
- Ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla relativa liquidazione la somma di € 47.160,97= iva compresa ai capitoli di spesa previsti nelle determinazioni dirigenziali del Settore LL.PP. citate in premessa;
- Ritenuto di svincolare la cauzione prestata dall'impresa GECOS Srl da Andria (BAT), con polizza fideiussoria assicurativa n.2013/50/2259449, emessa in data 23.05.013, e rilasciata dalla compagnia di assicurazione "REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Agenzia di Molfetta";
- Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di determinazione, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000, per quanto di rispettiva competenza del Capo Settore LL.PP. per la regolarità tecnica, e del Capo Settore Economico-Finanziario, per la regolarità contabile;
CIG. 4255326619
- Visto il D.L.vo n° 163 del 12.04.2006;
- Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il regolamento Comunale dei Contratti;
- Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U. del DL.gs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

per le motivazioni dette in narrativa fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Approvare il conto consuntivo dei lavori predisposto dal direttore dei lavori geom. Damiano Binetti, in data 04.02.2014 con le seguenti risultanze:

Num.	Descrizione	Importo
a)	Importo lavori	65 714,12
a1)	a detrarre ribasso d'asta del 37,04%	-24 340,51
		41 373,61
a2)	Oneri della sicurezza sui lavori	1 500,00
A	Importo totale lavori e oneri della sicurezza [a) +a1)]	42 873,61
B)	somme a disposizione dell' amministrazione per :	
1	spese tecniche per progettazione, DD.LL., contabilità, assicurazione ai dipendenti, coordinatore sicurezza, resp. procedimento e collaudo [2% su A) + irap]	1 314,28
3	imprevisti per l'Amministrazione e lavori in economia	24,75
5	IVA sui lavori [10% su A)]	4 287,36
	Totale somme a disposizione dell' amministrazione	5 626,39
	Totale lavori + somme a disposizione dell' amministrazione [A) + B)]	48 500,00

2. Approvare la relazione di accompagnamento alla contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi all'interno della Zona Artigianale e del mercato ortofrutticolo all'ingrosso.
3. dare atto che risulta un credito in favore della ditta dell'impresa GECOS Srl da Andria (BAT), di € 47.160,97 IVA al 10% inclusa.
4. Disporre la liquidazione all'impresa ditta GECOS Srl da Andria (BAT), della somma complessiva di € 47.160,97 I.V.A. compresa al 10 %.
5. Disporre di svincolare la cauzione prestata dall'impresa GECOS Srl da Andria (BAT), con polizza fideiussoria assicurativa n.2013/50/2259449, emessa in data 23.05.013, e rilasciata dalla compagnia di assicurazione " REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Agenzia di Molfetta", a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali del progetto, ai sensi dell'art. 235 DPR 207/10 comma 1°, fermo restando le cautele e le riserve previste dall'art. 1669 del codice civile secondo cui: "...se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ..."
6. Nominare responsabile del Procedimento Istru.Tecn. Damiano Binetti ai sensi della L.241/90 e dell'art.10 D.L.vo 163/06 e ss. mm ed ii;
7. dare atto che la spesa complessiva pari ad € 48.500,00 è impegnata per € 5.212,31 al Capitolo PEG n° 55802 impegno 2090/2 del bilancio 2011 e per € 13.293,00 al cap. 55802/2012 impegno 2081/1 epigrafato " fondo di rotazione zona artigianale e per € 28.655,66 sul cap. 13000 "manutenzione immobili comunali impegno 782/04 del 2013, come risultanti dalle allegate certificazioni del Settore Economico Finanziario.
8. dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovranno seguire gli atti e le operazioni di seguito indicate:

-VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA
SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI
SUPERIORI A € 10.000,00);

- il presente provvedimento **deve** essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- a. **Sindaco**
- b. **Assessore LL.PP.**
- c. **Settore LL.PP.____ Unità Operativa _____**
- d. **Al Responsabile del Procedimento**

Si evidenzia che -ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL- il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

La presente Determinazione
non contiene

dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*"



**Visto per il
Controllo Contabile**



U.O. Affari Istituzionali

Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

20 MAR. 2014



Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado la Forgia