



Unità Operativa Manutenzioni 1

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. Prop. 118 del 23.04.2014

Nr. 515 del 23.04/2014

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione della Città – comparti da 1 a 9; Approvazione 5° e 6° SAL e liquidazione 5° e 6° Certificato di pagamento.

Impresa SINTEC srl da Bari.

Importo € 267.520,00 oltre IVA

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la retro riportata proposta di determinazione, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo:

dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

DATA 23 APR. 2014



IL DIRIGENTE
Settore LL.PP.
Arch. Lazzaro PAPPAGALLO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n. 221 del 21.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione della Città – comparti da 1 a 9 per complessivi €. 3.250.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 54 del 15/06/2012 dell'U.O. Appalti – contratti, esecutiva ai sensi di legge si approvava il verbale di asta pubblica e si aggiudicavano in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta SINTEC srl da Bari, secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta (-31,997%)

€. 1.871.496,76

A1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€. 82.324,17

SOMMANO

€. 1.953.820,93

B) somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) Incentivo (2% e IRAP)

€. 61.511,73

B2) Coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione

€. 25.000,00

B3) Collaudo tecnico amministrativo

€. 15.000,00

B4) IVA e CNPAIA su B2+B3	€.	10.336,00
B5) IVA 10% sui lavori	€.	195.382,09
B6) Per pubblicità appalto	€.	6.000,00
B7) Per Imprevisti	€.	182.949,25
B8) Segnaletica verticale e orizzontale	€.	100.000,00

In uno	€. 596.179,07
SOMMANO	€. 2.550.000,00

- in data 24 settembre 2012 sono stati consegnati i lavori che hanno avuto inizio in pari data

- con determinazione dirigenziale n. 5 del 02.01.2013 approvava il 1° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 199.300,57 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e liquidava il 1° Certificato di pagamento ammontante ad €. 208.300,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 20.830,00;
- con determinazione dirigenziale n. 62 del 26.02.2013 approvava il 2° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 404.116,18 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e liquidava il 2° Certificato di pagamento ammontante ad €. 213.700,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 21.370,00;
- con determinazione dirigenziale n. 76 del 01.03.2013 si approvava il 3° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 718.070,44 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e liquidava il 3° Certificato di pagamento ammontante ad €. 332.400,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 33.240,00;
- con determinazione dirigenziale n. 114 del 18.04.2013 si autorizzava il sub-appalto della categoria scorporabile OG3 in favore della società Puglia Scavi srl da Bari;
- con determinazione dirigenziale n. 209 del 10.09.2013 si approvava il 4° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 718.070,44 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e liquidava il 4° Certificato di pagamento in acconto ammontante ad €. 118.181,82 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 11.818,18;
- vista la determinazione dirigenziale n. 160/2013 con la quale avviene la sostituzione del D.LL. nominando l'arch. Anna Sabina Lenoci in sostituzione dell'ing. Balducci;
- con determinazione dirigenziale n. 264 del 12.12.2013 si liquidava il 4° Certificato di pagamento a saldo ammontante ad €. 206.018,19 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 20.601,81;
- con propria Deliberazione n.109 del 04.12.2013, in merito allo stato dei pagamenti relativi all'appalto dei: "Lavori Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria nelle Zone di Espansione della Città - Comparti da 1 a 9", la Giunta Comunale indicava altre risorse di entrata, affinché i Dirigenti ai quali competono gli atti gestionali necessari per la realizzazione dell'opera, potessero procedere all'adozione degli atti di competenza;
- la citata DGC n.109 del 04.12.2013, mentre per quanto atteneva le somme già pagate, indicava Capitoli di Entrata specifici, al punto 1.3 del dispositivo - rispetto allo stato dei

pagamenti pendenti – decideva di: "rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine alle somme per i lavori a farsi" pari a complessivi € 1.363.540,00;

- in tal senso il RUP con verbale del 16.12.2013 disponeva la sospensione dei lavori sino a quando le condizioni innanzi citate sarebbero state rimosse;

Tutto ciò premesso:

- vista la DGC n. 93 del 10.04.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta:
 - o prende atto del nulla – osta all'utilizzo del ricavato alienazione alloggi ERP, espresso dalla Regione Puglia - Area alle Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - con nota del 27.03.2014 prot. n. 21987.
 - o dispone affinché, in conformità al succitato nulla-osta regionale - quota parte delle somme ricavate dall'alienazione alloggi ERP (pari a complessivi € 1.363.540,00) siano allocate nel Bilancio Comunale, per finanziare le somme per i lavori a farsi, di cui all'appalto: "Lavori Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria nelle Zone di Espansione della Città - Comparti da 1 a 9", di che trattasi.
 - o Dispone, affinché il Dirigente del Settore Economico-Finanziario ed il Dirigente Settore Territorio e LL.PP. "ad interim" adottino i provvedimenti di loro competenza, in conseguenza a quanto stabilito con il presente atto.
- dato atto che pertanto sono state rimosse le condizioni pendenti in merito al finanziamento delle opere a farsi di cui all'appalto di che trattasi;
- visto il 5° stato di avanzamento lavori compilato in data 09.08.2013 dal Direttore dei Lavori ing. Enzo Balducci da cui risulta che la ditta appaltatrice SINTEC srl a tutto il 09.08.2013 ha eseguito opere ammontanti a €. 1.144.357,53 oltre oneri della sicurezza e IVA;
- visto il 5° certificato di pagamento redatto in data 05.09.2013 dal Responsabile del Procedimento arch. Orazio Lisena, da cui si evince che la quinta rata di acconto da corrispondere alla impresa SINTEC srl da Bari ammonta a €. 154.000,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza;
- visto il 6° stato di avanzamento lavori compilato in data 20.11.2013 dal Direttore dei Lavori arch. Sabina Lenoci da cui risulta che la ditta appaltatrice SINTEC srl a tutto il 20.11.2013 ha eseguito opere ammontanti a €. 1.246.067,50 oltre oneri della sicurezza e IVA;
- visto il 6° certificato di pagamento redatto in data 20.11.2013 dal Responsabile del Procedimento arch. Orazio Lisena, da cui si evince che la sesta rata di acconto da corrispondere alla impresa SINTEC srl da Bari ammonta a €. 113.520,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza;
- vista la richiesta di DURC in data 14/04/2014, relativa alla posizione contributiva dell'impresa "SINTEC srl" da Bari
- vista la richiesta di DURC in data 14/04/2014, relativa alla posizione contributiva dell'impresa sub-appaltatrice "PUGLIA SCAVI srl" da Bari;

- ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla liquidazione del 5° e 6° SAL per complessivi €. 267.520,00;
- visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, integrato dal D. L.vo n. 113 del 31.07.2007 e ss. mm. ii.;
- visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. L. vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) Approvare il 5° stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 09.08.2013, quale risulta dagli atti contabili, redatto dall'allora Direttore dei Lavori ing. Enzo Balducci nell'importo complessivo di €. 1.144.357,53 oltre oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10%;
- 2) Approvare altresì il 5° certificato di pagamento, compilato dal Responsabile del Procedimento arch. Orazio Lisena ammontante a €. 140.000,00- al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 10% pari a €. 14.000,00-;
- 3) Approvare il 6° stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 20.11.2013, quale risulta dagli atti contabili, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Sabina Lenoci nell'importo complessivo di €. 1.246.067,50 oltre oneri per la sicurezza e I.V.A. al 10%;
- 4) Approvare altresì il 6° certificato di pagamento, compilato dal Responsabile del Procedimento arch. Orazio Lisena ammontante a €. 103.200,00- al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri della sicurezza oltre I.V.A. al 10% pari a €. 10.320,00-;
- 5) liquidare la spesa per la somma complessiva di € 267.520,00 IVA (ed altri oneri) compresa per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione della Città – comparti da 1 a 9;
- 6) Dare atto che la spesa è finanziata al capitolo 54390 residui passivi 2011 "Investimenti provenienti vendita immobili ERP" imp. 2088/____ del Bilancio 2011 reimpegnato, ai sensi del D.L. 118/2011 all'esercizio 2014 impegno contabile 1281-1 giusta determinazione dirigenziale n. 117 del 23/04/2014
- 7) Dare mandato al Settore Economico e Finanziario di procedere all'assunzione del sub impegno n. ¹²⁸¹.../...2... del Bilancio 2014 sul capitolo ⁵⁴³⁹⁰... ai sensi D.L. 118/2011
- 8) Confermare responsabile del procedimento l'arch. Orazio Lisena;
- 9) Trasmettere il presente provvedimento, al Sindaco, al settore Economico Finanziario, al Settore LL.PP., RUP, Segretario Generale, per gli adempimenti consequenziali.
- 10) La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Dirigente Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di

regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, del T.U.FE.LL. 267/00.

- 11) Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
- 12) dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovrà seguire la:

-VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 48-BIS D.P.R. 602/1973 TRAMITE EQUITALIA SERVIZI DA PARTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PER PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000,00);

- dare atto, altresì, che il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013

Trasmettere Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- a. Sindaco
- b. Assessore
- c. Settore LL.PP.

Si evidenzia che -ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL- il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*".



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

00306180720

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2014	Impegno: 2014 1281/0	Data: 13/05/2014	Importo: 1.363.540,00
	Subimpegno di spesa: 2014 1281/2	Data: 26/05/2014	Importo: 267.520,00
Oggetto: LIQUID. 5° E 6° SAL DITTA SINTEC LAVORI OPERE URBANIZZAZIONI COMPARTI 1-9			
Atto Amministrativo: DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI NR. 118 DEL 23/04/2014			
SIOPE: 2107 - Altre infrastrutture			
Beneficiario: SINTEC SRL			
Status: Definitivo			
Bilancio			
Anno: 2014			
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma: 1 - Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2014		Importo impegno:	1.363.540,00
Capitolo: 54390		Subimpegni già assunti:	1.096.020,00
Oggetto: INVESTIMENTO PROVENTI VENDITA IMMOBILI ERP		Subimpegno nr. 1281/2:	267.520,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE			
Resp. spesa: SETT. LAVORI PUBBLICI			
Resp. servizio: SETT. LAVORI PUBBLICI			

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 26/05/2014

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim



U.O. Affari Istituzionali

Ufficio Albo Pretorio On line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio On line del sito web istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi

27 MAG. 2014



Il Responsabile dell'Ufficio

Corrado la Forgia