



CITTA' DI MOLFETTA

SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE/

Iscritta al n. 32 del registro Determinazioni Dirigenziali in data

Numero Generale 142

30 GEN. 2014

OGGETTO: Appalto realizzazione boxes vendita al dettaglio presso "Piazza A. Gramsci".
Approvazione Liste in Economia e loro liquidazione in favore della Ditta appaltatrice
"EDILBAT s.r.l." da Trani.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con D.G.C. n. 19 del 13/02/2012 esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di realizzazione n.3 boxes vendita al dettaglio presso "Piazza A. Gramsci", per un importo complessivo di € 199.700,00 di cui € 152.341,45 per lavori a base di gara, € 3.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre IVA, somme a disposizione dell'Amm.ne;
- con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19.03.2012 settore LL.PP., esecutiva, veniva indetta procedura negoziata e si approvava lo schema di lettera di invito;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 62 del 03/07/2012 esecutiva, si aggiudicava l'appalto di che trattasi in favore della Ditta "EDILBAT s.r.l." da Trani a fronte di un ribasso offerto pari al -37,87% sull'elenco prezzi posto a base di gara, il cui CIG è il seguente: 4011410041
- in data 09.10.2012 è stato stipulato il contratto di appalto con la suddetta ditta rep. n°7985 registrato a Bari il 18.10.2012 al rep. n°25005/00 per l'importo complessivo di 97.642,13€;
- la consegna dei suddetti lavori è avvenuta in data 24.09.2012 ed hanno avuto inizio in pari data come da verbale firmato senza riserva da parte dell'Impresa;

Tutto ciò premesso:

Vista la nota prot. n. 58123 del 10.10.2012 con la quale lo "Studio Legale Calvani" di Molfetta, in nome e per conto del Sig. Vincenzo Gallo - titolare di un chiosco generi alimentari presso piazza Gramsci - richiedeva un intervento di ripristino del sistema di convogliamento acque meteoriche poiché durante le precipitazioni piovose si verificavano sistematicamente, copiose infiltrazioni di acqua che causavano danni ad apparecchiature nonché agli alimenti in vendita;

Visti i sopralluoghi esperiti dal D.LL., secondo cui:

- sono state accertate le cause che determinavano l'inconveniente - attribuibile alla non idonea conformazione del canale di compluvio della copertura Mercato Pubblico di Piazza Gramsci;
- si è verificato che allo stato attuale, il canale di compluvio presenta una conformazione pressoché piana che pertanto non garantisce, in caso di piogge violente, né il normale accumulo di acqua piovana né il suo convogliamento verso i pluviali (come di norma dovrebbe avvenire);
- si è verificato inoltre che non risulta tecnicamente possibile modificare, ovvero sostituire o cambiare la conformazione del canale di compluvio della copertura, a causa dell'ingombro della struttura metallica sottostante che sorregge il tutto, e pertanto esiste una palese difficoltà operativa, causata da un non idonea progettazione dell'intero sistema;
- si è ritenuto, per quanto sopra, di optare per un intervento non invasivo che conservando l'attuale conformazione del canale, prevede l'utilizzo di materiali impermeabilizzanti elastomerici a base bifuminosa, da applicare direttamente sul canale così come progettato, al fine di impedire le infiltrazioni meteoriche - causa del disagio denunciato;

Ravvisata pertanto la necessità di porre rimedio alla problematica emersa;

Visto, in tal senso l'Ordine di Servizio n. 01 del 11.02.2013, con il quale il D.LL. ordina all'Impresa appaltatrice i lavori originari di che trattasi, l'esecuzione dell'intervento sopra descritto nonché la realizzazione di dorsali elettriche di collegamento dei nuovi boxes realizzati, con il locale contatori - disponendo la liquidazione a fronte di regolari liste settimanali in economia;

Visti i seguenti documenti contabili riferiti ai lavori ordinati ed eseguiti dall'Impresa Appaltatrice: "EDILBAT s.r.l." da Trani:

- Lista Lavori in Economia n. 01 del 22.02.2013, relativa alla realizzazione di dorsali elettriche di collegamento dei nuovi boxes realizzati, con il locale contatori - per complessivi € 4.960,27 oltre IVA;
- Lista Lavori in Economia n. 02 del 29.03.2013, relativa alla realizzazione di revisione e di impermeabilizzazione del canale di compluvio copertura Mercato Piazza Gramsci - lato est - per complessivi € 9.166,39 oltre IVA;

Dato atto che detti lavori ordinati sono stati eseguiti e pertanto si può procedere alla loro liquidazione;

Vista l'attestazione di regolarità espressa dal Dirigente Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art.151 comma 4° del T.U.O.EE.LL., approvato con D.L.vo 267/00;

Visto il T.U.O.E.L. di cui al D. L.vo n.267/2000;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il D.L.vo n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D. L.vo n. 207/2010 e ss. mm ed ii.;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per quanto contenuto in premessa che qui s'intende integralmente riportato e riscritto, di:

1. Approvare i seguenti documenti contabili riferiti ai lavori ordinati - giusto Ordine di Servizio n. 01 del 11.02.2013 - ed eseguiti dalla Impresa Appaltatrice: "EDILBAT s.r.l." da Trani:
 - Lista Lavori in Economia n. 01 del 22.02.2013, relativa alla realizzazione di dorsali elettriche di collegamento dei nuovi boxes realizzati, con il locale contatori - per complessivi € 4.960,27 oltre IVA;
 - Lista Lavori in Economia n. 02 del 29.03.2013, relativa alla realizzazione di revisione e di impermeabilizzazione del canale di compluvio copertura Mercato Piazza Gramsci - lato est - per complessivi € 9.166,39 oltre IVA;
2. Disporre la liquidazione della somma complessiva di € 15.539,33 a fronte di regolare fattura emessa dalla Ditta di che trattasi vistata dal RUP;
3. Dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 15.539,33 risulta impegnata al Cap. PEG 50122, "Lavori P.zza Gramsci" finanziati con rimborso IVA" R.P. Anno 2012 imp.2093/7;
4. Confermare Responsabile del Procedimento l'arch. Sabina Anna Lenoci;
5. Dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va trasmessa, ad avvenuta pubblicazione, al RUP, al Settore Economico Finanziario ed al Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.

Il Compilatore della Proposta
 arch. ~~Orazio LISENA~~

~~Il~~ Dirigente Settore LL.PP. e RUP
 arch. ~~Sabina Anna LENOCI~~

Visto, si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento
~~Il~~ Dirigente Settore LL.PP.
 arch. ~~Sabina Anna LENOCI~~



Comune di Molfetta

Provincia di Bari
P. IVA 00306180720

ESERCIZIO: 2013

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO :	2012 2093/0	DATA: 31/12/2012	IMPORTO:	200.000,00
OGGETTO:	LAVORI BOX PIAZZA GRAMSCI FINANZIATI CON RIMBORSO IVA			
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2012 2093/7	DATA: 27/01/2014	IMPORTO:	15.539,33
OGGETTO:	LIQUID. DITTA EDILBAT SRL PER SISTEMAZIONE TETTOIA DI PIAZZA GRAMSCI A CAUSA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA			
BENEFICIARIO:	EDILBAT SRL			

Bilancio

TITOLO: 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
SERVIZIO: 05 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
INTERVENTO: 01 - 0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2012	IMPORTO IMPEGNO:	200.000,00
CAPITOLO: 50122	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	154.602,22
OGGETTO: LAVORI BOX PIAZZA GRAMSCI FINANZIATI CON RIMBORSO IVA	SUBIMPEGNO NR. 2093/7:	15.539,33
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	29.858,45

PROGETTO: REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
RESP. SPESA: SETT. LAVORI PUBBLICI
RESP. SERVIZIO: SETT. LAVORI PUBBLICI

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale N. 32 /2014 del settore U. PP ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

DATA: 27/01/2014

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario ad interim