



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 1365
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 348 DEL 25/11/2015

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI . C.P.U.: C58D14000010009. CIG 5964292176.

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3.

**CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.
C.P.U.: C58D14000010009. CIG 5964292176.**

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1794 del 25/11/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1794 del 25/11/2015 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonchè dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 28/08/2014, fu approvato il progetto esecutivo denominato "Porti e luoghi di sbarco e ripari di pesca" per un importo complessivo di €. 1.204.911,40;
- con il medesimo provvedimento si dava atto che l'importo relativo all'IVA, pari ad €. 217.279,11, previsto nel quadro economico di progetto, non essendo ammissibile a finanziamento regionale, era a carico del bilancio comunale e che pertanto la spesa complessiva di €.1.204.911,40 era finanziata per €. 987.632,36 con fondi FEP e per €. 217.279,11 con fondi comunale;
- Con determinazione dirigenziale n. 1031 generale (numero settoriale 245 del 17.10.2014) del settore LL.PP. fu indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06, esperita in modalità telematica sulla piattaforma Empulia, soggetto aggregatore Regionale e si approvava contestualmente il bando di gara, con relativa modulistica;
- Con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 42, generale n. 202, del 05.03.2015 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori di che trattasi alla ditta MASELLIS S.u.r.l. da Sannicandro da Bari, che aveva offerto il prezzo complessivo ed incondizionato di €. 381.293,03 corrispondente ad un ribasso del 31,887% sull'importo a base d'asta, oltre €. 70.995,86 per oneri della sicurezza ed €. 251.203,04 per oneri della manodopera non soggetta a ribasso oltre iva come per legge;
- in data 09.04.2015 fu sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori in via d'urgenza; la cui ultimazione era prevista entro il 31.10.2015;
- in data 23.04.2015 fu stipulato Contratto d'Appalto con repertorio n.8130 registrato in Bari in data 07.05.2015 al n. 1/774 Atti Pubblici;
- con nota pec assunta al n. 66853 di Prot. del 02/11/2015, la ditta Masellis S.u.r.l., esecutrice dei lavori in oggetto, ha avanzato richiesta per la concessione di una proroga di quaranta giorni (gg. 40) per il termine utile contrattuale ai sensi dell'art. 159 comma 8 del D.P.R. 207/2010;

Considerato che il ritardo accumulato è dovuto al fermo di cantiere a seguito delle avverse condizioni atmosferiche caratterizzate da giornate di pioggia e alte temperature registrate nel mese di agosto/settembre, incompatibile con le opere a realizzare a cielo aperto senza alcuna protezione da pioggia e calura estiva per le maestranze impegnate in cantiere ;

visto che il Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo, ha espresso il parere favorevole sulla richiesta della ditta Masellis surl, ritenendo giustificati i motivi di ritardo nelle lavorazioni, per cui si concede alla ditta in oggetto una proroga dei tempi contrattuali di giorni 30 (trenta) per l'ultimazione dei lavori, a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

vista la nota Regionale prot. 69826 del 13.11.2015 del settore Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Caccia e Pesca, con la quale si esprime assenso alla proroga dell'ultimazione lavori alla data del 30.11.2015;

- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto il D.L.vo n.163 del 12.04.2006;

- Visto il D.L.vo n. 267/2000

- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 e 192 del T.U.E.L. DL.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. Accogliere la richiesta di proroga inoltrata con nota 66853 del 02/11/2015 dalla ditta Masellis surl, e pertanto concedere una proroga di gg. 30 del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di **“ammodernamento banchine per migliorare la sicurezza delle operazioni di sbarco o carico, realizzazione di impianti per la fornitura di acqua; realizzazione di abbattitore di temperatura ecc”**;
2. Dare atto che il termine di ultimazione dei lavori in oggetto viene prorogato di gg. 30 (trenta) rispetto al termine fissato con il contratto di appalto per cui in virtù di tale concessione la data di ultimazione dei lavori è fissata per il giorno 30.11.2015.
3. Confermare Responsabile del Procedimento Arch. Lazzaro Pappagallo dirigente Sett. LL.PP.

- il presente provvedimento **deve** essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dati personali*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 1794**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Progettazione e Direzione Lavori**

Oggetto: **LAVORI DI AMMODERNAMENTO BANCHINE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI DI SBARCO O CARICO, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA FORNITURA DI ACQUA; REALIZZAZIONE DI ABBATTITORE DI TEMPERATURA ECC. - FEP 2006-2013 ASSE III MISURA 3.3. CON**

Nr. adozione settore: **348** Nr. adozione generale: **1365**

Data adozione: **25/11/2015**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RILEVANZA CONTABILE**

Data **30/11/2015**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo