



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 25
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 3 DEL 26/01/2016

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
NELLE ZONE DI ESPANSIONE DELLA CITTÀ COMPARTI DA 1 A 9;
APPROVAZIONE 10 SAL E LIQUIDAZIONE 10 CERTIFICATO DI
PAGAMENTO. IMPRESA SINTEC SRL DA BARI - IMPORTO 123.800,00
OLTRE IVA**

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione della Città – comparti da 1 a 9; Approvazione 10° SAL e liquidazione 10° Certificato di pagamento. Impresa SINTEC srl da Bari - Importo € 123.800,00 oltre IVA

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 10 del 22/01/2016, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 10 del 22/01/2016 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Orazio Lisena

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con delibera di G.C. n. 221 del 21.11.2011, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione della Città – comparti da 1 a 9 per complessivi € 3.250.000,00;
- con determinazione dirigenziale n° 54 del 15/06/2012 dell'U.O. Appalti – contratti, esecutiva ai sensi di legge si approvava il verbale di asta pubblica e si aggiudicavano in via definitiva i lavori di che trattasi alla ditta SINTEC srl da Bari, secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori al netto del ribasso d'asta (-31,997%)

€. 1.871.496,76

A1) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€. 82.324,17

SOMMANO

€. 1.953.820,93

B) somme a disposizione dell'Amm.ne

B1) Incentivo (2% e IRAP)	€. 61.511,73
B2) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	€. 25.000,00
B3) Collaudo tecnico amministrativo	€. 15.000,00
B4) IVA e CNPAIA su B2+B3	€. 10.336,00
B5) IVA 10% sui lavori	€. 195.382,09
B6) Per pubblicità appalto	€. 6.000,00
B7) Per Imprevisti	€. 182.949,25
B8) Segnaletica verticale e orizzontale	€. 100.000,00

In uno

€. 596.179,07

SOMMANO

€. 2.550.000,00

- in data 24 settembre 2012 sono stati consegnati i lavori che hanno avuto inizio in pari data;
- con determinazione dirigenziale n. 5 del 02.01.2013 si approvava il 1° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad € 199.300,57 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e si liquidava il 1° Certificato di pagamento ammontante ad € 208.300,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 20.830,00;
- con determinazione dirigenziale n. 62 del 26.02.2013 si approvava il 2° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad € 404.116,18 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e si liquidava il 2° Certificato di pagamento ammontante ad € 213.700,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 21.370,00;
- con determinazione dirigenziale n. 76 del 01.03.2013 si approvava il 3° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad € 718.070,44 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e si liquidava il 3° Certificato di pagamento ammontante ad € 332.400,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad € 33.240,00;
- con determinazione dirigenziale n. 114 del 18.04.2013 si autorizzava il sub-appalto della categoria scorporabile OG3 in favore della società Puglia Scavi srl da Bari;

- con determinazione dirigenziale n. 209 del 10.09.2013 si approvava il 4° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 718.070,44 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e si liquidava il 4° Certificato di pagamento in acconto ammontante ad €. 118.181,82 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 11.818,18;
- con determinazione dirigenziale n. 264 del 12.12.2013 si liquidava il 4° Certificato di pagamento a saldo ammontante ad €. 206.018,19 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 20.601,81;
- con determinazione dirigenziale n. 160/2013 avveniva la sostituzione del D.LL. nominando l'arch. Anna Sabina Lenoci in sostituzione dell'ing. Balducci;
- con propria Deliberazione n.109 del 04.12.2013, in merito allo stato dei pagamenti relativi all'appalto dei: "Lavori Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria nelle Zone di Espansione della Città - Comparti da 1 a 9", la Giunta Comunale indicava altre risorse di entrata necessarie per la realizzazione dell'opera, demandando ai dirigenti responsabili l'adozione degli atti di competenza;
- la citata DGC n.109 del 04.12.2013, mentre per quanto atteneva le somme già pagate, indicava Capitoli di Entrata specifici, al punto 1.3 del dispositivo - rispetto allo stato dei pagamenti pendenti – decideva di: "rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in ordine alle somme per i lavori a farsi" pari a complessivi € 1.363.540,00;
- in tal senso il RUP con verbale del 16.12.2013 disponeva la sospensione dei lavori sino a quando le condizioni innanzi citate sarebbero state rimosse;
- vista la DGC n. 93 del 10.04.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta:
 - prendeva atto del nulla – osta all'utilizzo del ricavato alienazione alloggi ERP, espresso dalla Regione Puglia - Area alle Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - con nota del 27.03.2014 prot. n. 21987.
 - disponeva affinché, in conformità al succitato nulla-osta regionale - quota parte delle somme ricavate dall'alienazione alloggi ERP (pari a complessivi € 1.363.540,00) fossero allocate nel Bilancio Comunale, per finanziare le somme per i lavori a farsi, di cui all'appalto: "Lavori Completamento Opere di Urbanizzazione Primaria nelle Zone di Espansione della Città - Comparti da 1 a 9", di che trattasi.
 - ed in fine disponeva, affinché il Dirigente del Settore Economico-Finanziario ed il Dirigente Settore Territorio e LL.PP. "ad interim" adottassero i provvedimenti di loro competenza, in conseguenza a quanto stabilito con il predetto atto.
- con determinazione dirigenziale n. 515 del 29.04.2014 si approvava il 5° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 1.144.357,53 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e il 6° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 1.246.067,50 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e contestualmente si liquidava il 5° e 6° Certificato di pagamento in acconto ammontante rispettivamente ad €. 154.000,00 il 5° certificato ed €. 113.520,00 il 6°, al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari a complessive €. 267.520,00;
- che la ditta SINTEC Srl in data 14.07.2014 prot. 46844 faceva pervenire a questo ufficio atto di cessione di credito a favore della ditta PUGLIA SCAVI Srl da Bari - repertorio n. 43483 del 09.07.2014 a firma del notaio Federico Lojodice da Bari e registrato a Bari il 09.07.2014 al n. 17770-1/5;
- con determinazione dirigenziale n. 185 del 31.07.2014 si approvava il 7° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 1.478.185,61 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e liquidava il 7° Certificato di pagamento in acconto ammontante ad €. 230.900,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 23.090,00;
- la ditta SINTEC Srl in data 14/07/2014 prot. 46844 faceva pervenire a questo ufficio atto di cessione di credito a favore della ditta PUGLIA SCAVI Srl da Bari - repertorio n. 43483 del 09.07.2014 a firma del notaio Federico Lojodice da Bari e registrato a Bari il 09.07.2014 al n. 17770-1/5;
- con DGC n. 197 del 13.08.2014 è avvenuta la nomina in qualità di DD.LL. di tutti gli appalti i corso di competenza di questo Settore, nominando l'arch. L. Pappagallo - in sostituzione dell'arch. Sabina Lenoci;
- con determinazione dirigenziale n. 281 del 13.11.2014 si approvava l'8° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad € 1.766.028,81 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e liquidava l'8° Certificato di pagamento in acconto ammontante ad € 315.040,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10%;
- con determinazione dirigenziale settoriale n. 12 del 04/02/2015 n. gen. 71 si approvava il 9° stato d'avanzamento dei lavori ammontante ad €. 1.865.470,43 oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA e liquidava il 9° Certificato di pagamento in acconto ammontante ad €. 99.000,00 al netto delle ritenute e compreso la quota di acconto degli oneri per la sicurezza oltre IVA al 10% pari ad €. 9.900,00;
- con delibera di giunta comunale n. 128 del 17/06/2015 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante per i lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria nei comparti di espansione dal n. 1 al n. 9;
- con verbale del 23 settembre 2015 venivano ripresi i lavori;

Tutto ciò premesso:

- visto il 10° stato di avanzamento lavori compilato in data 11/12/2015 dal Direttore dei Lavori arch. Lazzaro Pappagallo da cui si evince che la ditta appaltatrice SINTEC srl a tutto l'11/12/2015 ha eseguito opere ammontanti a € 1.989.861,40 al netto del ribasso offerto, oltre oneri della sicurezza e IVA;
- visto il 10° certificato di pagamento redatto in data 11/12/2015 dal Responsabile del Procedimento arch. Orazio Lisena, da cui si evince che la decima rata di acconto da corrispondere alla impresa SINTEC srl da Bari ammonta a €. 136.180,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza;
- visto i DURC REGOLARI, relativi alla posizione contributiva sia dell'impresa "SINTEC srl" da Bari sia dell'impresa sub-appaltatrice "PUGLIA SCAVI srl" da Bari;
- ritenuto, pertanto, secondo legge, provvedere alla liquidazione del 10° SAL per complessivi €. 136.180,00 IVA inclusa;
- visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006, integrato dal D. L.vo n. 113 del 31.07.2007 e ss. mm. ii. visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti e lo Statuto Comunale;
- visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. L. vo n. 267 del 18.08.2000;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Approvare il 10° certificato di pagamento redatto in data 11/12/2015 dal Responsabile del Procedimento arch. Orazio Lisena, da cui si evince che la decima rata di acconto da corrispondere alla impresa SINTEC srl da Bari ammonta a €. 136.180,00 IVA compresa al 10% al netto delle ritenute e compreso la quota parte degli oneri per la sicurezza;
2. liquidare la spesa per la somma complessiva di € 136.180,00 IVA (ed altri oneri) compresa per i lavori di completamento delle opere di urbanizzazione nelle zone di espansione della Città – comparti da 1 a 9;
3. Ridurre di € 136.180,00 l'impegno contabile n.738/1 (impegno giuridico n. 1281/1 anno 2014) sul Capitolo 54390 "Investimenti proventi immobili ERP" bilancio 2015;
4. Imputare la spesa complessiva pari a € 136.180,00 al capitolo 54390 "Investimento proventi immobili ERP" bilancio 2015 con impegno giuridico n. 1281/1 anno 2014 e impegno contabile n. 738 ed esigibilità anno 2015;
5. Confermare responsabile del procedimento l'arch. Orazio Lisena;
6. La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Dirigente Settore Economico Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.151, del T.U.FE.LL. 267/00.
7. Dare atto che al presente provvedimento verrà data esecuzione con l'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
8. dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione, dovrà seguire la:
 - verifica ai sensi dell'art. 48-bis d.p.r. 602/1973 tramite EQUITALIA servizi da parte del servizio finanziario (per pagamenti superiori a € 10.000,00);
 - dare atto, altresì, che il presente provvedimento deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013
 Trasmettere Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:
 - Sindaco
 - Assessore
 - Settore LL.PP.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2013 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali".

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Lavori Pubblici nr.3 del 26/01/2016

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2015 738/0	Data: 09/03/2015	Importo:	484.514,62
	Subimpegno di spesa:	2015 738/9	Data: 31/12/2015	Importo:	136.180,00
Oggetto:	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE ZONE DI ESPANSIONE DELLA CITTÀ COMPARTI DA 1 A 9; APPROVAZIONE 10 SAL E LIQUIDAZIONE 10 CERTIFICATO DI PAGAMENTO. IMPRESA SINTEC SRL DA BARI - IMPORTO 123.800,00 OLTRE IVA				
SIOPE:	2107 - Altre infrastrutture				
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Bilancio					
Anno:	2015				
Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2015		Importo impegno:	484.514,62	
Capitolo:	54390		Subimpegni già assunti:	348.334,62	
Oggetto:	INVESTIMENTO PROVENTI VENDITA IMMOBILI ERP		Subimpegno nr. 738/9:	136.180,00	
			Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	REALIZZAZIONE PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE				
Resp. spesa:	LAVORI PUBBLICI				
Resp. servizio:	LAVORI PUBBLICI				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 11/02/2016

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Giuseppe Francesco Lopopolo;1;3480259



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 10**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Progettazione e Direzione Lavori**

Oggetto: **LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE ZONE DI ESPANSIONE DELLA CITTÀ COMPARTI DA 1 A 9; APPROVAZIONE 10 SAL E LIQUIDAZIONE 10 CERTIFICATO DI PAGAMENTO. IMPRESA SINTEC SRL DA BARI - IMPORTO 123.800,00 OLTRE IVA**

Nr. adozione settore: **3** Nr. adozione generale: **25**

Data adozione: **26/01/2016**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 11/02/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo