



Oggetto: Verbale di somma urgenza per i lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico utilizzatore ad uso della scuola media C. Giaquinto a seguito incendio doloso.

(art. 163 del D.L.vo n.50/2016 e smi)

In data 15.06.2017, alle ore 9:00 c.a., su segnalazione del Dirigente del Settore LL.PP. si è proceduto ad un sopralluogo presso la scuola media C. Giaquinto, per constatare lo stato dei danni arrecati dall'incendio doloso. Giunti sul posto, alla presenza dei Carabinieri di Molfetta e del Dirigente LL.PP. si è visionato quanto segue:

- 1) L'incendio è stato appiccato all'interno della scuola sotto l'attuale posizione del quadro generale, dell'armadio dell'impianto di cablaggio strutturato e del quadro di scambio dell'impianto di produzione di energia elettrica fotovoltaico, così come riportato nelle foto allegate al presente verbale;
- 2) I suddetti quadri risultano completamente distrutti e quindi inutilizzabili a causa delle alte temperature verificatesi nell'incendio;
- 3) Le cassette di derivazione sottostanti al quadro generale, sia da incasso che da parete presentano gran parte dei cavi bruciati e privi di isolamento;
- 4) I cavi UTP e le relative condutture dell'impianto di cablaggio strutturato per l'utilizzo di internet, nel tratto di corridoio che porta fino alla sala multimediale al p. rialzato, risultano bruciati e distaccati dalla parete, in modo irreversibile e quindi non più riutilizzabili;
- 5) Parte delle condutture posate a parete e con cavi di energia elettrica, nella zona circostante il quadro generale, lungo il tratto di corridoio antistante l'ingresso della scuola e lungo le scale che portano al piano seminterrato sono in gran parte bruciate e distaccate dalle pareti, in modo irreversibile e quindi non sono più riutilizzabili;
- 6) Le plafoniere a soffitto installate nella zona circostante il quadro generale e nel tratto di corridoio al piano rialzato nella zona antistante l'ingresso principale alla scuola sono distrutte irrimediabilmente;
- 7) Le altre apparecchiature sono comunque sporche di nero fumo ma senza evidenti danni visibili a vista;
- 8) Non è stato possibile aprire il contenitore esterno di protezione del quadro elettrico sottocontatore, in mancanza della chiave, per verificare la presenza dell'energia elettrica e la presenza di eventuali circuiti elettrici principali guasti;

Alle ore 09:45 non avendo altro da verificare (a vista) si è concluso il presente sopralluogo del che viene redatto il presente verbale.

Ritenendo i lavori di messa in sicurezza dell'impianto elettrico della suddetta scuola media, di somma urgenza, anche per evitare che altri operatori addetti alla pulizie, possano essere soggetti a contatti diretti con parti in tensione e per ripristinare almeno in parte le normali attività scolastiche, con il presente verbale che assume anche valore di verbale di somma urgenza, si elencano i lavori più urgenti da ordinare ad una ditta installatrice di fiducia per un intervento ad horas.

I lavori da eseguire con le modalità di somma urgenza sono i seguenti:

- controllo della presenza di energia elettrica a livello di quadro sottocontatore;
- controllo dell'isolamento e dei circuiti guasti delle linee in partenza dal q. sottocontatore;
- ripristino dell'energia elettrica ai circuiti elettrici integri (ad es. circuito blocco laboratori, pompa antinc., ecc.);
- smantellamento dei quadri elettrici inutilizzabili e trasporto a discarica, con individuazione per dove possibile dei circuiti in arrivo e in partenza e della loro funzione;
- smantellamento a discarica autorizzata del quadro di cablaggio strutturato e della parte di condutture distrutte, con l'individuazione delle apparecchiature distrutte e la destinazione di utilizzo dei cavi UTP per dove possibile;
- individuazione delle plafoniere distrutte e loro isolamento dal circuito, se sufficiente, o anche dei tratti di condutture di alimentazione distrutte, con isolamento dei cavi alle loro estremità;
- rilascio di report con l'elenco dettagliato delle apparecchiature e dei cavi elettrici distrutti e relative quantità e/o metrature;

Gli interventi di cui sopra saranno valutati prevalentemente con liste in economia, con i prezzi della manodopera dei listini ufficiali di zona.

La minuteria eventualmente necessaria sarà contabilizzata o con liste in economia o a forfait o per dove possibile con voci di elenco prezzo ufficiali.

In funzione dell'urgenza richiesta per gli interventi di cui sopra, anche per evitare in doppio controllo sulla regolarità di contrarre con la P.A. della ditta da incaricare, con altri tempi non compatibili con l'urgenza di tali interventi, si è interpellata la stessa ditta aggiudicatrice del servizio di allestimento degli impianti elettrici e telefonici dei seggi oggetto di servizio elettorale per le amministrative del 16 Giugno 2017 e dell'eventuale ballottaggio, soc. EUROSISTEMI s.r.l. sita a Molfetta in Via Calafati nn. 11-11/a. La ditta, abilitata al D.M. n.37/08' per l'esecuzione di interventi sugli impianti elettrici, ha dato la propria disponibilità per l'inizio dei lavori di messa in sicurezza in data odierna.

Del che si è redatto tale verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.L.vo n.50/2016, che viene firmato in senso di accettazione dalla ditta di fiducia e rilasciato una copia alla stessa ditta.

Molfetta, 15.06.2017

Dbo/

La ditta Eurosistemi s.r.l.

EUROSISTEMI S.R.L.
Via dei Calafati 11-11/A
70055 Molfetta (BA)
P.IVA 0874400725

L'istr. dir. Ing. Onofrio De Bari

