



**COMUNE DI MOLFETTA**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BARI**

---

**UFFICIO TECNICO**

**PIANO STRADE**

**Progetto esecutivo manutenzione straordinaria  
di strade e marciapiedi della città**

**LOTTO n.2 STRADE BITUMATE**

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enzo Balducci

i tecnici

Ing. Luca Lucanie

geom. Damiano Binetti

p.i. Giuseppe Sgherza

Assistente al R.U.P.:

geom. Stefano Spaccavento

**CRONOPROGRAMMA**

**CP**

---

L'assessore ai LL.PP.

Avv. Mariano Caputo

il Sindaco

Tommaso Minervini

**Molfetta**

**Provincia di Bari**

**RELAZIONE  
CRONOPROGRAMMA**

**OGGETTO:** Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città SECONDO lotto strade bitumate

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta, 14/09/2018

Il Tecnico  
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe)

---

# Molfetta

## Provincia di Bari

**OGGETTO:** Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città  
SECONDO lotto strade bitumate

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MOLFETTA

### RELAZIONE

### CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

#### Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **210** giorni naturali e consecutivi.

#### Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

#### Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

### **Produzione mensile**

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 475'697,14 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 772'350,08 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Molfetta, 14/09/2018

Il Tecnico  
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i.  
Sgherza Giuseppe)

**Molfetta**

**Provincia di Bari**

# **Cronoprogramma di PROGETTO**

**OGGETTO:** Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città SECONDO lotto strade bitumate

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta, FI /09/2018

Il Tecnico  
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe)

---

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021			
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr			
1	<b>SECONDO LOTTO STRADE BITUMATE</b>	148 g	3'299'904,54																												
2	STRADA N.34 VIA LEONARDO MEZZINA - SUB. LOTTO A	72 g	102'534,49																												
3	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	16'642,63																												
4	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro oner...	2 g	85,50																												
5	Inf.02.44 Estirpazione di ceppaie e/o radici con mezzo me ... 'onere di smaltimento. diametro del colletto fin...	7 g	568,50																												
6	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	4 g	2'001,92																												
7	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion ... resi gli eventuali inumidimenti...	4 g	147,20																												
8	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	4 g	8'958,82																												
9	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	6 g	777,22																												
10	Inf 01.41 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra ... lativo. di larghezza pari a 25 cm. a finit...	3 g	3'456,00																												
11	E.12.10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrin ... ra compreso tagli, sfridi ed ogni altro oner...	2 g	7'265,79																												
12	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	3'790,25																												
13	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	34'456,80																												
14	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	20'053,86																												
15	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	3'700,00																												
16	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	630,00																												
17	STRADA N.35 VIA BACCARINI - SUB. LOTTO A	41 g	496'519,63																												
18	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	4 g	44'032,79																												
19	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	4 g	47'405,80																												
20	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	6 g	16'667,11																												
21	S.np.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ma ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	8 g	200'131,61																												
22	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	10'028,17																												
23	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	91'165,20																												
24	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	53'063,95																												
25	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	30'525,00																												
26	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	2'220,00																												
27	S.np02 manutenzione straordinaria su cadoioe acque meteo ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato...	1 g	1'280,00																												
28	STRADA N.37 VIA PUCCINI - SUB. LOTTO B	23 g	64'920,30																												
29	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	4 g	11'651,89																												
30	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro oner...	1 g	19,00																												
31	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	4 g	6'272,24																												
32	Inf 01.41 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra ... lativo. di larghezza pari a 25 cm. a finit...	2 g	768,00																												
33	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	5 g	24'124,00																												

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	
34	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	5 g	14'040,17																									
35	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	7'955,00																									
36	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	90,00																									
37	STRADA N.38 VIA TEN. GALEPPI - SUB. LOTTO B	23 g	56'128,26																									
38	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	4 g	5'225,19																									
39	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	4 g	2'812,68																									
40	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	4 g	2'662,04																									
41	S.np.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ma ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	3 g	31'964,70																									
42	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'190,00																									
43	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	5 g	10'493,65																									
44	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	1'480,00																									
45	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	300,00																									
46	STRADA N.39 VIA TEN. BUFI - SUB. LOTTO B	23 g	62'180,45																									
47	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	4 g	5'674,67																									
48	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	4 g	3'054,74																									
49	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	5 g	2'982,67																									
50	S.np.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ma ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	3 g	35'814,66																									
51	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'292,37																									
52	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	11'396,34																									
53	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	1'665,00																									
54	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	300,00																									
55	STRADA N.40 VIA CARLO CATTANEO - SUB. LOTTO B	67 g	65'143,35																									
56	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	4'893,27																									
57	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	2'634,06																									
58	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	7 g	3'381,84																									
59	S.np.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ma ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	3 g	40'607,70																									
60	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'114,41																									
61	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	5 g	9'827,07																									
62	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	1'665,00																									
63	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	1'020,00																									
64	STRADA N.47 VIA LOMBARDI - SUB. LOTTO C	20 g	16'007,65																									
65	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	4 g	3'882,16																									
66	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	4 g	2'089,88																									

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	
67	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	884,14																									
68	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	7'796,47																									
69	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	1'295,00																									
70	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	60,00																									
71	STRADA N.48 VIALE PAPA GIOVANNI PAOLO II - SUB. LOTTO E	20 g	158'049,09																									
72	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	2 g	18'354,00																									
73	E.01.02 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito ... rica o ad impianto di trattamento, sara...	2 g	551,43																									
74	Inf.02.44 Estirpazione di ceppaie e/o radici con mezzo me ... 'onere di smaltimento. diametro del colletto fin...	2 g	284,25																									
75	E.02.34a Rimozione senza recupero di pavimenti in marmett ... r dare il lavoro finito in opera a perfe...	2 g	368,68																									
76	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro oner...	1 g	50,54																									
77	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	19'760,00																									
78	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	2 g	3'941,79																									
79	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion ... resi gli eventuali inumidimenti...	2 g	807,55																									
80	Inf 01.41 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra ... lativo. di larghezza pari a 25 cm. a finit...	1 g	7'856,64																									
81	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	2 g	5'456,75																									
82	E.12.10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrin ... ra compreso tagli, sfridi ed ogni altro oner...	1 g	6'173,46																									
83	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	1 g	5'170,00																									
84	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	2 g	47'000,00																									
85	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	27'354,00																									
86	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	14'800,00																									
87	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	120,00																									
88	STRADA N.50 VIA SPADOLINI - SUB. LOTTO E	17 g	199'512,54																									
89	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	2 g	37'292,29																									
90	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	20'074,34																									
91	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	8'493,07																									
92	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	2 g	77'209,70																									
93	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	45'418,14																									
94	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	10'545,00																									
95	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	480,00																									
96	STRADA N.54 VIA PANUNZIO - SUB. LOTTO A	41 g	16'377,03																									
97	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	1'197,16																									
98	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	644,54																									
99	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	6 g	848,23																									



ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	
100	S.np.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ma ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	7 g	10'185,21				■																					
101	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	272,65			■																						
102	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	2'404,24			■																						
103	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	555,00																									
104	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	270,00																									
105	STRADA N.58 VIA BINETTI - SUB. LOTTO A	41 g	43'469,66																									
106	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	8'129,61		■																							
107	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	4'376,32		■																							
108	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	4 g	2'004,98			■																						
109	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion ... resi gli eventuali inumidimenti...	4 g	294,85			■																						
110	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	1'851,47				■																					
111	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	16'831,50				■																					
112	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	9'795,93				■																					
113	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	185,00																									
114	STRADA N. 59 VIA COZZOLI - SUB. LOTTO A	41 g	27'405,92																									
115	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	7'155,16		■																							
116	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	3'851,64		■																							
117	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	1'629,54			■																						
118	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	14'369,58				■																					
119	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	370,00																									
120	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	30,00																									
121	STRADA N. 60 VIA CIOCE - SUB. LOTTO A	27 g	22'581,15																									
122	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	2'645,87		■																							
123	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	10'666,50		■																							
124	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	602,58			■																						
125	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	5'478,00				■																					
126	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	3'188,20				■																					
127	STRADA N. 61 VIA CAP. DE CANDIA - SUB. LOTTO A	41 g	176'642,02																									
128	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	16'237,49		■																							
129	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	8'740,68		■																							
130	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	6 g	7'192,42			■																						
131	S.np.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ma ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	8 g	86'363,48					■																				
132	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	3'697,98			■																						

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
133	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	33'618,00			■																						
134	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	14'091,97			■																						
135	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	5'920,00																									
136	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	780,00																									
137	<b>STRDA N.62 VIA CAP. AZZARITA - SUB. LOTTO A</b>	41 g	166'977,81	▬																								
138	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	11'019,74	■																								
139	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	5'931,90	■																								
140	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	6 g	7'111,10			■																						
141	S.np.08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in ma ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	7 g	85'387,12																									
142	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	3'697,98			■																						
143	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	33'618,00			■																						
144	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	14'091,97			■																						
145	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	5'550,00																									
146	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	570,00																									
147	<b>STRADA N.63 VIA GESMUNDO - SUB. LOTTO A</b>	41 g	25'131,18	▬																								
148	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	4'746,92	■																								
149	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	2'555,28	■																								
150	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	1'081,08			■																						
151	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	6 g	9'828,00			■																						
152	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	6 g	5'719,90			■																						
153	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	1'110,00																									
154	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	90,00																									
155	<b>STRADA N.64 VIA F.LLI ROSELLI - SUB. LOTTO A</b>	41 g	82'223,04	▬																								
156	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	15'840,42	■																								
157	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	8'526,96	■																								
158	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	3'607,55			■																						
159	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	32'795,90			■																						
160	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	19'087,21			■																						
161	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	2'035,00																									
162	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	1 g	330,00																									
163	<b>STRADA N.76 VIA MADONNA DELLA ROSA RETRO STAZIONE - SUB. LOTTO C</b>	19 g	152'224,95																									
164	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	20'676,65																									
165	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	46'244,38																									

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
166	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	5'457,67																									
167	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	49'615,20																									
168	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	28'876,05																									
169	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	1'295,00																									
170	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	60,00																									
171	<b>STRADA N.69 VIA MONS. ACHILLE SALVUCCI - SUB. LOTTO C</b>	20 g	372'470,09																									
172	Inf.02.44 Estirpazione di ceppaie e/o radici con mezzo me ... onere di smaltimento. diametro del colletto fin...	1 g	284,25																									
173	E.01.02 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito ... rica o ad impianto di trattamento, sara...	1 g	1'295,18																									
174	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro oner...	1 g	3,80																									
175	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	46'417,02																									
176	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	36'421,32																									
177	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	2 g	7'891,40																									
178	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion ... resi gli eventuali inumidimenti...	2 g	1'160,50																									
179	Inf 01.41 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra ... lativo. di larghezza pari a 25 cm. a finit...	1 g	17'971,20																									
180	E.12.10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrin ... ra compreso tagli, sfridi ed ogni altro oner...	2 g	57'282,28																									
181	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	2 g	30'637,20																									
182	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	10'573,37																									
183	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	96'101,50																									
184	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	55'931,07																									
185	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	9'990,00																									
186	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	510,00																									
187	<b>STRADA N.70 PARALLELA VIA MONS.ACHILLE SALCUCCI - SUB. LOTTO C</b>	20 g	60'286,28																									
188	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	11'478,50																									
189	Inf.02.44 Estirpazione di ceppaie e/o radici con mezzo me ... onere di smaltimento. diametro del colletto fin...	1 g	568,50																									
190	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	4 g	6'178,90																									
191	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	2'614,15																									
192	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	23'765,00																									
193	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	13'831,23																									
194	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per metter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	1'850,00																									
195	<b>STRDA N.71 VIA UGO LA MALFA - SUB. LOTTO D</b>	21 g	246'959,68																									
196	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	30'202,23																									
197	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	16'258,06																									
198	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	2 g	4'573,00																									

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
199	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion ... resi gli eventuali inumidimenti...	2 g	672,50																									
200	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	3 g	19'707,60																									
201	E.12.10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrin ... ra compreso tagli, sfridi ed ogni altro oner...	3 g	36'847,24																									
202	Inf.01.41 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra ... lativo. di larghezza pari a 25 cm. a finit...	1 g	11'366,40																									
203	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	6'919,06																									
204	Is.01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	3 g	62'900,50																									
205	Is.01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	3 g	36'608,09																									
206	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planaltimetrica e situazi...	3 g	20'905,00																									
207	STRADA N.73 VIA PETRONIO - SUB. LOTTO D	21 g	50'861,55																									
208	Inf.01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	7'715,44																									
209	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	4'153,24																									
210	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	2 g	5'431,16																									
211	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion ... resi gli eventuali inumidimenti...	2 g	798,70																									
212	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'757,14																									
213	Is.01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	3 g	15'974,00																									
214	Is.01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	3 g	9'296,87																									
215	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planaltimetrica e situazi...	3 g	5'735,00																									
216	STRADA N. 76 VIA ALTOMARE - SUB. LOTTO D	24 g	63'156,00																									
217	Inf.01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	10'418,55																									
218	E.01.02 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito ... rica o ad impianto di trattamento, sara...	1 g	744,00																									
219	Inf.02.44 Estirpazione di ceppaie e/o radici con mezzo me ... 'onere di smaltimento. diametro del colletto fin...	1 g	568,50																									
220	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	5'608,46																									
221	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	2 g	306,00																									
222	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion ... resi gli eventuali inumidimenti...	2 g	45,00																									
223	Inf.01.41 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra ... lativo. di larghezza pari a 25 cm. a finit...	1 g	4'608,00																									
224	E.08.07 Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta reg...	3 g	1'584,00																									
225	E.12.10 Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrin ... ra compreso tagli, sfridi ed ogni altro oner...	3 g	2'221,20																									
226	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	2'372,76																									
227	Is.01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	3 g	21'570,50																									
228	Is.01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	3 g	12'554,03																									
229	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planaltimetrica e situazi...	3 g	555,00																									
230	STRADA N.78 VIA PALMIRO TOGLIATTI - SUB. LOTTO D	21 g	142'066,19																									
231	Inf.01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	25'538,91																									

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	
232	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	13'747,76																									
233	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez... nell'ambito del cantiere ed ogni altro oner...	1 g	38,00																									
234	Inf 01.41 Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra... lativo, di larghezza pari a 25 cm. a finit...	1 g	1'536,00																									
235	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	5'816,32																									
236	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	3 g	52'875,60																									
237	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	3 g	30'773,60																									
238	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	3 g	11'470,00																									
239	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, ... asi ubicazi...	3 g	270,00																									
240	STRADA N. 79VIA MARTIRI DI VIA FANI -SUB. LOTTO D	11 g	21'960,50																									
241	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	4'033,05																									
242	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	2'171,00																									
243	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	2 g	1'419,50																									
244	Inf.01.04 Compattazione del piano di posa della fondazion... resi gli eventuali inumidimenti...	2 g	208,75																									
245	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	918,50																									
246	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	3 g	8'350,00																									
247	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	3 g	4'859,70																									
248	STRADA N.80 VIA DON F.SCO SAMARELLI - SUB. LOTTO C	19 g	23'290,94																									
249	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	5'092,51																									
250	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	2'741,44																									
251	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'159,79																									
252	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	10'227,20																									
253	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	4'070,00																									
254	STRADA N.81 VIA CAN DE BEATIS - SUB. LOTTO C	19 g	71'529,23																									
255	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	17'689,01																									
256	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	9'522,24																									
257	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	4'028,55																									
258	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	35'524,43																									
259	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	4'255,00																									
260	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, ... asi ubicazi...	2 g	510,00																									
261	STRADA N.83 VIA PIETRO NENNI - SUB. LOTTO C	19 g	27'971,78																									
262	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	5'347,05																									
263	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	2'878,46																									
264	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'217,76																									

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	
265	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	11'070,50																									
266	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	6'443,01																									
267	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	925,00																									
268	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	90,00																									
269	<b>STRADA N.84 VIA ROSA LUXEMBURG - SUB. LOTTO C</b>	19 g	90'091,75																									
270	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	17'414,08																									
271	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	9'374,30																									
272	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	3'965,94																									
273	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	36'054,00																									
274	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	20'983,43																									
275	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	1'850,00																									
276	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	450,00																									
277	<b>STRADA N.86 VIA MARINELLI - SUB. LOTTO C</b>	19 g	28'563,30																									
278	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	5'092,51																									
279	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	2'741,18																									
280	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'159,79																									
281	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	10'543,50																									
282	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	6'136,32																									
283	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	2'590,00																									
284	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	300,00																									
285	<b>STRADA N.87 VIA L. DE CANDIA - SUB. LOTTO C</b>	19 g	5'058,45																									
286	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	802,02																									
287	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	431,86																									
288	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	182,66																									
289	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	1'660,50																									
290	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	966,41																									
291	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	2 g	925,00																									
292	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	90,00																									
293	<b>STRADA N.88 VIA MONS. SALVEMINI - SUB. LOTTO C</b>	19 g	9'701,64																									
294	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	1'808,35																									
295	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	973,44																									
296	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	411,84																									
297	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	3'744,00																									

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr		
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar			
298	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	2'179,01																											
299	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planaltimetrica e situazi...	2 g	555,00																											
300	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	30,00																											
301	STRADA N.89 VIA BOCCARDI - SUB. LOTTO C	14 g	22'051,63																											
302	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	5'842,56																											
303	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	3'144,96																											
304	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'330,60																											
305	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	11'733,51																											
306	STRADA N.90 VIA GIORGIO LA PIRA - SUB. LOTTO C	19 g	60'563,61																											
307	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	11'305,10																											
308	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	6'085,56																											
309	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	2'574,66																											
310	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	23'406,00																											
311	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	13'622,29																											
312	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planaltimetrica e situazi...	2 g	3'330,00																											
313	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	240,00																											
314	STRADA N.91 VIA FORTUNATO - SUB. LOTTO C	19 g	30'775,64																											
315	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	5'951,82																											
316	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	3'203,98																											
317	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'355,49																											
318	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	12'322,60																											
319	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	7'171,75																											
320	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planaltimetrica e situazi...	2 g	740,00																											
321	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	30,00																											
322	STRADA N.92 VIA R.LE CORMIO - SUB. LOTTO C	19 g	18'605,44																											
323	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b ... orre per dare il lavoro eseguit...	3 g	3'489,19																											
324	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	3 g	1'878,24																											
325	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	794,64																											
326	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	4 g	7'224,00																											
327	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	4 g	4'204,37																											
328	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter ... asi ubicazione planaltimetrica e situazi...	2 g	925,00																											
329	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ... asi ubicazi...	2 g	90,00																											
330	STRADA N.96 VIA GIOVANNANO PANUNZIO - SUB. LOTTO A	41 g	19'912,32																											

ID	Nome attività	Durata	Importo	Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020			Gen 2021 - Mar 2021			Apr 2021
				Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
331	Inf 01.26 Demolizione di pavimentazione in conglomerato b...orre per dare il lavoro eseguit...	5 g	3'013,92		■																							
332	Snp13 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	5 g	2'433,60		■																							
333	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio... fondi rullati o su strati bitumin...	3 g	572,00			■																						
334	Is 01.02e Conglomerato bituminoso per strato di collegame...er dare il lavoro finito. SPESSORE R...	7 g	6'240,00			■																						
335	Is 01.02f Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta...osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	7 g	6'052,80			■																						
336	S.np01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permetter...asi ubicazione planoaltimetrica e situazi...	1 g	1'480,00				■																					
337	S.np04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , ...asi ubicazi...	1 g	120,00				■																					

