

**Determinazione Dirigenziale – Settore LL.PP. - n. 13 del 23.01.2007.**

**Oggetto : Concessione seconda proroga all’Impresa I.C.A.F. s.r.l. da Pollena Trocchia (NA) per lavori di riqualificazione della Villa Comunale, riduzione dell’impatto acustico da traffico e potenziamento del verde.**

**IL DIRIGENTE LL.PP.**

Il sottoscritto ing. Enzo Balducci in qualità di responsabile del procedimento per i lavori di riqualificazione della Villa Comunale, riduzione dell’impatto acustico da traffico e potenziamento del verde:

**Premesso che:**

- con deliberazione della G.C.n. 159 del 27.04.2004 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale, riduzione dell’impatto acustico da traffico e potenziamento del verde e gli stessi, ad esito di asta pubblica furono aggiudicati alla Impresa ICAF s.r.l. da Pollena Trocchia (NA) (Vedi D.D. n.45 del 21.04.2005);
- per effetto del verbale di consegna definitiva del cantiere sottoscritto in data 07.11.2005 i lavori dovevano essere ultimati il 02.09.06;
- con determinazione dirigenziale – Settore LL.PP. n.408 del 12.09.2006 veniva concessa una proroga di gg. 90 per cui il termine utile per l’ultimazione dei lavori diveniva il 01.12.2006;
- con nota del 24.11.2006 inviata via fax, protocollata in data 27.11.2006 al n. 64393, il legale rappresentante dell’Impresa I.C.A.F. s.r.l. Geom. Antonio Montella, chiedeva una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi, a causa sia della intervenuta difficoltà nell’acquisizione di alcuni materiali da impiegare nelle lavorazioni in corso sia per la esecuzione di nuove eventuali categorie di lavori non previsti, richiesti dall’Amministrazione, relativi alla pavimentazione centrale in corso di definizione;
- con nota del 28.11.2006 prot.n. 64585 (trasmessa in pari data al Direttore dei lavori) il Sindaco invitava il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dei Lavori ad individuare nella zona centrale della villa *“un altro tipo di pavimentazione che pur avendo i requisiti di sicurezza per i pedoni, non arrechi particolari danni ai bambini in caso di caduta: meno scabra”*;

Sentito il Direttore dei Lavori il quale ha avallato, con nota dell’11.12.2006 prot.n.67076, quanto dichiarato dall’Impresa e ritenuto di dover concedere la proroga richiesta di 90 gg.,naturali e consecutivi, quindi spostare la data di ultimazione al 01.03.2007;

Visto l’art.26 del D.M. 145 del 19.04.2000 Capitolato Generale d’Appalto;

Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi degli art.107 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

**D E T E R M I N A**

- 1) Concedere per le motivazioni esposte in narrativa all'Impresa I.C.A.F. s.r.l. la proroga di gg.90 per la ultimazione dei lavori di riqualificazione della Villa Comunale, riduzione dell'impatto acustico da traffico e potenziamento del verde.
- 2) Fissare per il 01 marzo 2007 la data di ultimazione dei lavori di che trattasi.
- 3) Confermare responsabile del procedimento il sottoscritto.
- 4) Trasmettere il presente provvedimento all'Impresa I.C.A.F. s.r.l. , al Direttore dei Lavori nonché al Responsabile del procedimento.
- 5) Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.