

Determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 303 del 29.10.2007.

Oggetto : Nuovo Porto Commerciale. Concessione ulteriore proroga del termine contrattuale di consegna della progettazione esecutiva all’A.T.I. “Coop. Muratori e Cementisti C.M.C. di Ravenna, capogruppo mandataria, e Società Italina Dragaggi s.p.a. di Roma e Impresa Pietro Cidonio s.p.a. di Roma, mandanti”.

IL DIRIGENTE LL.PP.

Il sottoscritto ing. Enzo Balducci in qualità di responsabile del procedimento per i lavori di costruzione del Nuovo Porto Commerciale :

Premesso che:

- con deliberazione della G.C.n. 94 del 25.09.2006 fu approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione del Nuovo Porto Commerciale e gli stessi, ad esito di procedura di gara aperta per l’appalto integrato furono aggiudicati alla A.T.I.; la “Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna Capogruppo mandataria e Società Italiana Dragaggi S.p.A. di Roma e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. di Roma mandanti, con D.D. – Settore Demografia, Appalti, Contratti, Acquisti - n.11 del 05.03.2007;
- in data 02.04.2007 n.7623 di rep. veniva sottoscritto contratto d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
- in data 19.04.2007 veniva redatto e sottoscritto, ai sensi dell’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto “*Termini per la progettazione esecutiva*” , il verbale di inizio della progettazione esecutiva;
- come disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, nei giorni 23.05.2007, 07.06.2007 e 27.06.2007, giusto verbali in pari data, si è proceduto alle verifiche e all’esame in corso d’opera della progettazione esecutiva;
- dalle suddette verifiche, così come specificato nei relativi verbali, è emersa la necessità di:
 - adeguare il progetto definitivo del “Blocco Servizi” alle norme vigenti, con particolare riferimento a quanto stabilito per gli impianti tecnologici;
 - redigere una approfondita progettazione esecutiva del ponte di collegamento e, quindi, determinare la tipologia di fondazione più adeguata alle caratteristiche del sottosuolo, tenendo conto anche di quanto suggerito dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con voto 202/06 del 09.02.2006, per cui si rende assolutamente necessario procedere ad una campagna di indagini geognostiche più puntuale che, sebbene richiesta con istanza del 25.05.2007 all’Autorità Marittima locale, non è stata ancora rilasciata nei modi richiesti;
- con nota del 17.07.2007 prot.n. 38175 l’Impresa C.M.C., in nome proprio e in qualità di mandataria delle Imprese S.I.DRA. e Cidonio, chiedeva una proroga di 75 giorni naturali e consecutivi, ai tempi contrattualmente stabiliti per la redazione e consegna del progetto esecutivo delle opere oggetto dell’appalto, stante la necessità di espletare le predette attività aggiuntive propedeutiche ed essenziali per una corretta progettazione esecutiva;

- con determinazione dirigenziale Settore LL.PP. n. 214 del 01.08.2007 veniva concessa la richiesta proroga con scadenza 01.10.2007;
- con nota del 28.09.2007 la C.M.C., nonostante la nota dello scrivente di improrogabilità dei termini di consegna, chiedeva una ulteriore proroga sino al 31.10.2007 in quanto a seguito della campagna geognostica lungo la banchina Nord-Ovest, il substrato roccioso calcareo risulta posizionato a maggiore profondità rispetto alle previsioni del progetto definitivo e, quindi, alla luce della richiesta formulata dall'Amministrazione di realizzare le strutture della suddetta banchina in modo tale che possano essere idonee a sopportare un tirante d'acqua di mt.11,50 anzicchè 9,00;

Visto l'art.26 del D.M. 145 del 19.04.2000 Capitolato Generale d'Appalto;

Visto il C.S.A. allegato al progetto definitivo;

Visto il contratto n. del 02.04.2007 e il verbale di avvio della progettazione esecutiva del 19.04.2007;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli art.107 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) Concedere per le motivazioni esposte in narrativa e riportate nella nota del 03.10.2007 prot.n. 50765 dell' A.T.I. "Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna Capogruppo mandataria e Società Italiana Dragaggi S.p.A. di Roma e Impresa Pietro Cidonio S.p.A. di Roma mandanti, la ulteriore proroga per la consegna della progettazione esecutiva del nuovo porto commerciale sino al 31.10.2007.
- 2) Confermare responsabile del procedimento il sottoscritto.
- 3) Trasmettere il presente provvedimento alla A.T.I. capogruppo "Cooperativa Muratori e Cementisti C.M.C. S.p.A. di Ravenna nonché al Settore LL.PP. al Responsabile del procedimento.
- 4) Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.