



CITTA' DI MOLFETTA
SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Generale 800

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ORIGINALE n° 147 del 01.07.2008

Oggetto: OGGETTO: Lavori di sistemazione viaria e opere a verde a monte e a valle del sovrappasso ferroviario di ponente ricadente nel comparto 15 del P.E.E.P. ex art. 51 della legge 865/71 - concessione di proroga. ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000

CONCESSIONE DI PROROGA

Impresa: Consorzio Costruttori da Senigallia (AN)

Emessa ai sensi

- Degli artt.107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D._L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, come 2° e 17, D.L. vo n. 165 del 30.03.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera del Commissario Prefettizio n. 48 del 23/04/2008 di approvazione del Bilancio di Previsione Anno 2008;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ di approvazione del PEG.;

Responsabile del Procedimento : ing. Enzo BALDUCCI

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione di giunta comunale n° 233 del 15.10.2007 veniva approvato il progetto esecutivo dei Lavori di sistemazione viaria e opere a verde a monte e a valle del sovrappasso ferroviario di ponente ricadente nel comparto 15 del P.E.E.P. ex art. 51 della legge 865/71 dell'importo complessivo € 360.000,00;
- con determinazione dirigenziale dell'U.O. Appalti e contratti n° 54 del 22.10.2007, si indicava procedura di gara aperta e si approvava il bando di gara ai sensi dell'art. 55 del D.lgs, n° 163/2006 e ss.mm.;
- con determinazione dirigenziale settore Demografia Appalti e contratti n. 05 del 23.01.2008 si approvava il verbale di gara e si aggiudicavano i lavori di che trattasi all'impresa Consorzio Costruttori da Senigallia (AN), che ha offerto un ribasso del 28,81% sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, per un importo complessivo di €. 221.328,22 oltre iva come per legge di cui € 213.055,47 per lavori e €. 8.272,75 per oneri della sicurezza;
- in data 19.03.2008 fu stipulato il contratto di appalto n° 7670 di repertorio e registrato a Bari al n° 1/A 272 in data 01.04.2008;
- in data 25.02.2008 furono consegnati i lavori ed ebbero inizio;

tutto ciò premesso

Vista la nota del 11.06.2008 prot. n° 33050, con cui il Consorzio Costruttori nella persona del geom. Domenico Leuci, in qualità di procuratore speciale, avanzava formale richiesta al direttore lavori arch. Lazzaro Pappagallo di una proroga di 40 giorni per l'ultimazione dei lavori di che trattasi;

Con nota del 20.06.2008, prot. n. 35159 l'arch. Lazzaro Pappagallo in qualità di Direttore dei Lavori, precisava che:

la richiesta avanzata dall'impresa trova reali giustificazioni nell'esecuzione di nuove opere non contemplate nel progetto principale consistenti nella sistemazione del piano viario di tutto il comparto particolarmente nella zona occupata dal rondò che presentava una quota del piano stradale più elevata della quota di progetto, ritenendo di poter concedere la proroga richiesta di 40 giorni ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000;

Ritenuto, pertanto, di concedere la proroga del termine di consegna dei lavori di 40 giorni per le motivazioni espresse dal Direttore dei Lavori a causa degli impedimenti oggettivamente riscontrati e non imputabili a negligenza ed imperizia dell'Impresa;

Visto l'art. 26 del D.M. 145 del 19/4/00;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 del D.Leg.vo n.207/2000;

D E T E R M I N A

1. Concedere, per le motivazioni esposte in narrativa, all'Impresa Consorzio Costruttori da Senigallia (AN), la proroga di 40 giorni per la ultimazione dei Lavori di sistemazione viaria e opere a verde a monte e a valle del sovrappasso ferroviario di ponente ricadente nel comparto 15.
2. Fissare per il 07/08/08 la data di ultimazione dei lavori di che trattasi.
3. Confermare Responsabile del Procedimento l'Ing. Vincenzo Balducci
4. Trasmettere il presente provvedimento all'Impresa Consorzio Costruttori da Senigallia (AN), al Direttore dei Lavori nonché al Responsabile del Procedimento.

Il compilatore
Damiano Binetti

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Enzo Balducci

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Enzo Balducci

IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo Balducci)

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI
CONSECUTIVI DAL _____ AL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

Per l'esecuzione :



Città di Molfetta
SETTORE LL.PP.

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Vincenzo BALDUCCI
S e d e

OGGETTO: Lavori di sistemazione viaria e opere a verde a monte e a valle del sovrappasso ferroviario di ponente ricadente nel comparto 15 del P.E.E.P. ex art. 51 della legge 865/71 - concessione di proroga. ai sensi dell'art. 26 del D.M. n. 145/2000.

IMPRESA: CONSORZIO CO

STRUTTORI - da Senigallia (AN)

CONTRATTO: in data 19.03.2008 n. 7670 di rep. registrato in Bari il 01.04.2008 al n. 1/A 272 serie Atti Pubblici per l'importo lavori di €. 221.328,22= al netto del ribasso offerto del 28,81%.

Con nota del 11.06.2008 prot. n° 33050, il Consorzio Costruttori nella persona del geom. Domenico Leuci, in qualità di procuratore speciale, avanzava formale richiesta intesa ad ottenere una proroga di 40 giorni sulla esecuzione dei lavori in oggetto. Tale richiesta trova reali giustificazioni nell'esecuzione di nuove opere non contemplate nel progetto principale consistenti nella sistemazione del piano viario di tutto il comparto particolarmente nella zona occupata dal rondò che presentava una quota del piano stradale più elevata della quota di progetto.

Per i motivi sopra esposti non imputabili all'impresa Consorzio Costruttori, lo scrivente ritiene che esistano i presupposti per la concessione della proroga richiesta dall'impresa.

Tanto si doveva per le determinazioni consequenziali
Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(arch. Lazzaro Pappagallo)