



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Originale

Nr. GENERALE 1364
SETTORE Settore Lavori Pubblici
NR. SETTORIALE 347 DEL 25/11/2015

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC 'TERRE DI MARE'. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC 'TERRE DI MARE'.
CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI**

IL DIRIGENTE

VISTO:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1793 del 25/11/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1793 del 25/11/2015 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Lazzaro Pappagallo

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 28.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'area pedonale Banchina S. Domenico, finanziato dal PEP 2007-2013 asse IV, misura 6, azione 6.1° del GAC "Terre di Mare" per €. 159.650,00 e per €. 18.350,00 a carico del bilancio comunale per l'importo complessivo di progetto pari ad €. 178.000,00;
- Con d.d. n. gen.1396 (numero settoriale 365 del 22.12.2014) settore LL.PP. fu indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163106 da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma Empulia, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di aree pedonali della banchina S. Domenico;
- A seguito di gara esperita, con determinazione dirigenziale del settore LL.PP. n. 87 del 10.04.2015 i lavori di che trattasi venivano aggiudicati in via definitiva in favore della ditta "ELEDIL SRL" da Molfetta, a fronte di un ribasso offerto pari al 6,20% sull'importo a base di gara di cui €. 74.465,96 per lavori, €. 58.919,29 per oneri della mano d'opera non soggetta a ribasso ed €. 3.832,00 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta;
- In data 11/06/2015 veniva sottoscritto il Contratto di appalto n° rep. 8141 registrato a Bari in data 11.06.2014, serie 1T. N° 15473 del 11/06/2015;
- in data 10.07.2015 fu sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori, la cui ultimazione era prevista entro il giorno 02.10.2015;
- con verbale in data 07.08.2015 i lavori venivano sospesi per condizioni metereologiche pregiudizievoli della salute dei lavoratori;
- con verbale in data 14.09.2015 i lavori riprendevano il normale svolgimento;

con nota assunta al n. 68410 di Prot. del 09/11/2015, la ditta Eledil srl, esecutrice dei lavori in oggetto, ha avanzato richiesta per la concessione di una proroga di trenta giorni (gg. 30) al termine utile contrattuale, motivata dalle intervenute giornate di pioggia e dalla esecuzione di nuove lavorazioni come la posa in opera di una fontana compreso la modifica per l'adduzione dell'impianto di acqua potabile e impianto fognario, la difficoltà nel montaggio della pavimentazione in prossimità della giostrina esistente, con conseguente aumento dei tempi per la ultimazione dei lavori;

il Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo, ha espresso il parere favorevole sulla comunicazione della D.L. ritenendo giustificati i motivi del ritardo, per cui si concede alla ditta Eledil srl. una proroga dei tempi contrattuali di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, a

condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

vista la nota prot. 70987 del 18.11.2015 trasmessa da parte del GAC "terre di Mare", con la quale si ribadiva la improcrastinabile ultimazione dei lavori entro il 30.11.2015;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto il D.L.vo n.163 del 12.04.2006;
- Visto il D.L.vo n. 267/2000
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 e 192 del T.U.E.L. DL.vo n.267/2000;

D E T E R M I N A

1. Accogliere la richiesta inoltrata dall'impresa Eledil srl con nota del 09/11/2015 e pertanto concedere una proroga di gg. 15 del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di "riqualificazione dell'area pedonale banchina S. Domenico" finanziato dal PEP 2007-2013 asse IV, misura 6, azione 6.1° del GAC "terre di mare".
2. Dare atto che il termine di ultimazione dei lavori di cui in oggetto viene prorogato di gg. 15 (quindici) rispetto al termine fissato con il contratto di appalto per cui in virtù di tale proroga la data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 30.11.2015.
3. Confermare Responsabile del Procedimento arch. Lazzaro Pappagallo dirigente del Sett. LL.PP.

- il presente provvedimento **deve** essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013,

La presente Determinazione
non contiene

dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "*Codice in materia di protezione dati personali*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:
Lazzaro Pappagallo;1;3662254



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 1793**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Progettazione e Direzione Lavori**

Oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE BANCHINA S. DOMENICO, FINANZIATO DAL PEP 2007-2013 ASSE IV, MISURA 6, AZIONE 6.1 DEL GAC "TERRE DI MARE". CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI**

Nr. adozione settore: **347** Nr. adozione generale: **1364**

Data adozione: **25/11/2015**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RILEVANZA CONTABILE**

Data **30/11/2015**

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Lopopolo