



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Originale

Nr. GENERALE 725  
SETTORE Settore Lavori Pubblici  
NR. SETTORIALE 205 DEL 06/09/2016

**OGGETTO: APPALTO: 'LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 660 CASSETTONI LUNGO IL MURO DI CINTA AD OVEST DELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 1 LOTTO FUNZIONALE APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE PROROGA,**

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale.



## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: APPALTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 660 CASSETTONI LUNGO IL MURO DI CINTA AD OVEST DELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – 1° LOTTO FUNZIONALE APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE PROROGA,**

### **IL DIRIGENTE**

**VISTO:**

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

**VISTA** la proposta di determinazione 919 del 06/09/2016, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

### **D E T E R M I N A**

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

### **A T T E S T A**

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**  
**Arch. Lazzaro Pappagallo**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)*

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

### SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 919 del 06/09/2016 al Dirigente del Settore competente.

### ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Geom. Damiano Binetti**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 13.08.2014, fu approvato il Progetto esecutivo per la realizzazione di n° 1144 cassette lungo il muro di cinta ad ovest della zona di ampliamento del cimitero comunale" dell'importo complessivo di € 2.221.000,00, che per indisponibilità della somma intera è stato suddiviso due lotti funzionali di cui, il 1° (lotto) di n. 660 cassette, dell'importo complessivo di €. 1.240.000,00 (di cui 615.600,65 per lavori €. 427.822,60 per oneri della manodopera e della sicurezza non soggetta a ribasso), e il 2° (lotto) di n. 440 cassette di complessivi €. 981.000,00 (di cui €. 507.418,40 per lavori a base d'asta ed €. 351.879,35 per oneri della manodopera e per l'attuazione della sicurezza non soggetta a ribasso d'asta);
- Con D. D. n. 294 (numero generale 1181 del 26.11.2014) settore LL.PP. fu indetta procedura aperta, ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/06 da esperirsi in modalità telematica sulla piattaforma Empulia, soggetto aggregatore Regionale;
- Acquisito il CIG con n. 6006684870 in data 22.01.2015 e 23.01.2015 si sono svolte le sedute di gara, con aggiudicazione provvisoria in favore della ditta "CASE & COSTRUZIONI srl." da Sansevero (FG) che ha offerto il prezzo complessivo ed incondizionato di €. 611.764,08 corrispondente al ribasso del 70,12 % da applicare sull'importo a corpo posto a base di gara;
- Alle prime 5 (cinque) ditte classificate, essendo ricomprese nella soglia di anomalia ai sensi dell'art. 86 co. 1 del Codice sono stati richiesti i giustificativi dell'offerta come richiesto dal Presidente di gara;
- A seguito della verifica dei giustificativi inoltrata dalla ditta prima classificata si è proceduto all'aggiudicazione definitiva con Determinazione Dirigenziale settore LL.PP. n° 114 e generale n° 484 del 30.04.2015, alla Ditta "Case e Costruzioni srl" da Sansevero (FG) a fronte di un ribasso offerto pari al 70,120%;
- In data 05.08.2015 si sottoscriveva il Contratto di appalto n° rep. 8156 registrato a Bari in data 24.08.2015, n° 1/1800 atti pubblici per € 611.764,09 di cui € 183.941,48 per lavori al netto del ribasso offerto, € 377.303,63 per Oneri manodopera ed € 50.518,98 per Oneri sicurezza
- con determinazione dirigenziale settore LL.PP.n. 254 del 15.09.2015 nr. Gen. 1022 si liquidava l'anticipo contrattuale nella misura del 20% disposta dal Responsabile del Procedimento geom. Damiano Binetti ammontante a €. 122.352,82 oltre I.V.A. al 10% pari a €. 12.235,28
- in data 25.08.2015 fu sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori, la cui ultimazione era prevista entro il giorno 18.08.2016;
- con nota assunta al n. 42600 di Prot. del 11.08.2016, la ditta Case e Costruzioni srl" da Sansevero (FG), esecutrice dei lavori in oggetto, ha avanzato richiesta per la concessione di una proroga di centoquattro giorni (gg. 104) al termine utile contrattuale, con motivazioni addotte che risultano fondate e indipendenti dalla volontà delle parti che hanno portato ad un ritardo nella conduzione e conseguentemente nell'ultimazione dei lavori;

- visto la nota del direttore dei lavori del 01.09.2016 prot. 45499 con cui esprimeva parere favorevole alla proroga di 104 giorni naturali e consecutivi richiesta dalla ditta Case e Costruzioni
- Visto che il Responsabile del Procedimento geom. Damiano Binetti, ha espresso il parere favorevole sulla comunicazione della D.L. ritenendo giustificati i motivi del ritardo, per cui si può concedere alla ditta Case e Costruzioni srl” da Sansevero (FG) una proroga dei tempi contrattuali di giorni 104 (centoquattro) per l'ultimazione dei lavori in oggetto, prolungando i termini fino al 30 novembre c.a., a condizione che l'impresa non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali ;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso,

- Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e degli Appalti;
- Visto il D.P.R. 207/2010;
- Visto il D.L.vo n.163 del 12.04.2006;
- Visto il D.L.vo n. 267/2000
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.107 e 192 del T.U.E.L. DL.vo n.267/2000;

## D E T E R M I N A

1. Accogliere la richiesta di proroga inoltrata dalla ditta Case e Costruzioni srl da Sansevero, con nota del 11.08.2016 prot. 42600 e pertanto concedere una proroga di gg. 104 (centoquattro) del termine contrattuale, per l'ultimazione dei lavori di “realizzazione di n° 660 cassettoni lungo il muro di cinta ad ovest della zona di ampliamento del cimitero comunale – 1 lotto funzionale” .
2. Dare atto che in virtù di tale proroga il termine di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 30.11.2016.
3. Confermare Responsabile del Procedimento istr. Tec. Geom. Damiano Binetti del Sett. LL.PP.
4. Dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che ad intervenuta esecutività la presente determinazione **deve** essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 “*Codice in materia di protezione dati personali*”

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Lazzaro Pappagallo;1;3662254



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 919**

Settore Proponente: **Settore Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Strade e Traffico - Verde**

Oggetto: **APPALTO: "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 660 CASSETTONI LUNGO IL MURO DI CINTA AD OVEST DELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 1 LOTTO FUNZIONALE APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE PROROGA,**

Nr. adozione settore: **205**      Nr. adozione generale: **725**

Data adozione: **06/09/2016**

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis T.U.EE.LL., si esprime parere **NON NECESSARIO**.

Sintesi parere: **IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON HA RILEVANZA CONTABILE**

Data **12/09/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario  
- **IL DIRIGENTE FF**