



COMUNE DI MOLFETTA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

UFFICIO TECNICO

PIANO STRADE

**Progetto esecutivo manutenzione straordinaria
di strade e marciapiedi della città**

LOTTO n.1 STRADE BITUMATE

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Enzo Balducci

i tecnici

Ing. Luca Lucanie

geom. Damiano Binetti

p.i. Giuseppe Sgherza

Assistente al R.U.P.:

geom. Stefano Spaccavento

CRONOPROGRAMMA

CR

L'assessore ai LL.PP.

Avv. Mariano Caputo

il Sindaco

Tommaso Minervini

Molfetta

Provincia di Bari

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città primo lotto strade bitumate

COMMITTENTE: COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta, 14/09/2018

Il Tecnico
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe)

Molfetta

Provincia di Bari

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città primo lotto strade bitumate

COMMITTENTE: COMUNE DI MOLFETTA

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **200** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	90	90	90	90	90	90	90	45	90	90	90	45	82.5
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 498'813,64 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 582'721,02 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Molfetta, 14/09/2018

Il Tecnico
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i.
Sgherza Giuseppe)

Molfetta

Provincia di Bari

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città primo lotto strade bitumate

COMMITTENTE: COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta, 14/09/2018

Il Tecnico
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe)

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019	2020
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20
1	LOTTO UNICO STRADE BITUMATE PRMO LOTTO	193 g	3'279'870,17		
2	Zona "A" Via Palestro dal 1 al 34 (Strada 19)	5 g	23'508,37		
3	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	840,74		
4	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	173,09		
5	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'206,56		
6	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	864,24		
7	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00		
8	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	831,00		
9	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	740,00		
10	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	420,00		
11	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	13'348,87		
12	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	369,39		
13	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	3'223,68		
14	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	2 g	20,80		
15	Zona "A" Via Paniscotti dal civico 1 al civico 72 (Strada 2)	5 g	106'857,55		
16	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	3'952,08		
17	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	2'034,16		
18	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	8'047,33		
19	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	5'227,56		
20	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	5'026,50		
21	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00		
22	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	5'365,00		
23	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	870,00		
24	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	48'683,27		
25	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'808,75		
26	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento ... osizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	15'374,41		
27	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'569,96		
28	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	144,53		
29	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	284,00		
30	Zona "A" Via Palestro dal 13 al 21 e Via Im.ta dal 1 al 34 (Strade 19-20)	5 g	25'247,11		
31	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	824,33		
32	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	169,71		
33	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'377,13		

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
34	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	879,06				
35	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	845,25				
36	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	180,00				
37	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'035,00				
38	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	14'380,71				
39	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi...	2 g	362,18				
40	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	3'193,74				
41	Zona "A" Via Pia dal civico 1 al civico 58 (Strada 21)	5 g	43'606,98	█			
42	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'691,51				
43	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	348,25				
44	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'023,01				
45	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'677,00				
46	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
47	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'612,50				
48	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'035,00				
49	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	420,00				
50	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	24'337,68				
51	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi...	2 g	743,18				
52	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'553,51				
53	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	8,67				
54	Zona "A" Via Manzoni dal civico 1 al civico 41 (Strada 22)	5 g	38'856,81	█			
55	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'435,38				
56	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	295,52				
57	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'481,98				
58	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'433,12				
59	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'378,00				
60	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
61	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	1'080,00				
62	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'220,00				
63	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	21'064,65				
64	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi...	2 g	630,65				
65	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	5'672,17				
66	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	8,67				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
67	Zona "A" Via C. Alberto dal civico 1 al civico 50 (Strada 4)	5 g	49'082,74	█			
68	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm...	2 g	1'746,25				
69	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	330,27				
70	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di base in regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'567,18				
71	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di tipo amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'792,70				
72	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di rifiuti in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'723,75				
73	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
74	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere l'installazione di servizi ubicazione planoaltimetrica...	1 g	2'775,00				
75	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a seconda delle ubicazioni...	1 g	750,00				
76	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale bituminoso - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm di spessore)	2 g	27'629,72				
77	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa su strati bituminosi...	2 g	767,24				
78	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta) per la stesura ed onere per dare il lavoro...	2 g	6'765,63				
79	Zona "A" Via Magenta dal civico 1 al civico 51 (Strada 5)	5 g	45'852,79	█			
80	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm...	2 g	1'623,43				
81	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	334,23				
82	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di base in regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'275,05				
83	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di tipo amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'671,02				
84	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di rifiuti in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'606,75				
85	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
86	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere l'installazione di servizi ubicazione planoaltimetrica...	1 g	2'590,00				
87	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a seconda delle ubicazioni...	1 g	780,00				
88	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale bituminoso - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm di spessore)	2 g	25'862,45				
89	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa su strati bituminosi...	2 g	574,71				
90	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta) per la stesura ed onere per dare il lavoro...	2 g	6'289,75				
91	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 per l'installazione e la fornitura del materiale. ...	2 g	10,40				
92	Zona "A" Via Solferino dal civico 1 al civico 46 (Strada 6)	5 g	49'487,76	█			
93	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm...	2 g	1'713,31				
94	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	352,74				
95	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di base in regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'491,99				
96	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di tipo amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'760,72				
97	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di rifiuti in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'693,00				
98	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
99	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere l'installazione di servizi ubicazione planoaltimetrica...	1 g	3'885,00				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12	19 01 20 - 06	20 07 20 - 12	20
100	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	780,00				
101	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	27'174,82				
102	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bitumin...	2 g	752,76				
103	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'638,02				
104	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				
105	Zona "A" Via P. Colletta dal civico 1 al civico 47 (Strada 7)	5 g	46'368,54	▾			
106	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'672,41				
107	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	344,26				
108	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'350,77				
109	Snp10 Carico e trasporto a scarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'713,40				
110	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'647,50				
111	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
112	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'220,00				
113	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	630,00				
114	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'320,51				
115	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bitumin...	2 g	736,87				
116	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'497,82				
117	Zona "A" Via Paradiso dal civico 1 al civico 54 (Strada 8)	5 g	40'172,72	▾			
118	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'428,27				
119	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	293,26				
120	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'605,12				
121	Snp10 Carico e trasporto a scarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'444,56				
122	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'389,00				
123	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
124	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'775,00				
125	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	960,00				
126	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	21'809,60				
127	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bitumin...	2 g	634,30				
128	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	5'593,41				
129	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	5,20				
130	Zona "A" Via Lamarmora dal civico 1 al civico 24 (Strada 3)	5 g	18'538,56	▾			
131	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	634,03				
132	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	130,54				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
133	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'442,89				
134	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	634,92				
135	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	610,50				
136	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
137	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'480,00				
138	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	30,00				
139	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	9'383,20				
140	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi...	2 g	276,76				
141	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	2'440,52				
142	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	5,20				
143	Zona "B" Via Pappalepore dal civico 1 al civico 44 (Strada 23)	5 g	34'409,38	▼			
144	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'322,54				
145	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	272,27				
146	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'145,31				
147	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'310,92				
148	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
149	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'260,50				
150	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'665,00				
151	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	540,00				
152	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	19'027,93				
153	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi...	2 g	581,04				
154	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	5'123,73				
155	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	3,47				
156	Zona "B" Via C. Alberto dal civico 52 al civico 61 (Strada 4)	5 g	41'436,03	▼			
157	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'526,82				
158	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	314,34				
159	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'772,80				
160	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere...	2 g	19,00				
161	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'548,56				
162	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
163	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'489,00				
164	E.08.07a Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... fetta regola d'arte. Massetto di sottofondo...	1 g	35,64				
165	E 08.07b Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... 'arte. Massetto di sottofondo di spessore superiore...	1 g	16,20				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019	2020
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20
166	Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm...	1 g	768,00		
167	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	1'480,00		
168	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	810,00		
169	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	22'824,00		
170	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	670,82		
171	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	5'915,45		
172	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40		
173	Zona "B" Via Magenta dal civico 53 al civico 99 (Strada 5)	5 g	39'891,20	▾	
174	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'451,58		
175	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	298,86		
176	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'661,97		
177	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'470,56		
178	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00		
179	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozi ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'414,00		
180	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	2'405,00		
181	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	390,00		
182	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	22'153,55		
183	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	776,34		
184	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	5'623,94		
185	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40		
186	Zona "B" Via Solferino dal civico 47 al civico 89 (Strada 6)	5 g	50'027,50	▾	
187	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'747,36		
188	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	359,75		
189	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'638,71		
190	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'804,14		
191	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00		
192	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozi ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'734,75		
193	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	2'960,00		
194	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	1'050,00		
195	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	28'062,43		
196	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	756,25		
197	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'668,71		
198	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40		

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
199	Zona "B" Via P. Colletta dal civico 49 al civico 90 (Strada 7)	5 g	61'662,52				
200	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'334,20				
201	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	480,57				
202	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	5'657,89				
203	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'329,86				
204	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
205	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di materiale della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'240,25				
206	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere l'aspirazione di acque superficiali ubicazione planaltimetrica...	1 g	3'145,00				
207	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a ... asi ubicazione...	1 g	900,00				
208	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	34'228,07				
209	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione di bitume sui fondi rullati o su strati bituminosi...	2 g	1'029,90				
210	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'081,78				
211	Zona "B" Via Paradiso dal civico 56 al civico 122 (Strada 8)	5 g	64'377,65				
212	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'380,63				
213	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	490,13				
214	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	5'981,72				
215	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'407,60				
216	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
217	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di materiale della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'315,00				
218	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere l'aspirazione di acque superficiali ubicazione planaltimetrica...	1 g	3'330,00				
219	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a ... asi ubicazione...	1 g	750,00				
220	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	36'187,14				
221	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione di bitume sui fondi rullati o su strati bituminosi...	2 g	1'048,59				
222	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'246,64				
223	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	5,20				
224	Zona "B" Via G. Galilei dal civico 1 al civico 54 (Strada 31)	5 g	75'598,76				
225	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	3'527,30				
226	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	653,59				
227	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'412,08				
228	E 02.31b Rimozione accurata di basolati, compreso il sottofondo. Rimozioni basolato con recupero, esclusa...	2 g	3'742,20				
229	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'815,02				
230	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
231	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di materiale della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'706,75				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
232	Snp03 Strato di fondazione con fornitura di semiumido co ... attazione meccanica, la bagnatura e i necess...	1 g	1'030,32				
233	E08.08c Fornitura e posa in opera di massetto in conglome ... la d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck ...	1 g	2'713,59				
234	R 09.03 Ricollocamento in opera di basolato in pietra cal ... anche a più ripresa fino a completa saturazi...	1 g	8'266,50				
235	Snp11 Sovraprezzo per il Ricollocamento in opera di basol ... anche a più ripresa fino a completa saturazi...	1 g	829,62				
236	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	3'330,00				
237	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	630,00				
238	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	494,40				
239	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'691,40				
240	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'141,18				
241	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	7'354,15				
242	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	4'577,66				
243	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	213,00				
244	Zona "B" Via Imbriani dal civico 1 al civico 23 (Strada 32)	5 g	36'872,78				
245	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'288,79				
246	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	663,35				
247	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'819,12				
248	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'733,68				
249	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
250	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'667,00				
251	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	555,00				
252	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	240,00				
253	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	18'623,75				
254	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	576,58				
255	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	4'900,90				
256	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	3'050,61				
257	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	284,00				
258	Zona "B" Via Settembrini dal civico 1 al civico 39 (Strada 30)	5 g	58'905,49				
259	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'170,65				
260	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	602,54				
261	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'905,58				
262	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'626,30				
263	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
264	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'563,75				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
265	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'035,00				
266	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	630,00				
267	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	17'577,65				
268	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	509,25				
269	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	21'642,91				
270	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	8'083,11				
271	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	88,75				
272	Zona "C" Via Pappalepore dal civico 45 al civico 103 (Strada 23)	5 g	47'044,35	▼			
273	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'762,71				
274	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	362,93				
275	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'192,52				
276	Sn10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'747,98				
277	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
278	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'680,75				
279	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	3'330,00				
280	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	840,00				
281	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	25'363,17				
282	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	774,50				
283	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'829,65				
284	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	3,47				
285	Zona "C" Piazza Mentana	5 g	11'340,63	▼			
286	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	427,42				
287	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	88,00				
288	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	1'016,56				
289	Sn10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	776,88				
290	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	262,00				
291	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	740,00				
292	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	120,00				
293	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	6'149,80				
294	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	179,26				
295	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	1'580,71				
296	Zona "C" Via Saffi dal civico 1 al civico 48 (Strada 24)	5 g	90'188,23	▼			
297	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'776,58				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
298	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	1'429,12				
299	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	6'350,88				
300	inf.001.027 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi ... orre per dare il lavoro eseguito a perfe...	2 g	1'112,61				
301	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	9'082,58				
302	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
303	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	5'101,50				
304	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	1 g	3'016,65				
305	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'960,00				
306	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	570,00				
307	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteoriche ... qualsiasi condizione planaltimetrica e st...	1 g	927,00				
308	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	38'420,40				
309	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'230,54				
310	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	10'459,53				
311	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'510,64				
312	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	5,20				
313	Zona "C" Via N. Bixio dal civico 54 al civico 122 (Strada 9)	5 g	72'915,70				
314	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'681,58				
315	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	552,10				
316	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	8'522,86				
317	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'474,68				
318	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
319	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'379,50				
320	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	4'070,00				
321	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	930,00				
322	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteoriche ... qualsiasi condizione planaltimetrica e st...	1 g	185,40				
323	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	39'545,75				
324	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	838,54				
325	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	10'489,89				
326	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				
327	Zona "C" Via P. Matteucci dal civico 54 al civico 125 (Strada 10)	5 g	79'436,59				
328	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'832,58				
329	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	583,18				
330	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	6'442,58				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
331	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllati ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'917,72				
332	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
333	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'805,50				
334	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... in base alla ubicazione planoaltimetrica...	1 g	4'070,00				
335	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... in base alla ubicazione...	1 g	630,00				
336	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteoriche ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	803,40				
337	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	45'172,50				
338	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi...	2 g	1'262,55				
339	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	11'676,38				
340	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... in base alla classificazione dichiarata. mace...	1 g	5,20				
341	Zona "C" Via C. Colombo dal civico 38 al civico 103 (Strada 11)	5 g	46'690,25				
342	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'699,32				
343	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	349,86				
344	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... in base alla regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'320,38				
345	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllati ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'719,12				
346	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
347	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'653,00				
348	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... in base alla ubicazione planoaltimetrica...	1 g	3'330,00				
349	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... in base alla ubicazione...	1 g	990,00				
350	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteoriche ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	123,60				
351	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	24'868,65				
352	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi...	2 g	752,55				
353	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	6'635,77				
354	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... in base alla classificazione dichiarata. mace...	1 g	13,00				
355	Zona "C" Via D. Manin dal civico 41 al civico 102 (Strada 12)	5 g	51'027,65				
356	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'688,96				
357	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	347,73				
358	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... in base alla regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'364,92				
359	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllati ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'726,14				
360	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
361	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'659,75				
362	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... in base alla ubicazione planoaltimetrica...	1 g	4'070,00				
363	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... in base alla ubicazione...	1 g	660,00				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019	2020
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20
364	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'406,10		
365	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	745,05		
366	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	8'742,80		
367	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	2 g	370,80		
368	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40		
369	Zona "C" Via Panunzio dal civico 2 al civico 14 (Strada 54)	5 g	14'072,71		
370	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	505,63		
371	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	104,10		
372	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	1'202,58		
373	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	501,28		
374	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00		
375	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	482,00		
376	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	740,00		
377	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	240,00		
378	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	370,80		
379	Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	7'275,15		
380	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	222,16		
381	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	1'959,01		
382	Zona "D" Via Immacolata dal civico 1 al civico 40 + Piazza Immacolata (Strada 20)	5 g	116'182,23		
383	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	5'701,53		
384	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	1'173,84		
385	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	9'238,12		
386	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	5'008,64		
387	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00		
388	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	4'816,00		
389	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	4'810,00		
390	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	1'200,00		
391	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	55'887,10		
392	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	2'779,89		
393	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	24'513,51		
394	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	568,00		
395	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	15,60		
396	Zona "D" Via A. Mario dal civico 1 al civico 20 (Strada 56)	5 g	15'438,05		

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019	2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20
397	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	549,23			
398	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	113,08			
399	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	1'294,28			
400	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00			
401	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	542,62			
402	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	521,75			
403	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	1'480,00			
404	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a ... asi ubicazioni...	1 g	390,00			
405	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	7'829,90			
406	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	241,81			
407	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	2'132,35			
408	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40			
409	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	97,63			
410	Zona "D" Via F. Nullo dal civico 1 al civico 21 (Strada 55)	5 g	14'102,70			
411	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	522,15			
412	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	107,50			
413	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	1'302,14			
414	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	526,76			
415	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00			
416	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	506,50			
417	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	555,00			
418	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a ... asi ubicazioni...	1 g	240,00			
419	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	7'877,45			
420	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	226,92			
421	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	2'000,68			
422	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	2,60			
423	Zona "D" Via Pia dal civico 60 al civico 132 (Strada 21)	5 g	60'268,63			
424	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'309,95			
425	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	475,58			
426	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	5'537,37			
427	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'296,58			
428	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67			
429	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'208,25			

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12	19 01 20 - 06	20 07 20 - 12	20
430	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	2'960,00				
431	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	870,00				
432	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	33'498,97				
433	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'013,08				
434	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	8'933,51				
435	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	8,67				
436	Zona "D" Via Manzoni dal civico 43 al civico 108 (Strada 22)	5 g	46'623,69				
437	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'799,14				
438	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	370,41				
439	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'299,68				
440	Sn10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'786,98				
441	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
442	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'718,25				
443	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'850,00				
444	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	870,00				
445	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'011,44				
446	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	789,60				
447	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'962,85				
448	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	8,67				
449	Zona "D" Via N. Bixio dal civico 1 al civico 59 (Strada 9)	5 g	65'535,04				
450	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'772,94				
451	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	365,02				
452	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'442,21				
453	Sn10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'294,50				
454	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
455	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'206,25				
456	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	5'550,00				
457	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	1'500,00				
458	Sn02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	185,40				
459	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	38'887,97				
460	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'138,79				
461	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'946,56				
462	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
463	Zona "D" Via Matteucci dal civico 1 al civico 52 (Strada 10)	5 g	48'136,17				
464	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'733,41				
465	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	356,88				
466	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	5'364,45				
467	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'751,10				
468	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
469	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'683,75				
470	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	1'850,00				
471	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	1'080,00				
472	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteoriche ... qualsiasi condizione planaltimetrica e st...	1 g	803,40				
473	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'255,53				
474	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	770,07				
475	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'247,38				
476	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	5,20				
477	Zona "D" Via C. Colombo dal civico 1 al civico 53 (Strada 11)	5 g	51'077,02				
478	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'645,95				
479	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	338,87				
480	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'372,78				
481	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'707,16				
482	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
483	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'641,50				
484	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	6'475,00				
485	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	1'110,00				
486	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'453,65				
487	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	721,49				
488	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'362,62				
489	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	13,00				
490	Zona "D" Via D. Manin dal civico 2 al civico 52 (Strada 12)	5 g	46'229,02				
491	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'686,59				
492	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	347,24				
493	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'367,54				
494	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'725,10				
495	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
496	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'658,75				
497	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	1'665,00				
498	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	810,00				
499	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'421,95				
500	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	743,67				
501	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'557,78				
502	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				
503	Zona "D" Via Cappellini dal civico 1 al civico 58 (Strada 13)	5 g	48'957,77				
504	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'770,21				
505	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	364,46				
506	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'448,76				
507	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controlli ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'790,62				
508	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
509	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'721,75				
510	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	3'330,00				
511	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	660,00				
512	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	26'913,30				
513	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	785,35				
514	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'925,32				
515	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	13,00				
516	Zona "E" Via G. Bruno dal civico 1 al civico 95 (Strada 14)	5 g	98'583,02				
517	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	3'637,28				
518	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	789,17				
519	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	9'339,51				
520	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controlli ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	3'791,32				
521	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
522	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	3'645,50				
523	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	3'330,00				
524	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	1'380,00				
525	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	56'497,32				
526	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'621,98				
527	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	14'302,94				
528	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	13,00				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
529	Zona "E" Via R. Picca dal civico 1 al civico 89 (Strada 15)	5 g	67'053,92				
530	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'496,80				
531	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	514,05				
532	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	6'329,92				
533	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'533,44				
534	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
535	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'436,00				
536	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'590,00				
537	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	660,00				
538	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	38'293,60				
539	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi...	2 g	1'115,77				
540	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'838,94				
541	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				
542	Zona "E" Via Capotorti dal civico 1 al civico 71 (Strada 16)	5 g	93'157,50				
543	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	3'510,16				
544	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	722,68				
545	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	8'966,95				
546	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	3'571,88				
547	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
548	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	3'434,50				
549	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planaltimetric...	1 g	2'590,00				
550	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	540,00				
551	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	54'246,63				
552	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi...	2 g	1'560,26				
553	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	13'758,64				
554	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	20,80				
555	Zona "E" Via C. Pisacane dal civico 1 al civico 119 (Strada 17)	5 g	53'104,10				
556	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'326,31				
557	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	478,94				
558	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'708,14				
559	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere...	2 g	5,70				
560	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'187,64				
561	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
562	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'103,50				
563	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	925,00				
564	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	300,00				
565	E.08.07a Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... rietta regola d'arte. Massetto di sottofo...	1 g	30,62				
566	E 08.07b Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... 'arte. Massetto di sottofondo di spessore superi...	1 g	13,93				
567	Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm...	2 g	660,48				
568	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	28'482,45				
569	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'056,72				
570	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'318,27				
571	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	36,40				
572	Zona "E" Via Foggia dal civico 71 al civico 116 (Strada 18)	5 g	41'716,15				
573	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'567,05				
574	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	322,63				
575	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'835,68				
576	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'569,88				
577	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
578	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'509,50				
579	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	1'850,00				
580	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	570,00				
581	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	23'204,40				
582	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	692,74				
583	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'108,67				
584	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	15,60				
585	Zona "E" Via Manzoni dal civico 110 al civico 151 (Strada 22)	5 g	39'951,12				
586	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'550,73				
587	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	319,27				
588	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'681,10				
589	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'536,34				
590	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
591	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'477,25				
592	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione pianoaltimetric...	1 g	1'480,00				
593	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	780,00				
594	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	22'269,25				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
595	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bitumin...	2 g	681,64				
596	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'010,72				
597	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	8,15				
598	Zona "E" Via I. Nievo dal civico 1 al civico 43 (Strada 29)	5 g	38'963,55				
599	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'859,09				
600	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	382,75				
601	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'845,32				
602	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'608,36				
603	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
604	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'546,50				
605	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	2'590,00				
606	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	720,00				
607	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	556,20				
608	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	17'213,10				
609	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bitumin...	2 g	1'002,45				
610	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	7'786,38				
611	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	383,40				
612	Zona "E" Via Pia dal civico 134 al civico 171 (Strada 21)	5 g	29'581,53				
613	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	978,49				
614	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	201,45				
615	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'371,10				
616	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'588,82				
617	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
618	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'489,25				
619	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'850,00				
620	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	390,00				
621	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	14'344,25				
622	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bitumin...	2 g	428,07				
623	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	3'774,76				
624	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	8,67				
625	Zona "E" Via Prol. Via Pia dal civico 1 al civico 27 (Strada 28)	5 g	26'300,92				
626	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	636,48				
627	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	131,04				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
628	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	1'362,40				
629	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	608,40				
630	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
631	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	585,00				
632	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	2 g	64,00				
633	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'110,00				
634	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	180,00				
635	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	8'242,00				
636	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	286,00				
637	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	12'610,00				
638	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	15,60				
639	Zona "E" Via A. Mario dal civico 22 al civico 47 (Strada 56)	5 g	36'185,10				
640	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'017,72				
641	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	209,53				
642	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'803,14				
643	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'065,74				
644	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
645	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'024,75				
646	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	2'035,00				
647	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	420,00				
648	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	16'957,92				
649	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	446,53				
650	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'861,74				
651	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				
652	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	97,63				
653	Zona "E" Via F. Nullo dal civico 22 al civico 33 (Strada 55)	5 g	9'697,69				
654	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	336,19				
655	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	69,22				
656	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	838,40				
657	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	339,04				
658	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
659	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	326,00				
660	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	925,00				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
661	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	120,00				
662	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	5'072,00				
663	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	146,08				
664	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	1'288,16				
665	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	2,60				
666	Zona "E" Via E. Ribera dal civico 1 al civico 31 (Strada 27)	5 g	61'938,18				
667	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'365,92				
668	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	1'217,75				
669	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'156,63				
670	Sn10 Carico e trasporto a scarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	3'031,34				
671	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
672	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'914,75				
673	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	2'960,00				
674	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	480,00				
675	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	1 g	32,00				
676	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	25'146,03				
677	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'275,75				
678	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	10'843,79				
679	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	6'749,82				
680	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				
681	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	284,00				
682	Zona "F" Via Pappalepore dal civico 114 al civico 130 (Strada 23)	5 g	14'387,11				
683	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	527,90				
684	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	108,69				
685	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	1'232,71				
686	Sn10 Carico e trasporto a scarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	520,00				
687	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	2 g	156,67				
688	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	500,00				
689	Sn01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'110,00				
690	Sn04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	360,00				
691	Sn02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	123,60				
692	Sn06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	7'457,43				
693	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	232,90				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07	12	19	06
694	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	2'053,74				
695	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	3,47				
696	Zona "F" Via A. Saffi dal civico 50 al civico 85 (Strada 24)	5 g	169'243,19				
697	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	4'471,05				
698	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	2'301,28				
699	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	11'483,72				
700	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro oner...	2 g	47,50				
701	inf.001.027 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi ... orre per dare il lavoro eseguito a perfe...	2 g	3'342,60				
702	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	19'472,18				
703	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
704	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	8'412,50				
705	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	4'255,00				
706	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	360,00				
707	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	1'792,20				
708	Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera d...	1 g	9'062,87				
709	E.08.07a Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... rfetta regola d'arte. Massetto di sottofo...	1 g	338,58				
710	E 08.07b Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... 'arte. Massetto di sottofondo di spessore superi...	1 g	153,90				
711	Inf 01.51c Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di A ... ogni onere e magistero relativo di larghezza par...	1 g	2'376,50				
712	Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm...	1 g	1'920,00				
713	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	69'472,13				
714	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	2'010,77				
715	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	17'091,46				
716	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	10'638,75				
717	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	5,20				
718	Zona "F" Via G. Bruno dal civico 96 al civico 138 (Strada 14)	5 g	43'442,88				
719	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'335,07				
720	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	274,87				
721	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'176,75				
722	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	5'177,64				
723	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
724	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	4'978,50				
725	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	2'220,00				
726	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	870,00				


ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
727	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	185,40				
728	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	19'218,13				
729	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	586,52				
730	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	5'172,00				
731	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	13,00				
732	Zona "F" Via R. Picca dal civico 90 al civico 159 (Strada 15)	5 g	62'330,37				
733	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'257,32				
734	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	464,74				
735	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	5'705,05				
736	Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro oner...	2 g	9,50				
737	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'294,50				
738	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
739	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'206,25				
740	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	3'515,00				
741	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	1'050,00				
742	Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm...	1 g	384,00				
743	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	34'513,38				
744	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	986,46				
745	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	8'698,77				
746	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				
747	Zona "F" Via Capotorti dal civico 72 al civico 122 (Strada 16)	5 g	37'277,67				
748	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'414,21				
749	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	291,16				
750	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'426,96				
751	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'411,54				
752	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
753	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'357,25				
754	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'665,00				
755	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	660,00				
756	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	20'731,80				
757	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	618,68				
758	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	5'455,67				
759	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	10,40				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
760	Zona "F" Via Zuppetta dal civico 35 al civico 61 (Strada 26)	5 g	78'227,24				
761	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'579,37				
762	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	812,91				
763	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di base, regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'139,60				
764	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'226,64				
765	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
766	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di rifiuti, in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'141,00				
767	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere l'aspirazione delle acque piovane in base alla ubicazione planometrica...	1 g	555,00				
768	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a seconda della ubicazione...	1 g	390,00				
769	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteoriche, qualsiasi condizione planometrica e strutt...	1 g	432,60				
770	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale bituminoso, spessore 30/40/50/60 a correre (min 30 cm)...	2 g	25'043,00				
771	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa su strati bituminosi...	2 g	677,82				
772	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento, spessore 30/40/50/60 a correre (min 30 cm)...	2 g	28'807,35				
773	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura, spessore 30/40/50/60 a correre (min 30 cm)...	2 g	10'758,85				
774	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9, fornitura e posa in opera del materiale...	1 g	15,60				
775	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9, fornitura e posa in opera del materiale, misurata vuoto per pieno...	1 g	177,50				
776	Zona "F" Via Cappellini dal civico 58 al civico 104 (Strada 13)	5 g	39'853,93				
777	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'511,97				
778	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	311,29				
779	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di base, regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	3'704,68				
780	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata di rifiuti di amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'515,28				
781	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	235,00				
782	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni di rifiuti, in base alla classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'457,00				
783	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere l'aspirazione delle acque piovane in base alla ubicazione planometrica...	1 g	1'110,00				
784	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP, a seconda della ubicazione...	1 g	1'020,00				
785	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale bituminoso, spessore 30/40/50/60 a correre (min 30 cm)...	2 g	22'411,90				
786	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa su strati bituminosi...	2 g	668,54				
787	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura, spessore 30/40/50/60 a correre (min 30 cm)...	2 g	5'895,27				
788	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9, fornitura e posa in opera del materiale...	1 g	13,00				
789	Zona "G" Via C. Cattaneo dal civico 1 al civico 76 (Strada 40)	5 g	55'816,56				
790	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'066,72				
791	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi spessore cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	425,50				
792	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di base, regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	5'213,80				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020	
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20	07 20 - 12 20	
793	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'093,52				
794	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
795	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'013,00				
796	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'665,00				
797	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	1'020,00				
798	Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	31'541,50				
799	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	913,11				
800	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	8'051,97				
801	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	255,60				
802	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	86,84				
803	Zona "G" Via Ten. Bufi al civico 1 al civico 56 (Strada 39)	5 g	53'683,34				
804	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'396,76				
805	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	493,45				
806	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'647,88				
807	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'219,36				
808	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
809	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'134,00				
810	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'665,00				
811	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	300,00				
812	Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	28'117,90				
813	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'114,83				
814	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'830,76				
815	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	255,60				
816	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	37,80				
817	Zona "G" Via Ten. Galeppi dal civico 1 al civico 59 (Strada 38)	5 g	48'924,90				
818	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	2'206,91				
819	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	454,36				
820	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	4'192,00				
821	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'030,60				
822	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00				
823	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'952,50				
824	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'480,00				
825	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	300,00				

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019		2020					
				07	19 - 12	19	01 20 - 06	20	07 20 - 12	20	
826	Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	25'360,00								
827	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	1'031,55								
828	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	9'096,37								
829	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	284,00								
830	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	66,61								
831	Zona "G" Via G. Panunzio dal civico 1 al civico 43 (Strada 96)	5 g	50'576,44								
832	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	1'272,96								
833	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	655,20								
834	E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati se...	2 g	2'724,80								
835	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	1'703,52								
836	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00								
837	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	1'638,00								
838	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	1'480,00								
839	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	120,00								
840	Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 c...	2 g	16'484,00								
841	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	686,40								
842	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	4'862,00								
843	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	18'158,40								
844	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	213,00								
845	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	108,16								
846	Zona "H" Via Molfettesi del Venezuela dal civico 1 al civico 20 (Strada 46)	5 g	37'127,52								
847	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm....	2 g	4'218,72								
848	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	868,56								
849	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	2'688,40								
850	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00								
851	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	2'585,00								
852	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	2'775,00								
853	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazioni...	1 g	300,00								
854	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	247,20								
855	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	2'274,80								
856	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	20'059,60								
857	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	214,24								
858	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	426,00								

ID	Nome attività	Durata	Importo	2019	2020
				07 19 - 12 19	01 20 - 06 20
859	Zona "I" Via Ruvo dal civico 1 al civico 34 (Strada 72)	5 g	116'718,57		
860	Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm...	2 g	9'305,75		
861	Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore...	2 g	4'583,96		
862	Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza...	2 g	9'487,92		
863	E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	2 g	470,00		
864	E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. mace...	2 g	9'123,00		
865	Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetric...	1 g	4'810,00		
866	Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazi...	1 g	360,00		
867	Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e st...	1 g	2'966,40		
868	Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bitumin...	2 g	5'017,80		
869	Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento ... posizione per la stesa ed onere per dare...	2 g	42'651,33		
870	Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lav...	2 g	26'548,74		
871	Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. ...	1 g	788,75		
872	Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno ...	1 g	604,92		



Molfetta

Provincia di Bari

Tabella Attività

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città primo lotto strade bitumate

COMMITTENTE: COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta, 14/09/2018

Il Tecnico
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
LOTTO UNICO STRADE BITUMATE PRMO LOTTO	3'279'870,17	100,000	01/07/2019	16/01/2020	193	200
* Zona "A" Via Palestro dal 1 al 34 (Strada 19)	23'508,37	0,717	01/07/2019	05/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	840,74	0,026	01/07/2019	02/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	173,09	0,005	01/07/2019	02/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'206,56	0,067	01/07/2019	02/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	864,24	0,026	01/07/2019	02/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	01/07/2019	02/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	831,00	0,025	01/07/2019	02/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	740,00	0,023	03/07/2019	03/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	420,00	0,013	03/07/2019	03/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	13'348,87	0,407	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	369,39	0,011	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	3'223,68	0,098	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	20,80	0,001	04/07/2019	05/07/2019	2	2
* Zona "A" Via Paniscotti dal civico 1 al civico 72 (Strada 2)	106'857,55	3,258	04/07/2019	08/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	3'952,08	0,120	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	2'034,16	0,062	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	8'047,33	0,245	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	5'227,56	0,159	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	5'026,50	0,153	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	04/07/2019	05/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	5'365,00	0,164	06/07/2019	06/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	870,00	0,027	06/07/2019	06/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	48'683,27	1,484	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'808,75	0,055	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	15'374,41	0,469	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'569,96	0,292	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	144,53	0,004	08/07/2019	08/07/2019	1	1
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	284,00	0,009	08/07/2019	08/07/2019	1	1
* Zona "A" Via Palestro dal 13 al 21 e Via Im.ta dal 1 al 34 (Strade 19-20)	25'247,11	0,770	07/07/2019	11/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	824,33	0,025	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	169,71	0,005	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'377,13	0,072	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	879,06	0,027	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	845,25	0,026	07/07/2019	08/07/2019	2	2
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	180,00	0,005	09/07/2019	09/07/2019	1	1
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'035,00	0,062	09/07/2019	09/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	14'380,71	0,438	10/07/2019	11/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	362,18	0,011	10/07/2019	11/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	3'193,74	0,097	10/07/2019	11/07/2019	2	2
* Zona "A" Via Pia dal civico 1 al civico 58 (Strada 21)	43'606,98	1,330	10/07/2019	14/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'691,51	0,052	10/07/2019	11/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	348,25	0,011	10/07/2019	11/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'023,01	0,123	10/07/2019	11/07/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'677,00	0,051	10/07/2019	11/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	10/07/2019	11/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'612,50	0,049	10/07/2019	11/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'035,00	0,062	12/07/2019	12/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	420,00	0,013	12/07/2019	12/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	24'337,68	0,742	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	743,18	0,023	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'553,51	0,200	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	8,67	0,000	14/07/2019	14/07/2019	1	1
* Zona "A" Via Manzoni dal civico 1 al civico 41 (Strada 22)	38'856,81	1,185	13/07/2019	17/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'435,38	0,044	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	295,52	0,009	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'481,98	0,106	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'433,12	0,044	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'378,00	0,042	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	13/07/2019	14/07/2019	2	2
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'080,00	0,033	15/07/2019	15/07/2019	1	1
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'220,00	0,068	15/07/2019	15/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	21'064,65	0,642	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	630,65	0,019	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'672,17	0,173	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	8,67	0,000	17/07/2019	17/07/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* Zona "A" Via C. Alberto dal civico 1 al civico 50 (Strada 4)	49'082,74	1,496	16/07/2019	20/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'746,25	0,053	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	330,27	0,010	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'567,18	0,139	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'792,70	0,055	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'723,75	0,053	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	16/07/2019	17/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'775,00	0,085	18/07/2019	18/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	750,00	0,023	18/07/2019	18/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	27'629,72	0,842	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	767,24	0,023	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'765,63	0,206	19/07/2019	20/07/2019	2	2
* Zona "A" Via Magenta dal civico 1 al civico 51 (Strada 5)	45'852,79	1,398	19/07/2019	23/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'623,43	0,049	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	334,23	0,010	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'275,05	0,130	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'671,02	0,051	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'606,75	0,049	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	19/07/2019	20/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'590,00	0,079	21/07/2019	21/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	780,00	0,024	21/07/2019	21/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	25'862,45	0,789	22/07/2019	23/07/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	574,71	0,018	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'289,75	0,192	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	22/07/2019	23/07/2019	2	2
* Zona "A" Via Solferino dal civico 1 al civico 46 (Strada 6)	49'487,76	1,509	22/07/2019	26/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'713,31	0,052	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	352,74	0,011	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'491,99	0,137	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'760,72	0,054	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'693,00	0,052	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	22/07/2019	23/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'885,00	0,118	24/07/2019	24/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	780,00	0,024	24/07/2019	24/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	27'174,82	0,829	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	752,76	0,023	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'638,02	0,202	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	26/07/2019	26/07/2019	1	1
* Zona "A" Via P. Colletta dal civico 1 al civico 47 (Strada 7)	46'368,54	1,414	25/07/2019	29/07/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'672,41	0,051	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	344,26	0,010	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'350,77	0,133	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'713,40	0,052	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'647,50	0,050	25/07/2019	26/07/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	25/07/2019	26/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'220,00	0,068	27/07/2019	27/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	630,00	0,019	27/07/2019	27/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'320,51	0,802	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	736,87	0,022	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'497,82	0,198	28/07/2019	29/07/2019	2	2
* Zona "A" Via Paradiso dal civico 1 al civico 54 (Strada 8)	40'172,72	1,225	28/07/2019	01/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'428,27	0,044	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	293,26	0,009	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'605,12	0,110	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'444,56	0,044	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'389,00	0,042	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	28/07/2019	29/07/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'775,00	0,085	30/07/2019	30/07/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	960,00	0,029	30/07/2019	30/07/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	21'809,60	0,665	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	634,30	0,019	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'593,41	0,171	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	5,20	0,000	01/08/2019	01/08/2019	1	1
* Zona "A" Via Lamarmora dal civico 1 al civico 24 (Strada 3)	18'538,56	0,565	31/07/2019	04/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	634,03	0,019	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	130,54	0,004	31/07/2019	01/08/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'442,89	0,074	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	634,92	0,019	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	610,50	0,019	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	31/07/2019	01/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'480,00	0,045	02/08/2019	02/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	30,00	0,001	02/08/2019	02/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	9'383,20	0,286	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	276,76	0,008	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	2'440,52	0,074	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	5,20	0,000	04/08/2019	04/08/2019	1	1
* Zona "B" Via Pappalepore dal civico 1 al civico 44 (Strada 23)	34'409,38	1,049	03/08/2019	07/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'322,54	0,040	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	272,27	0,008	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'145,31	0,096	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'310,92	0,040	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'260,50	0,038	03/08/2019	04/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'665,00	0,051	05/08/2019	05/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	540,00	0,016	05/08/2019	05/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	19'027,93	0,580	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	581,04	0,018	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ...						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'123,73	0,156	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	3,47	0,000	07/08/2019	07/08/2019	1	1
* Zona "B" Via C. Alberto dal civico 52 al civico 61 (Strada 4)	41'436,03	1,263	06/08/2019	10/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'526,82	0,047	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	314,34	0,010	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'772,80	0,115	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero.	19,00	0,001	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'548,56	0,047	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'489,00	0,045	06/08/2019	07/08/2019	2	2
** E.08.07a Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... rfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo spessore cm.5	35,64	0,001	08/08/2019	08/08/2019	1	1
** E 08.07b Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... 'arte. Massetto di sottofondo di spessore superiore a cm.5	16,20	0,000	08/08/2019	08/08/2019	1	1
** Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm 25 Bocciardato	768,00	0,023	08/08/2019	08/08/2019	1	1
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'480,00	0,045	08/08/2019	08/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	810,00	0,025	08/08/2019	08/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	22'824,00	0,696	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	670,82	0,020	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'915,45	0,180	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	10/08/2019	10/08/2019	1	1
* Zona "B" Via Magenta dal civico 53 al civico 99 (Strada 5)	39'891,20	1,216	09/08/2019	13/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'451,58	0,044	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	298,86	0,009	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'661,97	0,112	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'470,56	0,045	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'414,00	0,043	09/08/2019	10/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'405,00	0,073	11/08/2019	11/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	390,00	0,012	11/08/2019	11/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	22'153,55	0,675	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	776,34	0,024	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'623,94	0,171	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	13/08/2019	13/08/2019	1	1
* Zona "B" Via Solferino dal civico 47 al civico 89 (Strada 6)	50'027,50	1,525	12/08/2019	17/08/2019	5	6
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'747,36	0,053	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	359,75	0,011	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'638,71	0,141	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'804,14	0,055	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'734,75	0,053	12/08/2019	13/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'960,00	0,090	14/08/2019	14/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'050,00	0,032	14/08/2019	14/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	28'062,43	0,856	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	756,25	0,023	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'668,71	0,203	16/08/2019	17/08/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	17/08/2019	17/08/2019	1	1
* Zona "B" Via P. Colletta dal civico 49 al civico 90 (Strada 7)	61'662,52	1,880	16/08/2019	20/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'334,20	0,071	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	480,57	0,015	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	5'657,89	0,173	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'329,86	0,071	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'240,25	0,068	16/08/2019	17/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'145,00	0,096	18/08/2019	18/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	900,00	0,027	18/08/2019	18/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	34'228,07	1,044	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'029,90	0,031	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'081,78	0,277	19/08/2019	20/08/2019	2	2
* Zona "B" Via Paradiso dal civico 56 al civico 122 (Strada 8)	64'377,65	1,963	19/08/2019	23/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'380,63	0,073	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	490,13	0,015	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	5'981,72	0,182	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'407,60	0,073	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'315,00	0,071	19/08/2019	20/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'330,00	0,102	21/08/2019	21/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	750,00	0,023	21/08/2019	21/08/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	36'187,14	1,103	22/08/2019	23/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'048,59	0,032	22/08/2019	23/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'246,64	0,282	22/08/2019	23/08/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	5,20	0,000	23/08/2019	23/08/2019	1	1
* Zona "B"Via G. Galilei dal civico 1 al civico 54 (Strada 31)	75'598,76	2,305	24/08/2019	28/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	3'527,30	0,108	24/08/2019	25/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	653,59	0,020	24/08/2019	25/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'412,08	0,135	24/08/2019	25/08/2019	2	2
** E 02.31b Rimozione accurata di basolati, compreso il sott ... Rimozioni basolato con recupero, esclusa la catalogazione.	3'742,20	0,114	24/08/2019	25/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'815,02	0,086	24/08/2019	25/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	24/08/2019	25/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'706,75	0,083	24/08/2019	25/08/2019	2	2
** Snp03 Strato di fondazione con fornitura di semiumido co ... attazione meccanica, la bagnatura e i necessari ricarichi.	1'030,32	0,031	26/08/2019	26/08/2019	1	1
** E08.08c Fornitura e posa in opera di massetto in conglome ... la d'arte. Massetto in calcestruzzo Rck 20, spessore cm 10	2'713,59	0,083	26/08/2019	26/08/2019	1	1
** R 09.03 Ricollocamento in opera di basolato in pietra cal ... anche a più ripresa fino a completa saturazione dei vuoti.	8'266,50	0,252	26/08/2019	26/08/2019	1	1
** Snp11 Sovraprezzo per il Ricollocamento in opera di basol ... anche a più ripresa fino a completa saturazione dei vuoti.	829,62	0,025	26/08/2019	26/08/2019	1	1
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'330,00	0,102	26/08/2019	26/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	630,00	0,019	26/08/2019	26/08/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	494,40	0,015	26/08/2019	26/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'691,40	0,814	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'141,18	0,035	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	7'354,15	0,224	27/08/2019	28/08/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	4'577,66	0,140	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	213,00	0,006	28/08/2019	28/08/2019	1	1
* Zona "B" Via Imbriani dal civico 1 al civico 23 (Strada 32)	36'872,78	1,124	27/08/2019	31/08/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'288,79	0,039	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	663,35	0,020	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'819,12	0,086	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'733,68	0,053	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'667,00	0,051	27/08/2019	28/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	555,00	0,017	29/08/2019	29/08/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	240,00	0,007	29/08/2019	29/08/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	18'623,75	0,568	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	576,58	0,018	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	4'900,90	0,149	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	3'050,61	0,093	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	284,00	0,009	31/08/2019	31/08/2019	1	1
* Zona "B" Via Settembrini dal civico 1 al civico 39 (Strada 30)	58'905,49	1,796	30/08/2019	03/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'170,65	0,036	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	602,54	0,018	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'905,58	0,089	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'626,30	0,050	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	30/08/2019	31/08/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'563,75	0,048	30/08/2019	31/08/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'035,00	0,062	01/09/2019	01/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	630,00	0,019	01/09/2019	01/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	17'577,65	0,536	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	509,25	0,016	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	21'642,91	0,660	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	8'083,11	0,246	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	88,75	0,003	03/09/2019	03/09/2019	1	1
* Zona "C" Via Pappalepore dal civico 45 al civico 103 (Strada 23)	47'044,35	1,434	02/09/2019	06/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'762,71	0,054	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	362,93	0,011	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'192,52	0,128	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'747,98	0,053	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'680,75	0,051	02/09/2019	03/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'330,00	0,102	04/09/2019	04/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	840,00	0,026	04/09/2019	04/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	25'363,17	0,773	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	774,50	0,024	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'829,65	0,208	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	3,47	0,000	06/09/2019	06/09/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* Zona "C" Piazza Mentana	11'340,63	0,346	05/09/2019	09/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	427,42	0,013	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	88,00	0,003	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	1'016,56	0,031	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	776,88	0,024	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	262,00	0,008	05/09/2019	06/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	740,00	0,023	07/09/2019	07/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	120,00	0,004	07/09/2019	07/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	6'149,80	0,188	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	179,26	0,005	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	1'580,71	0,048	08/09/2019	09/09/2019	2	2
* Zona "C" Via Saffi dal civico 1 al civico 48 (Strada 24)	90'188,23	2,750	08/09/2019	12/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'776,58	0,085	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	1'429,12	0,044	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	6'350,88	0,194	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** inf.001.027 Demolizione di fondazione stradale di qualsia ... orre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	1'112,61	0,034	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	9'082,58	0,277	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	5'101,50	0,156	08/09/2019	09/09/2019	2	2
** Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	3'016,65	0,092	10/09/2019	10/09/2019	1	1
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'960,00	0,090	10/09/2019	10/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	570,00	0,017	10/09/2019	10/09/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	927,00	0,028	10/09/2019	10/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	38'420,40	1,171	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'230,54	0,038	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	10'459,53	0,319	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'510,64	0,199	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	5,20	0,000	12/09/2019	12/09/2019	1	1
* Zona "C" Via N. Bixio dal civico 54 al civico 122 (Strada 9)	72'915,70	2,223	11/09/2019	15/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'681,58	0,082	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	552,10	0,017	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	8'522,86	0,260	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'474,68	0,075	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'379,50	0,073	11/09/2019	12/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	4'070,00	0,124	13/09/2019	13/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	930,00	0,028	13/09/2019	13/09/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	185,40	0,006	13/09/2019	13/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	39'545,75	1,206	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	838,54	0,026	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	10'489,89	0,320	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	15/09/2019	15/09/2019	1	1
* Zona "C" Via P. Matteucci dal civico 54 al civico 125 (Strada 10)	79'436,59	2,422	14/09/2019	18/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'832,58	0,086	14/09/2019	15/09/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	583,18	0,018	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	6'442,58	0,196	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'917,72	0,089	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'805,50	0,086	14/09/2019	15/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	4'070,00	0,124	16/09/2019	16/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	630,00	0,019	16/09/2019	16/09/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	803,40	0,024	16/09/2019	16/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	45'172,50	1,377	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'262,55	0,038	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	11'676,38	0,356	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	5,20	0,000	18/09/2019	18/09/2019	1	1
* Zona "C" Via C. Colombo dal civico 38 al civico 103 (Strada 11)	46'690,25	1,424	17/09/2019	21/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'699,32	0,052	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	349,86	0,011	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'320,38	0,132	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'719,12	0,052	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'653,00	0,050	17/09/2019	18/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'330,00	0,102	19/09/2019	19/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	990,00	0,030	19/09/2019	19/09/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	123,60	0,004	19/09/2019	19/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	24'868,65	0,758	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	752,55	0,023	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'635,77	0,202	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	13,00	0,000	21/09/2019	21/09/2019	1	1
* Zona "C" Via D. Manin dal civico 41 al civico 102 (Strada 12)	51'027,65	1,556	20/09/2019	24/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'688,96	0,051	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	347,73	0,011	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'364,92	0,133	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'726,14	0,053	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'659,75	0,051	20/09/2019	21/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	4'070,00	0,124	22/09/2019	22/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	660,00	0,020	22/09/2019	22/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'406,10	0,805	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	745,05	0,023	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	8'742,80	0,267	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	370,80	0,011	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	24/09/2019	24/09/2019	1	1
* Zona "C" Via Panunzio dal civico 2 al civico 14 (Strada 54)	14'072,71	0,429	23/09/2019	27/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	505,63	0,015	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	104,10	0,003	23/09/2019	24/09/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	1'202,58	0,037	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	501,28	0,015	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	482,00	0,015	23/09/2019	24/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	740,00	0,023	25/09/2019	25/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	240,00	0,007	25/09/2019	25/09/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	370,80	0,011	25/09/2019	25/09/2019	1	1
** Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	7'275,15	0,222	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	222,16	0,007	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	1'959,01	0,060	26/09/2019	27/09/2019	2	2
* Zona "D" Via Immacolata dal civico 1 al civico 40 + Piazza Immacolata (Strada 20)	116'182,23	3,542	26/09/2019	30/09/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	5'701,53	0,174	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	1'173,84	0,036	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	9'238,12	0,282	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	5'008,64	0,153	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	4'816,00	0,147	26/09/2019	27/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	4'810,00	0,147	28/09/2019	28/09/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'200,00	0,037	28/09/2019	28/09/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	55'887,10	1,704	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	2'779,89	0,085	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ...						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	24'513,51	0,747	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	568,00	0,017	30/09/2019	30/09/2019	1	1
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	15,60	0,000	30/09/2019	30/09/2019	1	1
* Zona "D" Via A. Mario dal civico 1 al civico 20 (Strada 56)	15'438,05	0,471	29/09/2019	03/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	549,23	0,017	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	113,08	0,003	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	1'294,28	0,039	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	542,62	0,017	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	521,75	0,016	29/09/2019	30/09/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'480,00	0,045	01/10/2019	01/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	390,00	0,012	01/10/2019	01/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	7'829,90	0,239	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	241,81	0,007	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	2'132,35	0,065	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	03/10/2019	03/10/2019	1	1
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	97,63	0,003	03/10/2019	03/10/2019	1	1
* Zona "D" Via F. Nullo dal civico 1 al civico 21 (Strada 55)	14'102,70	0,430	02/10/2019	06/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	522,15	0,016	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	107,50	0,003	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	1'302,14	0,040	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	526,76	0,016	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
edile inerte in genere	235,00	0,007	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	506,50	0,015	02/10/2019	03/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	555,00	0,017	04/10/2019	04/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	240,00	0,007	04/10/2019	04/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	7'877,45	0,240	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	226,92	0,007	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	2'000,68	0,061	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	2,60	0,000	06/10/2019	06/10/2019	1	1
* Zona "D" Via Pia dal civico 60 al civico 132 (Strada 21)	60'268,63	1,838	05/10/2019	09/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'309,95	0,070	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	475,58	0,014	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	5'537,37	0,169	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'296,58	0,070	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'208,25	0,067	05/10/2019	06/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'960,00	0,090	07/10/2019	07/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	870,00	0,027	07/10/2019	07/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	33'498,97	1,021	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'013,08	0,031	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	8'933,51	0,272	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	8,67	0,000	09/10/2019	09/10/2019	1	1
* Zona "D" Via Manzoni dal civico 43 al civico 108 (Strada 22)	46'623,69	1,422	08/10/2019	12/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ...						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'799,14	0,055	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	370,41	0,011	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'299,68	0,131	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'786,98	0,054	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'718,25	0,052	08/10/2019	09/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'850,00	0,056	10/10/2019	10/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	870,00	0,027	10/10/2019	10/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'011,44	0,793	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	789,60	0,024	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'962,85	0,212	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	8,67	0,000	12/10/2019	12/10/2019	1	1
* Zona "D" Via N. Bixio dal civico 1 al civico 59 (Strada 9)	65'535,04	1,998	11/10/2019	15/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'772,94	0,054	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	365,02	0,011	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'442,21	0,135	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'294,50	0,070	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'206,25	0,067	11/10/2019	12/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	5'550,00	0,169	13/10/2019	13/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'500,00	0,046	13/10/2019	13/10/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	185,40	0,006	13/10/2019	13/10/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	38'887,97	1,186	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'138,79	0,035	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'946,56	0,212	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	15/10/2019	15/10/2019	1	1
* Zona "D" Via Matteucci dal civico 1 al civico 52 (Strada 10)	48'136,17	1,468	14/10/2019	18/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'733,41	0,053	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	356,88	0,011	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	5'364,45	0,164	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'751,10	0,053	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'683,75	0,051	14/10/2019	15/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'850,00	0,056	16/10/2019	16/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'080,00	0,033	16/10/2019	16/10/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	803,40	0,024	16/10/2019	16/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'255,53	0,801	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	770,07	0,023	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'247,38	0,190	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	5,20	0,000	18/10/2019	18/10/2019	1	1
* Zona "D" Via C. Colombo dal civico 1 al civico 53 (Strada 11)	51'077,02	1,557	17/10/2019	21/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'645,95	0,050	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	338,87	0,010	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'372,78	0,133	17/10/2019	18/10/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'707,16	0,052	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'641,50	0,050	17/10/2019	18/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	6'475,00	0,197	19/10/2019	19/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'110,00	0,034	19/10/2019	19/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'453,65	0,807	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	721,49	0,022	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'362,62	0,194	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	13,00	0,000	21/10/2019	21/10/2019	1	1
* Zona "D" Via D. Manin dal civico 2 al civico 52 (Strada 12)	46'229,02	1,409	20/10/2019	24/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'686,59	0,051	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	347,24	0,011	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'367,54	0,133	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'725,10	0,053	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'658,75	0,051	20/10/2019	21/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'665,00	0,051	22/10/2019	22/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	810,00	0,025	22/10/2019	22/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'421,95	0,806	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	743,67	0,023	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'557,78	0,200	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	24/10/2019	24/10/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* Zona "D" Via Cappellini dal civico 1 al civico 58 (Strada 13)	48'957,77	1,493	23/10/2019	27/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'770,21	0,054	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	364,46	0,011	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'448,76	0,136	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'790,62	0,055	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'721,75	0,052	23/10/2019	24/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'330,00	0,102	25/10/2019	25/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	660,00	0,020	25/10/2019	25/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	26'913,30	0,821	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	785,35	0,024	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'925,32	0,211	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	13,00	0,000	27/10/2019	27/10/2019	1	1
* Zona "E" Via G. Bruno dal civico 1 al civico 95 (Strada 14)	98'583,02	3,006	26/10/2019	30/10/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	3'637,28	0,111	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	789,17	0,024	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	9'339,51	0,285	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	3'791,32	0,116	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	3'645,50	0,111	26/10/2019	27/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'330,00	0,102	28/10/2019	28/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'380,00	0,042	28/10/2019	28/10/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	56'497,32	1,723	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'621,98	0,049	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	14'302,94	0,436	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	13,00	0,000	30/10/2019	30/10/2019	1	1
* Zona "E" Via R. Picca dal civico 1 al civico 89 (Strada 15)	67'053,92	2,044	29/10/2019	03/11/2019	5	6
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'496,80	0,076	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	514,05	0,016	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	6'329,92	0,193	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'533,44	0,077	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'436,00	0,074	29/10/2019	30/10/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'590,00	0,079	31/10/2019	31/10/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	660,00	0,020	31/10/2019	31/10/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	38'293,60	1,168	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'115,77	0,034	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'838,94	0,300	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	03/11/2019	03/11/2019	1	1
* Zona "E" Via Capotorti dal civico 1 al civico 71 (Strada 16)	93'157,50	2,840	02/11/2019	06/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	3'510,16	0,107	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	722,68	0,022	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	8'966,95	0,273	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	3'571,88	0,109	02/11/2019	03/11/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	3'434,50	0,105	02/11/2019	03/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'590,00	0,079	04/11/2019	04/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	540,00	0,016	04/11/2019	04/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	54'246,63	1,654	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'560,26	0,048	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	13'758,64	0,419	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	20,80	0,001	06/11/2019	06/11/2019	1	1
* Zona "E" Via C. Pisacane dal civico 1 al civico 119 (Strada 17)	53'104,10	1,619	05/11/2019	09/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'326,31	0,071	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	478,94	0,015	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'708,14	0,144	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero.	5,70	0,000	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'187,64	0,067	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'103,50	0,064	05/11/2019	06/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	925,00	0,028	07/11/2019	07/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	300,00	0,009	07/11/2019	07/11/2019	1	1
** E.08.07a Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... rfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo spessore cm.5	30,62	0,001	07/11/2019	07/11/2019	1	1
** E 08.07b Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... 'arte. Massetto di sottofondo di spessore superiore a cm.5	13,93	0,000	07/11/2019	07/11/2019	1	1
** Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm 25 Bocciardato	660,48	0,020	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... -						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	28'482,45	0,868	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'056,72	0,032	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'318,27	0,284	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	36,40	0,001	09/11/2019	09/11/2019	1	1
* Zona "E" Via Foggia dal civico 71 al civico 116 (Strada 18)	41'716,15	1,272	08/11/2019	12/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'567,05	0,048	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	322,63	0,010	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'835,68	0,117	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'569,88	0,048	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'509,50	0,046	08/11/2019	09/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'850,00	0,056	10/11/2019	10/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	570,00	0,017	10/11/2019	10/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	23'204,40	0,707	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	692,74	0,021	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'108,67	0,186	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	15,60	0,000	12/11/2019	12/11/2019	1	1
* Zona "E" Via Manzoni dal civico 110 al civico 151 (Strada 22)	39'951,12	1,218	11/11/2019	15/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'550,73	0,047	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	319,27	0,010	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'681,10	0,112	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'536,34	0,047	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'477,25	0,045	11/11/2019	12/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'480,00	0,045	13/11/2019	13/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	780,00	0,024	13/11/2019	13/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	22'269,25	0,679	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	681,64	0,021	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'010,72	0,183	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	8,15	0,000	15/11/2019	15/11/2019	1	1
* Zona "E" Via I. Nievo dal civico 1 al civico 43 (Strada 29)	38'963,55	1,188	14/11/2019	18/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'859,09	0,057	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	382,75	0,012	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'845,32	0,087	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'608,36	0,049	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'546,50	0,047	14/11/2019	15/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'590,00	0,079	16/11/2019	16/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	720,00	0,022	16/11/2019	16/11/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	556,20	0,017	16/11/2019	16/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	17'213,10	0,525	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'002,45	0,031	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	7'786,38	0,237	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	383,40	0,012	18/11/2019	18/11/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* Zona "E" Via Pia dal civico 134 al civico 171 (Strada 21)	29'581,53	0,902	17/11/2019	21/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	978,49	0,030	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	201,45	0,006	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'371,10	0,072	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'588,82	0,079	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'489,25	0,076	17/11/2019	18/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'850,00	0,056	19/11/2019	19/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	390,00	0,012	19/11/2019	19/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	14'344,25	0,437	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	428,07	0,013	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	3'774,76	0,115	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	8,67	0,000	21/11/2019	21/11/2019	1	1
* Zona "E" Via Prol. Via Pia dal civico 1 al civico 27 (Strada 28)	26'300,92	0,802	20/11/2019	24/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	636,48	0,019	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	131,04	0,004	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	1'362,40	0,042	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	608,40	0,019	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	585,00	0,018	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	64,00	0,002	20/11/2019	21/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'110,00	0,034	22/11/2019	22/11/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	180,00	0,005	22/11/2019	22/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	8'242,00	0,251	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	286,00	0,009	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	12'610,00	0,384	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	15,60	0,000	24/11/2019	24/11/2019	1	1
* Zona "E" Via A. Mario dal civico 22 al civico 47 (Strada 56)	36'185,10	1,103	23/11/2019	27/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'017,72	0,031	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	209,53	0,006	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'803,14	0,085	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'065,74	0,032	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'024,75	0,031	23/11/2019	24/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'035,00	0,062	25/11/2019	25/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	420,00	0,013	25/11/2019	25/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	16'957,92	0,517	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	446,53	0,014	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'861,74	0,301	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	27/11/2019	27/11/2019	1	1
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	97,63	0,003	27/11/2019	27/11/2019	1	1
* Zona "E" Via F. Nullo dal civico 22 al civico 33 (Strada 55)	9'697,69	0,296	26/11/2019	30/11/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	336,19	0,010	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	69,22	0,002	26/11/2019	27/11/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	838,40	0,026	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	339,04	0,010	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	326,00	0,010	26/11/2019	27/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	925,00	0,028	28/11/2019	28/11/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	120,00	0,004	28/11/2019	28/11/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	5'072,00	0,155	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	146,08	0,004	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	1'288,16	0,039	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	2,60	0,000	30/11/2019	30/11/2019	1	1
* Zona "E" Via E. Ribera dal civico 1 al civico 31 (Strada 27)	61'938,18	1,888	29/11/2019	03/12/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'365,92	0,072	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	1'217,75	0,037	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'156,63	0,127	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	3'031,34	0,092	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'914,75	0,089	29/11/2019	30/11/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'960,00	0,090	01/12/2019	01/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	480,00	0,015	01/12/2019	01/12/2019	1	1
** Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, inferriate ... r dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.	32,00	0,001	01/12/2019	01/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	25'146,03	0,767	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'275,75	0,039	02/12/2019	03/12/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	10'843,79	0,331	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	6'749,82	0,206	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	03/12/2019	03/12/2019	1	1
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	284,00	0,009	03/12/2019	03/12/2019	1	1
* Zona "F" Via Pappalepore dal civico 114 al civico 130 (Strada 23)	14'387,11	0,439	02/12/2019	06/12/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	527,90	0,016	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	108,69	0,003	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	1'232,71	0,038	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	520,00	0,016	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere parte 2	156,67	0,005	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	500,00	0,015	02/12/2019	03/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'110,00	0,034	04/12/2019	04/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	360,00	0,011	04/12/2019	04/12/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	123,60	0,004	04/12/2019	04/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	7'457,43	0,227	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	232,90	0,007	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	2'053,74	0,063	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	3,47	0,000	06/12/2019	06/12/2019	1	1
* Zona "F" Via A. Saffi dal civico 50 al civico 85 (Strada 24)	169'243,19	5,160	05/12/2019	10/12/2019	5	6
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	4'471,05	0,136	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	2'301,28	0,070	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	11'483,72	0,350	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero.	47,50	0,001	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** inf.001.027 Demolizione di fondazione stradale di qualsia ... orre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.	3'342,60	0,102	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	19'472,18	0,594	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozi ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	8'412,50	0,256	05/12/2019	06/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	4'255,00	0,130	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	360,00	0,011	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	1'792,20	0,055	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** Inf.01.08 Formazione di strato di fondazione stradale in ... nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.	9'062,87	0,276	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** E.08.07a Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... rfetta regola d'arte. Massetto di sottofondo spessore cm.5	338,58	0,010	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** E 08.07b Fornitura e posa in opera di massetto formato da ... 'arte. Massetto di sottofondo di spessore superiore a cm.5	153,90	0,005	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** INf 01.51c Posa in opera di cordoni vecchi in pietra di A ... ogni onere e magistero relativo.di larghezza pari a 30 cm	2'376,50	0,072	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm 25 Bocciardato	1'920,00	0,059	07/12/2019	07/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	69'472,13	2,118	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	2'010,77	0,061	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	17'091,46	0,521	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	10'638,75	0,324	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	5,20	0,000	10/12/2019	10/12/2019	1	1
* Zona "F" Via G. Bruno dal civico 96 al civico 138 (Strada 14)	43'442,88	1,325	09/12/2019	13/12/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'335,07	0,041	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	274,87	0,008	09/12/2019	10/12/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'176,75	0,097	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	5'177,64	0,158	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	4'978,50	0,152	09/12/2019	10/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'220,00	0,068	11/12/2019	11/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	870,00	0,027	11/12/2019	11/12/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	185,40	0,006	11/12/2019	11/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	19'218,13	0,586	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	586,52	0,018	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'172,00	0,158	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	13,00	0,000	13/12/2019	13/12/2019	1	1
* Zona "F" Via R. Picca dal civico 90 al civico 159 (Strada 15)	62'330,37	1,900	12/12/2019	16/12/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'257,32	0,069	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	464,74	0,014	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	5'705,05	0,174	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** Inf 01.31 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mez ... nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero.	9,50	0,000	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'294,50	0,070	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'206,25	0,067	12/12/2019	13/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	3'515,00	0,107	14/12/2019	14/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'050,00	0,032	14/12/2019	14/12/2019	1	1
** Inf 01.41b2 Fornitura e posa in opera di cordoni ... tta regola d'arte. Inf 01.41b2 Larghezza cm 25 Bocciardato	384,00	0,012	14/12/2019	14/12/2019	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	34'513,38	1,052	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	986,46	0,030	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	8'698,77	0,265	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	16/12/2019	16/12/2019	1	1
* Zona "F" Via Capotorti dal civico 72 al civico 122 (Strada 16)	37'277,67	1,137	15/12/2019	19/12/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'414,21	0,043	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	291,16	0,009	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'426,96	0,104	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'411,54	0,043	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'357,25	0,041	15/12/2019	16/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'665,00	0,051	17/12/2019	17/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	660,00	0,020	17/12/2019	17/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	20'731,80	0,632	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	618,68	0,019	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'455,67	0,166	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	10,40	0,000	19/12/2019	19/12/2019	1	1
* Zona "F" Via Zuppetta dal civico 35 al civico 61 (Strada 26)	78'227,24	2,385	18/12/2019	22/12/2019	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'579,37	0,048	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	812,91	0,025	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'139,60	0,126	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'226,64	0,068	18/12/2019	19/12/2019	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'141,00	0,065	18/12/2019	19/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	555,00	0,017	20/12/2019	20/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	390,00	0,012	20/12/2019	20/12/2019	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	432,60	0,013	20/12/2019	20/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	25'043,00	0,764	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	677,82	0,021	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	28'807,35	0,878	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	10'758,85	0,328	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	15,60	0,000	22/12/2019	22/12/2019	1	1
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	177,50	0,005	22/12/2019	22/12/2019	1	1
* Zona "F" Via Cappellini dal civico 58 al civico 104 (Strada 13)	39'853,93	1,215	21/12/2019	27/12/2019	5	7
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'511,97	0,046	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	311,29	0,009	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	3'704,68	0,113	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'515,28	0,046	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	235,00	0,007	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'457,00	0,044	21/12/2019	22/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'110,00	0,034	23/12/2019	23/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'020,00	0,031	23/12/2019	23/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	22'411,90	0,683	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ...						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	668,54	0,020	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	5'895,27	0,180	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	13,00	0,000	27/12/2019	27/12/2019	1	1
* Zona "G" Via C. Cattaneo dal civico 1 al civico 76 (Strada 40)	55'816,56	1,702	24/12/2019	30/12/2019	5	7
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'066,72	0,063	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	425,50	0,013	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	5'213,80	0,159	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'093,52	0,064	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'013,00	0,061	24/12/2019	27/12/2019	2	4
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'665,00	0,051	28/12/2019	28/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'020,00	0,031	28/12/2019	28/12/2019	1	1
** Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	31'541,50	0,962	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi	913,11	0,028	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	8'051,97	0,245	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	255,60	0,008	30/12/2019	30/12/2019	1	1
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	86,84	0,003	30/12/2019	30/12/2019	1	1
* Zona "G" Via Ten. Bufi al civico 1 al civico 56 (Strada 39)	53'683,34	1,637	29/12/2019	03/01/2020	5	6
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'396,76	0,073	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	493,45	0,015	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'647,88	0,142	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'219,36	0,068	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale						

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
edile inerte in genere	470,00	0,014	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'134,00	0,065	29/12/2019	30/12/2019	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'665,00	0,051	31/12/2019	31/12/2019	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	300,00	0,009	31/12/2019	31/12/2019	1	1
** Snp06 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	28'117,90	0,857	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'114,83	0,034	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'830,76	0,300	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	255,60	0,008	03/01/2020	03/01/2020	1	1
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	37,80	0,001	03/01/2020	03/01/2020	1	1
* Zona "G" Via Ten. Galeppi dal civico 1 al civico 59 (Strada 38)	48'924,90	1,492	02/01/2020	07/01/2020	5	6
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	2'206,91	0,067	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	454,36	0,014	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	4'192,00	0,128	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controllata ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'030,60	0,062	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'952,50	0,060	02/01/2020	03/01/2020	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'480,00	0,045	04/01/2020	04/01/2020	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	300,00	0,009	04/01/2020	04/01/2020	1	1
** Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in materiale ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	25'360,00	0,773	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	1'031,55	0,031	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	9'096,37	0,277	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	284,00	0,009	07/01/2020	07/01/2020	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	66,61	0,002	07/01/2020	07/01/2020	1	1
* Zona "G" Via G. Panunzio dal civico 1 al civico 43 (Strada 96)	50'576,44	1,542	05/01/2020	10/01/2020	5	6
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	1'272,96	0,039	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	655,20	0,020	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** E 02.31a Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di ... etta regola d'arte. - rimozione di basolati senza recupero	2'724,80	0,083	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	1'703,52	0,052	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	1'638,00	0,050	05/01/2020	07/01/2020	2	3
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	1'480,00	0,045	08/01/2020	08/01/2020	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	120,00	0,004	08/01/2020	08/01/2020	1	1
** Snp08 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mate ... - chianche 30/40/50/60 a correre (min 30 cm - max 60 cm).	16'484,00	0,503	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	686,40	0,021	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	4'862,00	0,148	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	18'158,40	0,554	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	213,00	0,006	10/01/2020	10/01/2020	1	1
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	108,16	0,003	10/01/2020	10/01/2020	1	1
* Zona "H" Via Molfettesi del Venezuela dal civico 1 al civico 20 (Strada 46)	37'127,52	1,132	09/01/2020	13/01/2020	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	4'218,72	0,129	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	868,56	0,026	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	2'688,40	0,082	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	09/01/2020	10/01/2020	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	2'585,00	0,079	09/01/2020	10/01/2020	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	2'775,00	0,085	11/01/2020	11/01/2020	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	300,00	0,009	11/01/2020	11/01/2020	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	247,20	0,008	11/01/2020	11/01/2020	1	1
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	2'274,80	0,069	12/01/2020	13/01/2020	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	20'059,60	0,612	12/01/2020	13/01/2020	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	214,24	0,007	13/01/2020	13/01/2020	1	1
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	426,00	0,013	13/01/2020	13/01/2020	1	1
* Zona "I" Via Ruvo dal civico 1 al civico 34 (Strada 72)	116'718,57	3,559	12/01/2020	16/01/2020	5	5
** Inf 01.29a Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per cm. di spessore	9'305,75	0,284	12/01/2020	13/01/2020	2	2
** Inf 01.29b Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsi ... cm valutato al mq per ogni centimetro di spessore in più.	4'583,96	0,140	12/01/2020	13/01/2020	2	2
** Snp10 Carico e trasporto a discarica autorizzata controll ... amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10.	9'487,92	0,289	12/01/2020	13/01/2020	2	2
** E 01.34a Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale edile inerte in genere	470,00	0,014	12/01/2020	13/01/2020	2	2
** E.01.33a Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozzi ... ile della classificazione dichiarata. macerie edili pulite	9'123,00	0,278	12/01/2020	13/01/2020	2	2
** Snp01 Conformazione dei pozzetti esistenti per permettere ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	4'810,00	0,147	14/01/2020	14/01/2020	1	1
** Snp04 MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI * SARACINESCHE AQP , a ... asi ubicazione planoaltimetrica e situazione al contorno .	360,00	0,011	14/01/2020	14/01/2020	1	1
** Snp02 manutenzione straordinaria su caditoie acque meteor ... qualsiasi condizione planoaltimetrica e stato al contorno	2'966,40	0,090	14/01/2020	14/01/2020	1	1
** Inf.01.09 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsio ... fondi rollati o su strati bituminosi precedentemente stesi	5'017,80	0,153	15/01/2020	16/01/2020	2	2
** Inf 01.11 Conglomerato bituminoso per strato di collegame ... posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito.	42'651,33	1,300	15/01/2020	16/01/2020	2	2
** Inf 01.15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (ta ... osizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito .	26'548,74	0,809	15/01/2020	16/01/2020	2	2
** Inf 01.93b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... iamento e la fornitura del materiale. Per strisce da cm.15	788,75	0,024	16/01/2020	16/01/2020	1	1
** Inf 01.95a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/9 ... del materiale, misurata vuoto per pieno Per nuovo impianto	604,92	0,018	16/01/2020	16/01/2020	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Molfetta, 14/09/2018 Tecnico Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe						

Molfetta

Provincia di Bari

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Progetto di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi della città primo lotto strade bitumate

COMMITTENTE: COMUNE DI MOLFETTA

Molfetta, 14/09/2018

Il Tecnico
(Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe)

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
01/07/2019	2'692,82	2'692,82	0,082
02/07/2019	2'692,82	5'385,64	0,164
03/07/2019	1'160,00	6'545,64	0,200
04/07/2019	20'860,18	27'405,82	0,836
05/07/2019	20'860,20	48'266,02	1,472
06/07/2019	6'235,00	54'501,02	1,662
07/07/2019	40'265,94	94'766,96	2,889
08/07/2019	40'694,49	135'461,45	4,130
09/07/2019	2'215,00	137'676,45	4,198
10/07/2019	13'722,78	151'399,23	4,616
11/07/2019	13'722,79	165'122,02	5,034
12/07/2019	2'455,00	167'577,02	5,109
13/07/2019	19'907,52	187'484,54	5,716
14/07/2019	19'916,20	207'400,74	6,323
15/07/2019	3'300,00	210'700,74	6,424
16/07/2019	18'881,31	229'582,06	7,000
17/07/2019	18'890,00	248'472,06	7,576
18/07/2019	3'525,00	251'997,06	7,683
19/07/2019	22'454,04	274'451,10	8,368
20/07/2019	22'454,06	296'905,16	9,052
21/07/2019	3'370,00	300'275,16	9,155
22/07/2019	21'492,04	321'767,20	9,810
23/07/2019	21'492,04	343'259,24	10,466
24/07/2019	4'665,00	347'924,24	10,608
25/07/2019	22'264,47	370'188,71	11,287
26/07/2019	22'274,87	392'463,58	11,966
27/07/2019	2'850,00	395'313,58	12,053
28/07/2019	20'975,20	416'288,78	12,692
29/07/2019	20'975,20	437'263,98	13,332
30/07/2019	3'735,00	440'998,98	13,446
31/07/2019	16'480,09	457'479,07	13,948
01/08/2019	16'485,29	473'964,36	14,451
02/08/2019	1'510,00	475'474,36	14,497
03/08/2019	9'784,35	485'258,71	14,795
04/08/2019	9'789,56	495'048,27	15,094
05/08/2019	2'205,00	497'253,27	15,161
06/08/2019	16'819,11	514'072,38	15,674
07/08/2019	16'822,58	530'894,96	16,186
08/08/2019	3'109,84	534'004,80	16,281
09/08/2019	18'971,12	552'975,92	16,860
10/08/2019	18'981,52	571'957,44	17,438
11/08/2019	2'795,00	574'752,44	17,524
12/08/2019	19'536,76	594'289,20	18,119
13/08/2019	19'547,17	613'836,37	18,715
14/08/2019	4'010,00	617'846,37	18,838
16/08/2019	24'382,58	642'228,95	19,581
17/08/2019	24'393,00	666'621,95	20,325
18/08/2019	4'045,00	670'666,95	20,448
19/08/2019	29'074,91	699'741,86	21,334
20/08/2019	29'074,91	728'816,77	22,221
21/08/2019	4'080,00	732'896,77	22,345
22/08/2019	23'241,18	756'137,96	23,054
23/08/2019	23'246,38	779'384,34	23,763
24/08/2019	9'163,47	788'547,80	24,042
25/08/2019	9'163,47	797'711,27	24,321
26/08/2019	17'294,43	815'005,70	24,849
27/08/2019	24'203,17	839'208,87	25,587
28/08/2019	24'416,16	863'625,03	26,331
29/08/2019	795,00	864'420,03	26,355
30/08/2019	17'745,33	882'165,36	26,896
31/08/2019	18'029,35	900'194,71	27,446
01/09/2019	2'665,00	902'859,71	27,527
02/09/2019	28'858,24	931'717,95	28,407

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
03/09/2019	28'947,00	960'664,95	29,290
04/09/2019	4'170,00	964'834,95	29,417
05/09/2019	17'769,09	982'604,04	29,959
06/09/2019	17'772,57	1'000'376,61	30,500
07/09/2019	860,00	1'001'236,61	30,527
08/09/2019	16'999,02	1'018'235,63	31,045
09/09/2019	16'999,03	1'035'234,66	31,563
10/09/2019	7'473,65	1'042'708,31	31,791
11/09/2019	36'733,41	1'079'441,72	32,911
12/09/2019	36'738,61	1'116'180,33	34,031
13/09/2019	5'185,40	1'121'365,73	34,189
14/09/2019	33'345,37	1'154'711,10	35,206
15/09/2019	33'355,78	1'188'066,88	36,223
16/09/2019	5'503,40	1'193'570,28	36,391
17/09/2019	34'044,05	1'227'614,33	37,429
18/09/2019	34'049,25	1'261'663,58	38,467
19/09/2019	4'443,60	1'266'107,18	38,602
20/09/2019	21'139,73	1'287'246,92	39,247
21/09/2019	21'152,75	1'308'399,67	39,892
22/09/2019	4'730,00	1'313'129,67	40,036
23/09/2019	19'765,18	1'332'894,84	40,639
24/09/2019	19'775,58	1'352'670,42	41,242
25/09/2019	1'350,80	1'354'021,22	41,283
26/09/2019	17'932,22	1'371'953,45	41,830
27/09/2019	17'932,23	1'389'885,68	42,376
28/09/2019	6'010,00	1'395'895,68	42,559
29/09/2019	43'218,23	1'439'113,90	43,877
30/09/2019	43'801,83	1'482'915,73	45,213
01/10/2019	1'870,00	1'484'785,73	45,270
02/10/2019	6'702,06	1'491'487,79	45,474
03/10/2019	6'810,10	1'498'297,89	45,682
04/10/2019	795,00	1'499'092,89	45,706
05/10/2019	11'544,73	1'510'637,62	46,058
06/10/2019	11'547,35	1'522'184,97	46,410
07/10/2019	3'830,00	1'526'014,97	46,527
08/10/2019	26'788,34	1'552'803,31	47,343
09/10/2019	26'797,03	1'579'600,34	48,160
10/10/2019	2'720,00	1'582'320,34	48,243
11/10/2019	22'539,91	1'604'860,25	48,931
12/10/2019	22'548,59	1'627'408,84	49,618
13/10/2019	7'235,40	1'634'644,24	49,839
14/10/2019	29'048,95	1'663'693,19	50,724
15/10/2019	29'059,36	1'692'752,55	51,610
16/10/2019	3'733,40	1'696'485,95	51,724
17/10/2019	21'607,12	1'718'093,07	52,383
18/10/2019	21'612,32	1'739'705,39	53,042
19/10/2019	7'585,00	1'747'290,39	53,273
20/10/2019	21'778,99	1'769'069,38	53,937
21/10/2019	21'792,01	1'790'861,39	54,602
22/10/2019	2'475,00	1'793'336,39	54,677
23/10/2019	22'027,10	1'815'363,49	55,349
24/10/2019	22'037,50	1'837'400,99	56,021
25/10/2019	3'990,00	1'841'390,99	56,142
26/10/2019	28'030,87	1'869'421,86	56,997
27/10/2019	28'043,88	1'897'465,74	57,852
28/10/2019	4'710,00	1'902'175,74	57,995
29/10/2019	43'483,73	1'945'659,47	59,321
30/10/2019	43'496,72	1'989'156,19	60,647
31/10/2019	3'250,00	1'992'406,19	60,746
02/11/2019	34'844,74	2'027'250,93	61,809
03/11/2019	34'855,15	2'062'106,08	62,872
04/11/2019	3'130,00	2'065'236,08	62,967
05/11/2019	40'922,88	2'106'158,96	64,215

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
06/11/2019	40'943,67	2'147'102,63	65,463
07/11/2019	1'269,55	2'148'372,18	65,502
08/11/2019	24'396,32	2'172'768,50	66,246
09/11/2019	24'432,71	2'197'201,21	66,990
10/11/2019	2'420,00	2'199'621,21	67,064
11/11/2019	19'363,58	2'218'984,80	67,655
12/11/2019	19'379,20	2'238'364,00	68,245
13/11/2019	2'260,00	2'240'624,00	68,314
14/11/2019	18'836,82	2'259'460,81	68,889
15/11/2019	18'844,98	2'278'305,79	69,463
16/11/2019	3'866,20	2'282'171,99	69,581
17/11/2019	17'393,86	2'299'565,85	70,111
18/11/2019	17'777,27	2'317'343,12	70,653
19/11/2019	2'240,00	2'319'583,12	70,722
20/11/2019	11'202,20	2'330'785,32	71,063
21/11/2019	11'210,87	2'341'996,19	71,405
22/11/2019	1'290,00	2'343'286,19	71,444
23/11/2019	13'746,94	2'357'033,13	71,864
24/11/2019	13'762,55	2'370'795,68	72,283
25/11/2019	2'455,00	2'373'250,68	72,358
26/11/2019	14'705,02	2'387'955,70	72,806
27/11/2019	14'813,06	2'402'768,76	73,258
28/11/2019	1'045,00	2'403'813,76	73,290
29/11/2019	10'331,31	2'414'145,07	73,605
30/11/2019	10'333,93	2'424'479,00	73,920
01/12/2019	3'472,00	2'427'951,00	74,026
02/12/2019	23'530,68	2'451'481,68	74,743
03/12/2019	23'825,08	2'475'306,76	75,470
04/12/2019	1'593,60	2'476'900,36	75,518
05/12/2019	29'754,95	2'506'655,31	76,425
06/12/2019	29'758,42	2'536'413,73	77,333
07/12/2019	20'259,05	2'556'672,78	77,950
09/12/2019	57'195,47	2'613'868,25	79,694
10/12/2019	57'200,67	2'671'068,92	81,438
11/12/2019	3'275,40	2'674'344,32	81,538
12/12/2019	19'074,51	2'693'418,83	82,120
13/12/2019	19'087,51	2'712'506,34	82,702
14/12/2019	4'949,00	2'717'455,34	82,853
15/12/2019	26'167,36	2'743'622,70	83,650
16/12/2019	26'177,76	2'769'800,46	84,448
17/12/2019	2'325,00	2'772'125,46	84,519
18/12/2019	19'087,84	2'791'213,29	85,101
19/12/2019	19'098,23	2'810'311,52	85,684
20/12/2019	1'377,60	2'811'689,12	85,726
21/12/2019	37'011,12	2'848'700,24	86,854
22/12/2019	37'204,22	2'885'904,46	87,988
23/12/2019	2'130,00	2'888'034,46	88,053
24/12/2019	20'629,13	2'908'663,59	88,682
27/12/2019	20'642,13	2'929'305,72	89,312
28/12/2019	2'685,00	2'931'990,72	89,393
29/12/2019	26'434,01	2'958'424,73	90,199
30/12/2019	26'776,46	2'985'201,19	91,016
31/12/2019	1'965,00	2'987'166,19	91,076
02/01/2020	25'184,93	3'012'351,12	91,844
03/01/2020	25'478,33	3'037'829,45	92,620
04/01/2020	1'780,00	3'039'609,45	92,675
05/01/2020	21'976,20	3'061'585,65	93,345
07/01/2020	22'326,80	3'083'912,45	94,025
08/01/2020	1'600,00	3'085'512,45	94,074
09/01/2020	25'510,74	3'111'023,19	94,852
10/01/2020	25'831,90	3'136'855,09	95,640
11/01/2020	3'322,20	3'140'177,29	95,741
12/01/2020	27'652,51	3'167'829,80	96,584

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
13/01/2020	28'292,75	3'196'122,55	97,447
14/01/2020	8'136,40	3'204'258,95	97,695
15/01/2020	37'108,94	3'241'367,89	98,826
16/01/2020	38'502,61	3'279'870,50	100,000
Molfetta, 14/09/2018			
Tecnico			
Ing. Luca Lucanie, geom. Damiano Binetti, p.i. Sgherza Giuseppe			