

Delibera n.118 del 27.3.2003 pubblicata dal 14.04.2003 al 29.04.2003

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione Palazzetto dello Sport "Piazza Don Sturzo". Presa d'atto accordo bonario ex art.31 bis L. 109/94 e ss.mm.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- L'impresa Terrone Cataldo da Andria è risultata aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Piazza Don Sturzo, giusta D.D. Settore LL.PP. n.621 del 21.12.1999;
- L'Impresa ha stipulato contratto di appalto in data 20.7.2001 al n.6742 di rep. Registrato a Bari il 26.7.2000 al n.1527 – 1/A per l'importo complessivo di £.341.162.087 pari ad €.176.195,51 oltre IVA;
- In data 18.7.2000 fu effettuata la consegna dei lavori ed ebbero inizio in pari data;
- Il normale andamento dei lavori è stato intralciato da:
  - a) Presenza nella zona in cui doveva essere costruita la tribuna fissa in c.a., della vecchia tribuna metallica il cui smontaggio era a carico della stazione appaltante;
  - b) Sospensione dei lavori oltre il tempo consentito dal capitolato generale di appalto (Decreto n.145 del 19.4.2000, art.24);
  - c) Lavorazioni eseguite ad oltre 4 metri di altezza;
- Per tale effetto, l'impresa Terrone iscrive n.5 riserve, prima nel registro di contabilità e poi sullo stato finale, nel rispetto dell'art.165 del D.P.R. n.554/99;
- Di conseguenza, poiché l'ammontare delle 5 riserve, e quindi delle richieste avanzate dall'impresa per le maggiori lavorazioni fatte, non previste in appalto e non imputabili a negligenza dell'appaltatore è di €.40.678,84 pari al 19,26% circa in più rispetto all'importo contrattuale di €.211.201,39, il responsabile del procedimento attiva la procedura di cui all'art.31 bis della L. 109/94 e ss.mm. e art.149 del D.P.R. 554/99;

Tutto ciò premesso:

Visto il 2° verbale di accordo bonario redatto in contraddittorio tra il responsabile del procedimento ing. Enzo Balducci e il titolare dell'Impresa Edile sig. Cataldo Terrone, che qui si allega a farne parte integrante, da cui si evince che a fronte della richiesta avanzata,

dall'impresa di €40.678,84 + IVA, il responsabile del procedimento controdeducendo le riserve esposte e iscritte dall'Impresa, ha ridotto ad €21.000,00 + IVA le richieste avanzate;

Ritenuto dover prendere atto delle risultanze di detto accordo bonario che implica un riconoscimento di €21.000,00 oltre IVA al 10% in favore dell'Impresa Terrone, a fronte di una richiesta di €40.678,84 oltre IVA;

Dato atto che l'accordo bonario eviterà l'alea del giudizio che sicuramente vedrebbe soccombente, la stazione appaltante con il rischio di riconoscere a favore dell'Impresa una somma maggiore di quella concordata oltre le spese da sostenere per il giudizio;

Visto l'art.31 bis della L. n.109/94 e ss.mm. e l'art.149 del D.P.R. 554/99;

Visto il TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000 art.107, che demanda al Dirigente del Settore LL.PP. l'atto di liquidazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Capo Settore LL.PP. e dal Capo Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1. Prendere atto e recepire la proposta di accordo bonario di cui all'art.31 bis della L. 109/94 e ss.mm. e art.49 del D.P.R. n.554/99, formulata dal responsabile del procedimento ed accettata dall'Impresa Terrone, appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di Piazza Sturzo, il cui verbale qui si allega a farne parte integrante e sostanziale.
2. Riconoscere all'Impresa Terrone Cataldo da Andria l'importo di €21.000,00 oltre IVA al 10% a fronte della propria richiesta di maggiori oneri avanzata iscrivendo n.5 riserve nel registro di contabilità a pari ad €40.678,84 oltre IVA al 10%.
3. Demandare al Dirigente del Settore LL.PP. l'adozione del provvedimento di impegno e liquidazione ai sensi dell'art.107 del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000.
4. Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento, ing. Enzo Balducci, al Settore LL.PP., al Settore Economico-Finanziario per quanto di rispettiva competenza.
5. Impegnare la somma di €23.100,00 (21.000,00 + IVA al 10%, per €9.585,46 al Cap.52150 "Mutuo ristrutturazione palazzetto Piazza Sturzo" del bilancio 1999 e per €13.514,54 al Cap.52900 del bilancio 2003 in corso di approvazione.

#### UFFICIO RAGIONERIA

Impegno inserito con progressivo n.5555/6 imputato al Cap. n.52150 “Contributo regionale ristrutturazione palazzetto dello sport Don Sturzo” del bilancio 1999, €.9.585,46.

Impegno inserito con progressivo n.1316 imputato al Cap. n.52900 “OO.UU.” del bilancio 2003, €.13.514,54.

F.to Il Direttore di Ragioneria