



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5

del 07/01/2011

**O G G E T T O**

**Asilo Nido Comunale “Lavori di ampliamento ed adeguamento della struttura al Regolamento Regionale n.4 del 18/01/2007”. P.O. FESR 2007-2013 Asse III – Linea 3.2.2. Bando “Finanziamento di asili nido comunali e di progetti pilota per asili nido aziendali presso enti pubblici”. Approvazione perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'ex art.132, c.1, lett. c) D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..**

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di gennaio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

1/8

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Assente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione Giunta Comunale n. 99 del 21.07.2009 è stato approvato il Progetto esecutivo “Asilo Nido comunale - Lavori di ampliamento e adeguamento della struttura al Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007”, per complessivi € 1.000.000,00 – di cui € 688.266,30 per lavori e forniture a base di gara, € 16.492,24 per oneri della sicurezza, oltre IVA e somme a disposizione dell’amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti n. 58 del 17.06.2009, è stata indetta la gara d’appalto e con Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti n. 85 del 21.09.2009, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla costituenda A.T.I. “Sportella Srl” da Gravina in Puglia - capogruppo ATI “Sportella Srl + Sportella Antonio e Rocco snc (mandante)”, da Gravina in Puglia, che ha offerto il prezzo complessivo pari ad € 517.046,29;
- con verbale in data 18.03.2010 è avvenuta la consegna dei lavori;
- a seguito di nota da parte dell’Assessorato alla Socialità della Regione Puglia, è stato necessario rettificare il quadro economico di aggiudicazione, per tenere conto delle disposizioni contenute nella citata nota regionale, per cui il quadro economico di aggiudicazione rideterminato è il seguente:

A1	TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE A BASE D'ASTA	€ 688.266,30
----	---	--------------

**LAVORI E FORNITURE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA  
OFFERTO (24,877%)**

IMPORTO ESECUZIONE LAVORI ED IMPIANTI	€ 389.156,84
IMPORTO FORNITURA MOBILI ED ARREDI DESTINATI AI LOCALI MENSA E CUCINA	€ 71.136,97
IMPORTO FORNITURA MOBILI ED ARREDI DESTINATI AD ALTRI SF	€ 56.752,47

A2	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO (24,877%)</b>	<b>€ 517.046,29</b>
----	--	---------------------

B	<b>IMPORTO ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 16.492,24</b>
---	---	--------------------

**C SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE**

C1 IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (max 10% di A2) <i>SPESE GENERALI</i>	<b>€ 51.704,63</b>
C2 Attività preliminari	€ 3.300,00
C3 Spese di Gara	€ 3.000,00
C4 Progettazione	€ 20.000,00
C5 Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 13.765,33
C6 Spese per conseguimento Certificazioni di Qualità delle Strutture	€ 5.000,00
<b>Totale SPESE GENERALI</b>	<b>€ 45.065,33</b>

*IVA ED ALTRE IMPOSTE*

C7 I.V.A. 10% su: lavori, oneri sicurezza e lavori imprevisi	€ 45.727,37
C8 I.V.A. 20% su forniture (A2+A3+A4)	€ 25.577,89
C9 I.V.A. 20% su spese generali (C2+C3+C6)	€ 2.260,00
C10 Maggiorazione Cassa 2% (su C4)	€ 400,00
C11 Maggiorazione INPS 4% (su C10 +C4)	€ 816,00
C12 I.V.A. 20% su onorari (su C10+C11+C4)	€ 4.243,20
<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>	<b>€ 79.024,46</b>

<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 175.794,42</b>
------------------------------------	---------------------

<b>SPESE PER L'AVVIO DELLA GESTIONE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 100.000,00</b>
---	---------------------

ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (Iva inclusa)	€ 5.000,00
arrotondamenti	€ 1,81

<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 814.334,76</b>
--------------------------------------	---------------------

Ciò premesso, dato atto che:

- nel corso dei lavori è stata ravvisata la necessità di operare alcune varianti alle previsioni di progetto originario;
- i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la presente perizia di variante e suppletiva, possono essere così riassunti:

### **Variazioni rispetto al progetto approvato per eventi imprevisi ed imprevedibili**

#### Rimozione della pavimentazione esistente

il progetto approvato – al fine di ridurre i disagi da causare all'utenza, prevedeva di non rimuovere la pavimentazione esistente bensì di utilizzare tale piano come posa della nuova pavimentazione in parquet.

In fase di allestimento del cantiere, prima di iniziare le lavorazioni all'interno della struttura comunale, si è verificata in prossimità della zona di ingresso, un improvviso sollevamento di un filare di piastrelle della pavimentazione. La rimozione delle stesse, ha messo alla luce che tale inconveniente non era da attribuire a perdite o a presenza di umidità di risalita, bensì alla vetustà del massetto sottostante che ha causato il rigonfiamento ed il successivo distacco di due file continue di piastrelle.

Questo rinvenimento ha indotto a modificare le previsioni di progetto, poiché non era consigliabile utilizzare il pavimento esistente quale piano di posa – visto l'evento verificatosi – pertanto si è reso necessario disporre la totale rimozione della pavimentazione esistente compreso il massetto ed il totale rifacimento dello stesso, utilizzando prodotti specifici che hanno permesso di realizzare un massetto sottile con spessore contenuto in soli 3 cm. previa stesa di idonea barriera al vapore e spugna perimetrale di isolamento del massetto dalle pareti perimetrali. Inoltre si è reso necessario intervenire con idoneo impregnante sul massetto realizzato al fine di garantire la migliore tenuta delle tavolette di parquet.

La situazione su esposta ha determinato inoltre, una variazione della quota pavimento. Per quanto attiene le porte interne, a differenza di quanto previsto in progetto, ovvero la loro completa sostituzione, poiché è stata valutata la buona condizione delle stesse si è disposto il recupero delle porte, prevedendo soltanto la riduzione delle altezze della ante – in tal modo è stato realizzato un notevole risparmio rispetto alla spesa inizialmente prevista, vista e considerata la necessità subentrata in corso di opera, di dover rifare completamente il massetto (per quanto su esposto).

#### Rifacimento delle reti dei bagni

Durante l'esecuzione dei lavori e precisamente la rimozione delle piastrelle dai bagni, è emersa una situazione impiantistica abbastanza allarmante. Infatti le reti idriche, fognanti nonché elettriche sono apparse notevolmente degradate e non più sicure. Tale situazione rinvenuta, ha indotto la D.LL a disporre il complessivo rifacimento delle reti idriche, fognanti ed elettriche, che inizialmente non erano state previste.

Le nuove reti idriche, sono state collegate alle montanti localizzate nel piano interrato dell'Asilo, attraverso alcuni fori praticati nel solaio di calpestio.

#### Modifiche nella tipologia del solaio zona ampliamento cucina

Il tecnico incaricato dei calcoli strutturali in cls armato – Ing. S. Sasso – limitatamente alla zona di ampliamento della cucina, in esito alle risultanze dei calcoli ( tenuto conto del rispetto della normativa antisismica), ha previsto un solaio del tipo a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di laterizio, compreso casseforme ed armature provvisorie di sostegno per sovraccarico di 400

kg/mq. Tale scelta, che tiene conto delle subentrate nuove norme in materia antisismica, è giustificata anche dal riscontro della portanza degli strati di roccia emersi a scavi avvenuti, ed ha determinato una variazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato.

#### Interventi di manutenzione sulle tapparelle

A causa del tempo intercorso tra la redazione del progetto esecutivo – luglio 2008 – e l'avvio dei lavori – aprile 2010 – sono emersi dei problemi nel funzionamento delle tapparelle oscuranti le finestre dell'Asilo Nido. Ciò ha indotto ad eseguire una verifica globale del funzionamento dell'intero sistema oscurante (rullo, pulegge, tapparella, cinghia, ecc.) di tutte le finestre esistenti, con conseguente intervento manutentivo. In tal senso sono state sostituite tutte le cinghie esistenti in quanto non garantivano il corretto funzionamento delle tapparelle, nonché la sostituzione completa di alcuni sistemi oscuranti con altri del tutto simili, nonché piccole modifiche e/o integrazioni eseguite sulla gran parte dei sistemi oscuranti.

#### Interventi migliorativi apportati alla struttura

##### Ampliamento e nuova distribuzione della zona semi-divezzi.

Durante la esecuzione dei lavori, di concerto con la Direttrice del Nido e delle Educatrici, si è presa in considerazione una più razionale distribuzione degli spazi ad uso dei semi divezzi. In particolare si è deciso di ampliare la zona bagni a servizio di questa zona della struttura e di mettere in diretto collegamento le aule con i piccoli spazi igienici destinati al cambio dei bimbi. Ciò ha determinato la necessità di variare alcune tramezzature prevedendo nuove aperture; inoltre la zona dei bagni è stata notevolmente ampliata divenendo una vera stanza da bagno con dimensioni di circa 36 mq. In tal modo si è potuto inserire nuovi pezzi sanitari, cioè ulteriori n. 3 lavandini e n. 2 fasciatoi – migliorando così l'efficienza di questa parte della struttura che è a servizio dei bimbi più piccoli ( da 3 a 12 mesi ).

##### Sistemazione del viale carrabile di accesso

In conformità a quanto previsto dal Piano di Coordinamento e Sicurezza redatto ad allegato contratto di appalto, il viale secondario di accesso alla struttura è stato utilizzato come percorso di accesso al cantiere dei mezzi. La già non perfetta condizione del viale (in passato utilizzato dall'accesso dei mezzi in forze al personale operaio del Settore LL.PP. per accedere al piano seminterrato del Nido dove hanno sede i laboratori, le officine ed i depositi degli operai comunali) è stata ulteriormente aggravata dal passaggio dei mezzi appartenenti alla Impresa Appaltatrice i lavori di che trattasi. Ciò ha causato la necessità di riportare in condizioni di sicurezza la pavimentazione del viale, inizialmente realizzata con piastrelle di pietrini di cemento, che è apparsa sconnessa in più punti anche perché costituisce una tipologia di pavimento non idoneo a sopportare carichi consistenti.

Pertanto si è disposto il totale rifacimento del viale carrabile prevedendo il completo svellimento della pavimentazione esistente, del sottostante massetto e la realizzazione di un nuovo massetto con sovrastante pavimentazione in blocchetti di mattoni di cemento del tipo autobloccanti da cm. 6. Tale soluzione apportata, oltre a restituire le normali condizioni di sicurezza e carrabilità del viale, costituisce anche un intervento di sicurezza per i bambini, in quanto il viale è limitrofo all'area esterna della pinetina, dove è stato allestita un'ampia area attrezzata con giuochi per esterni, e che pertanto potrà essere riutilizzata dai bambini in totale sicurezza senza correre il pericolo di poter accedere su un'area non sicura – quale era il viale carrabile così come si presenta per via delle problematiche su esposte.

##### Nuovo Impianto Citofonico e Nuovi Ventilatori a Pale

Sempre nell'ambito delle migliorie apportate al progetto originario, la Direttrice del Nido – sulla scorta delle indicazioni fornite dalle Educatrici – ha suggerito la installazione di un nuovo impianto citofonico a servizio del nuovo cancello pedonale di ingresso alla zona mensa; ciò pre

motivi di sicurezza in quanto in tal modo si avrà il pieno controllo degli accessi da questo nuovo varco realizzato, il quale sarà utilizzato prevalentemente per il trasporto delle derrate alimentari. Inoltre le educatrici hanno richiesto che nella zona refettorio venissero installati alcuni ventilatori del tipo a soffitto a pale rotanti, sì da alleviare la temperatura ed il comfort durante le calde giornate estive. Pertanto in variante sono stati previsti n.3 ventilatori provvisti di comando a distanza sì da garantire un minimo di movimento dell'aria, da installare in corrispondenza della zona refettorio – come richiesto.

- al fine di corrispondere a quanto detto innanzi, il D.LL. ha proceduto a redigere apposita perizia suppletiva e di variante;

Letta la relazione a corredo del presente progetto di variante, e condivise le motivazioni addotte, secondo cui le maggiori e diverse opere previste, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, risultano motivate da obiettive esigenze derivanti da problematiche sopravvenute e imprevedibili al momento della redazione del progetto originario, legate alla specificità delle opere in appalto (trattasi, infatti, di lavori di adeguamento e ristrutturazione);

Ritenuto che le ragioni di cui sopra, identificano la fattispecie di una variante necessaria per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale – (Art. 132, 1° c., lett. c) D. L.vo 163/2006);

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto ai sensi dell'art. 134, 7° c. del Regolamento Generale, all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132 comma 1° del D. L.vo 12 aprile 2006 n. 163 consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- la perizia di variante e suppletiva in parola rispetta i limiti di legge;

Visto il progetto di variante denominato: Asilo Nido comunale “Lavori di ampliamento e adeguamento della struttura al Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007”, redatto in data ottobre 2010, ed avente importo complessivo pari ad € 830.890,27 costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa perizia di variante e suppletiva;
- Computo metrico variante suppletiva;
- Quadro Economico di Variante;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;

Visto il seguente quadro economico del progetto di variante – avente un importo complessivo pari ad € 830.890,27 – dal quale si evince il maggiore importo per lavori (al netto del ribasso) di € 65.150,03 pari al 12,600% in più, rispetto al progetto originario, e quindi contenuto nel 1/5 d'obbligo di cui all'art.10 Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 secondo cui: *[... la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto puo' ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore e' tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario...]*:

<b>A1</b>	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI E FORNITURE</b> (al netto del ribasso di asta 24,877%)	<b>€ 517 046,29</b>
A2	TOTALE IMPORTO LAVORI IN PROGETTO DI VARIANTE (al netto del ribasso di asta 24,877%)	€ 454 057,95
A3	TOTALE IMPORTO FORNITURE PROGETTO VARIANTE (al netto del ribasso di asta 24,877%)	€ 128 138,37
<b>A4</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE PROGETTO VARIANTE A2 + A3</b> (al netto del ribasso di asta 24,877%)	<b>€ 582 196,32</b>
<b>A5</b>	<i>MAGGIORI ONERI PER I LAVORI PREVISTI NELLA PERIZIA DI VARIANTE - RISPETTO ALL'IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI (+12,600%) [A4-A1]</i>	€ 65 150,03
<b>B</b>	<b>IMPORTO ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 16 492,24</b>
<b>C</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</b>	
	<i>SPESE GENERALI</i>	
C1	Attività preliminari	€ 3 300,00
C2	Spese di Gara	€ 3 000,00
C3	Progettazione	€ 20 000,00
C4	Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 15 499,82
C5	Spese per conseguimento Certificazioni di Qualità delle Strutture	€ 5 000,00
	<b>Totale SPESE GENERALI</b>	<b>€ 46 799,82</b>
	<i>IVA ED ALTRE IMPOSTE</i>	
C6	I.V.A. 10% su: lavori, oneri sicurezza e lavori imprevisi	€ 47 055,02
C7	I.V.A. 20% su forniture A3	€ 25 627,67
C8	I.V.A. 20% su spese generali (C1+C2+C5)	€ 2 260,00
C9	Maggiorazione Cassa 2% (su C3)	€ 400,00
C10	Maggiorazione INPS 4% (su C3+C9)	€ 816,00
C11	I.V.A. 20% su onorari (C3+C9+C10)	€ 4 243,20
	<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>	<b>€ 80 401,89</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 127 201,71</b>
	<b>SPESE PER L'AVVIO DELLA GESTIONE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 100 000,00</b>
	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (Iva inclusa)	€ 5 000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 830 890,27</b>

6/8

Visto lo schema di Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi - redatti in ottobre 2010 dal D.LL., e sottoscritto per accettazione dall'Impresa appaltatrice ed approvato dal RUP ai sensi dell'art. 136 3°c. 1° periodo D.P.R. n. 554/99 ss.mm.ii.;

Riconosciuta la propria competenza a deliberare l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante di cui sopra, ai sensi dell'art. 134 9° comma prima parte del DPR n. 554/1999 e ss. mm ed ii.;

Visto il D.P.R. 554/1999 e ss. mm ed ii.;

Visto il Testo Unico D. L.vo 267/2000 e ss. mm ed ii.;

Visto il D. L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.

Assunti i pareri favorevoli del Dirigente Settore LL.PP. e del Dirigente Settore Finanziario, ai sensi dell'art.49 D.L.vo 267/00, espressi, rispettivamente, sotto l'aspetto tecnico e della regolarità contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso e considerato, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

1. Approvare - ai sensi dell'art. 132, c.1° lett. c) del D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii. - la perizia suppletiva e di variante, relativa ad: "Asilo Nido comunale - Lavori di ampliamento e adeguamento della struttura al Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007", redatta in ottobre 2010, ed avente importo complessivo pari ad € 830.890,27 costituita dai seguenti elaborati (che qui si intendono tutti approvati):
  - Relazione illustrativa perizia di variante e suppletiva;
  - Computo metrico variante suppletiva;
  - Quadro Economico di Variante;
  - Quadro comparativo;
  - Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
2. Approvare, altresì, il seguente quadro economico di perizia suppletiva e di variante, avente un importo complessivo pari ad € 830.890,27:

<b>A1</b>	<b>TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI E FORNITURE (al netto del ribasso di asta 24,877%)</b>	<b>€ 517 046,29</b>
A2	TOTALE IMPORTO LAVORI IN PROGETTO DI VARIANTE (al netto del ribasso di asta 24,877%)	€ 454 057,95
A3	TOTALE IMPORTO FORNITURE PROGETTO VARIANTE (al netto del ribasso di asta 24,877%)	€ 128 138,37
<b>A4</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI E FORNITURE PROGETTO VARIANTE A2 + A3 (al netto del ribasso di asta 24,877%)</b>	<b>€ 582 196,32</b>
<b>A5</b>	<i>MAGGIORI ONERI PER I LAVORI PREVISTI NELLA PERIZIA DI VARIANTE - RISPETTO ALL'IMPORTO DEI LAVORI CONTRATTUALI (+12,600%) [A4-A1]</i>	€ 65 150,03
<b>B</b>	<b>IMPORTO ATTUAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA</b>	<b>€ 16 492,24</b>
<b>C</b>	<b><u>SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE</u></b>	
	<i>SPESE GENERALI</i>	
C1	Attività preliminari	€ 3 300,00
C2	Spese di Gara	€ 3 000,00
C3	Progettazione	€ 20 000,00
C4	Incentivi per la Progettazione - art. 92 D.L.vo 163/2006 e ss. mm ed ii.	€ 15 499,82
C5	Spese per conseguimento Certificazioni di Qualità delle Strutture	€ 5 000,00
	<b>Totale SPESE GENERALI</b>	<b>€ 46 799,82</b>
	<i>IVA ED ALTRE IMPOSTE</i>	
C6	I.V.A. 10% su: lavori, oneri sicurezza e lavori imprevisi	€ 47 055,02
C7	I.V.A. 20% su forniture A3	€ 25 627,67
C8	I.V.A. 20% su spese generali (C1+C2+C5)	€ 2 260,00
C9	Maggiorazione Cassa 2% (su C3)	€ 400,00
C10	Maggiorazione INPS 4% (su C3+C9)	€ 816,00
C11	I.V.A. 20% su onorari (C3+C9+C10)	€ 4 243,20
	<b>Totale IVA ED ALTRE IMPOSTE</b>	<b>€ 80 401,89</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 127 201,71</b>
	<b>SPESE PER L'AVVIO DELLA GESTIONE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 100 000,00</b>
	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI (Iva inclusa)	€ 5 000,00
	<b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 830 890,27</b>

3. Dare atto che la maggiore somma derivante dalla redazione della presente perizia, pari ad € 16.555,51 (€ 830.890,27 - € 814.334,76), trova copertura nel Cap. PEG n. n. 50107 “Mutuo Cassa DD.PP. - Lavori di ampliamento Asilo Nido Comunale” impegno n. 1591 del Bilancio 2009;
4. Affidare all’ATI “Sportella Srl” da Gravina in Puglia - capogruppo ATI “Sportella Srl + Sportella Antonio e Rocco snc (mandante)”, già appaltatrice dei lavori di che trattasi, giusta Determinazione Dirigenziale Settore Appalti e Contratti n. 58 del 17.06.2009, l’esecuzione delle maggiori opere previste nella presente perizia di variante – aventi un importo pari ad € 65.150,03 oltre IVA al 10% - agli stessi patti prezzi e condizioni dell’appalto originario,;
5. Approvare lo schema Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi - redatti in ottobre 2010 dal D.LL., ed approvati dal RUP ai sensi dell’art. 136 3°c. 1°periodo D.P.R. n. 554/99 ss.mm.ii., nonché sottoscritto dall’ATI “Sportella Srl” da Gravina in Puglia - capogruppo ATI “Sportella Srl + Sportella Antonio e Rocco snc (mandante)”, per accettazione alle condizioni tutte riportate nello stesso atto, disponendo la stipula di apposito ulteriore contratto aggiuntivo di € 65.150,03 (diconsi euro sessantacinquemilacentocinquanta e centesimi 03) per maggiori lavori rispetto al contratto stipulato in data 24.02.2010 n. 7822 di rep., da parte dell’Ufficio Contratti ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
6. Dare atto che la somma complessiva è impegnata, e grava, sui seguenti Capitoli PEG:
  - Capitolo PEG n. 50107 “ Mutuo Lavori di ampliamento Asilo Nido Comunale” impegno n. 1591 del Bilancio 2009;
  - Capitolo PEG n. 50106 “ Finanziamento regionale Mutuo Lavori di ampliamento Asilo Nido Comunale” impegno n. 1590 del Bilancio 2009
7. Confermare responsabile del procedimento l’ing. Enzo Balducci
8. Incaricare l’U.O. Appalti e Contratti, della stipula di apposito contratto aggiuntivo;
9. Trasmettere il presente atto ad avvenuta esecutività al:
  - Responsabile procedimento;
  - Settore LL.PP.
  - Settore Economico e Finanziario;
  - U.O. Appalti e Contratti – Settore AA.GG,
  - Regione Puglia – Assessorato *AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ* - Servizio Politiche di Benessere sociale e pari Opportunità – BARI - Viale Japigia 165per quanto di loro competenza.